

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2020 M. RUGSĖJO 21 D. PAGRINDINĖS STATYBOS DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. SV11-1868

2021 m. birželio 30 d. Nr. **SV11-2248**
Kaunas

VšĮ Kauno technologijos universitetas, juridinio asmens kodas 111950581, registruotos buveinės adresas K. Donelaičio g. 73, LT-44249, Kaunas, (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama rektoriaus prof. Eugenijaus Valatkos, veikiančio pagal Kauno technologijos universiteto statutą,

ir

VIRMALDA, MB, juridinio asmens kodas 134906131, registruotos buveinės adresas Draugystės g. 20, LT-51257 Kaunas, (toliau – **Rangovas**), atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**, atsižvelgdami į tai, kad:

- (A) 2020 m. rugsėjo 25 d. Šalys sudarė Pagrindinę statybos darbų rangos sutartį Nr. SV11-1868, kuria susitarė dėl joje nurodyto mokslo paskirties pastato 1C4p, esančio Studentų g. 48, Kauno m. sav. (toliau – **Objektas**) statinio rekonstravimo darbų (toliau – **Darbai**) atlikimo (toliau su visais pakeitimais ir papildymais – **Pagrindinė sutartis**);
- (B) Komisija, sudaryta iš Užsakovo atstovo Kauno technologijos universiteto Infrastruktūros vystymo skyriaus vadovo Aistės Kybartaitės, techninės priežiūros vadovo Audriaus Šulgos, autorinės priežiūros projekto vadovo Manto Raišio, Rangovo atstovo Gedimino Rabačiaus, nustatė dėl Techninio projekto netikslumų būtinus Darbų pakeitimus bei papildomų Darbų, kurie negalėjo būti numatyti, sudarant Pagrindinę sutartį, tačiau kurie yra būtini Pagrindinei sutarčiai įvykdyti, poreikį;
- (C) Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – **VPI**) 89 str. 2 d. pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirkimą ir kai tiekėjo pakeitimas yra negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių;
- (D) Pagal Pagrindinės sutarties 9.2.2 p. papildomi darbai – tai Pagrindinėje sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Pagrindinėje sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Pagrindinei sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Pagal Pagrindinės sutarties 9.2.3 p. papildomi darbai įsigijami iš to paties Rangovo, neatnaujinant varžymosi, sudarant naują Pagrindinę sutartį;
- (E) Pagrindinės sutarties nuostatos, tiek, kiek jos nepakeičiamos šiuo susitarimu, visa apimtimi taikomos šiam susitarimui, t. y. tiek papildomi darbai, tiek Darbų pakeitimai, nurodyti šiame susitarime, turi būti vykdomi laikantis Pagrindinės sutarties nuostatų, Užsakovas ir Rangovas, laikydamiesi ekonomiškumo,

koncentruotumo principų, nesudaro naujos Pagrindinės sutarties visa apimtimi, o susitaria tik dėl aktualių Pagrindinės sutarties nuostatų pakeitimų,

vadovaudamiesi Pagrindinės sutarties 4.5 p., 11.5.1 p. ir 11.6 p., sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – **Susitarimas**):

1. Užsakovas paveda, o Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus, kurie nėra numatyti Pagrindinėje sutartyje, tačiau yra tiesiogiai susiję su Pagrindinėje sutartyje numatytais Darbais ir būtini Pagrindinei sutarčiai įvykdyti (užbaigti). Papildomų darbų kiekiai ir apimtys nustatyti šio Susitarimo prieduose Nr. 1-2.
2. Užsakovas paveda, o Rangovas įsipareigoja atlikti Darbų pakeitimus, kurie yra būtini dėl Techninio projekto netikslumų, pagal patikslintą Techninio projekto laidą. Darbų pakeitimai, jų kiekiai ir apimtys nustatyti šio Susitarimo prieduose Nr. 3-8.
3. Šalys, atsižvelgdamos į papildomų darbų, bei atsisakomų / keičiamų darbų vertę, susitaria pakeisti Pagrindinės sutarties 11.2 p. nustatytą Sutarties kainą, ją padidinant šio Susitarimo 1 punkte ir 2 p. nurodytų darbų verte – **122 115,96 Eur su PVM** (vienas šimtas dvidešimt du tūkstančiai šimtas penkiolika eurų ir 96 cnt). Šalys susitaria, kad, sudarius šį Susitarimą, Pagrindinės sutarties kaina yra **3 120 237,98 Eur. su PVM** (trys milijonai šimtas dvidešimt tūkstančių du šimtai trisdešimt septyni eurai ir 97 cnt).
4. Šalys susitaria ir patvirtina, kad dėl šio Susitarimo 1 p. bei 2 p. nustatytų papildomų darbų bei keičiamų darbų atlikimo Darbų atlikimo terminas, kuris nustatytas Pagrindinės sutarties 4 p., yra pratęsiamas iki **2021 rugpjūčio 16 d.**, o Pagrindinės sutarties galiojimo terminas, kuris nustatytas Pagrindinės sutarties 18.2 p., pratęsiamas **iki 2021 m. spalio 29 d.**
5. Rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos pateikti Užsakovui pratęstą Pagrindinės sutarties vykdymo užtikrinimą, apimančią pratęstą Darbų atlikimo ir Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį bei atitinkantį Pagrindinės sutarties 3 p. nustatytus reikalavimus.
6. Susitarimas yra neatskiriama Pagrindinės sutarties dalis, jis įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įvykdymo. Šio Susitarimo sąlygos nepanaikina ir neriboja kitų Pagrindinės sutarties sąlygų galiojimo ir taikymo, išskyrus tas Pagrindinės sutarties sąlygas, kurios keičiamos arba tikslinamos šiuo Susitarimu.
7. Susitarime vartojamos sąvokos, jeigu nėra aiškiai nurodyta kitaip, atitinka Pagrindinėje sutartyje vartojamas sąvokas.
8. Susitarimas pasirašomas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kiekvienai Šaliai įteikiant po vieną egzempliorių.
9. Susitarimo sąlygos gali būti keičiamos ar papildomos tik Šalims raštiškai susitarus.
10. Šalys patvirtina ir garantuoja viena kitai, kad jos turi teisę sudaryti ir pasirašyti šį Susitarimą, visi įgaliojimai, sutikimai ir pritarimai, reikalingi Susitarimo

sudarymui, pasirašymui ir Šalių įsipareigojimų pagal Susitarimą vykdymui, yra tinkamai gauti ir galiojantys.

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 1.
- Priedas Nr. 2 – Amfiteatro įgarsinimo, vaizdo, užuolaidų valdymo tinklų įstaliacija.
- Priedas Nr. 3 – Elektromobilių stotelės keitimas.
- Priedas Nr. 4 – Geotinklų paklojimas naujai įrengiamo asfalto ir betoninio korio įrengimo vietoje.
- Priedas Nr. 5 – Įeigos kontrolės spynos ir įrenginiai.
- Priedas Nr. 6 – Kabelių privedimas įvažoms į aikštelę.
- Priedas Nr. 7 – Keičiami konstrukciniai grindų detalių įrengimo sprendiniai.
- Priedas Nr. 8 – KS-2 spintos perkėlimas į rūšį.
- Priedas Nr. 9 – Langų angokraščių, medžių ir aikštelės pakopų apšvietimas.
- Priedas Nr. 10 – Lauko drenažo sistemos.
- Priedas Nr. 11 – Moterų higienos dušelio, vietoje bide, įrengimo darbai.
- Priedas Nr. 12 – Papildomai įrengiama 3 vnt lygiašonių radiatorių.
- Priedas Nr. 13 – Papildomi gaisro davikliai ir spinduliniai barjerai virš pakabinamų lubų.
- Priedas Nr. 14 – Papildomų WIFI vietų įrengimas
- Priedas Nr. 15 – Stoglangių įrengimas ties 12-13 ir 17-18 ašimis.
- Priedas Nr. 16 – Vėdinimo sistemos darbų pakeitimas.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas

KAUNO TECHNOLOGIJOS
UNIVERSITETAS

Rangovas

VIRMALDA, MB

Eugenijus Valatka
Rektorius

Virginijus Rabačius
Direktorius