

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
PRIE 2020-06-02 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ TILŽĖS G., ŠIAULIUOSE,
REKONSTRAVIMO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES
NR. 2020-103

AB „Šiaulių energija“, registruota adresu Pramonės g. 10, Šiauliuose, juridinio asmens kodas 245358580, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Virgilijaus Pavlavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

UAB „MONTUOTOJAS“, registruota adresu Granito g. 3, Vilnius, juridinio asmens kodas 121520060, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Martyno Pargaliausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2020-06-02 šilumos tinklų tiekimo Tilžės g., Šiauliuose, rekonstravimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2020-103, toliau vadinamos Sutartimi:

Atsižvelgdamos į tai kad:

- 1) 2020-08-21 Rangovas ir Užsakovas sudarė papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2020-06-02 šilumos tinklų tiekimo Tilžės g., Šiauliuose, rekonstravimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2020-103, kuriuo susitarė stabdyti Sutartyje nurodytų darbų vykdymą;
- 2) Rangovas 2021-07-02 informavo Užsakovą, kad planuoja atnaujinti Darbų vykdymą;
- 3) šis Susitarimas nekeičia Sutarties bendrojo pobūdžio, kainos ar apimties, nepakeičia ekonominės Sutarties pusiausvyros Rangovo naudai, nesuteikia Užsakovui pranašumo prieš kitus tiekėjus ir Sutarties vykdymo metu su tokiomis aplinkybėmis būtų susidūręs bet koks kitas tiekėjas;

ir vadovaudamosi:

- 1) Sutarties 12.2, 12.4 ir 12.5 punktais;

1. Šalys susitaria atnaujinti Sutartyje nurodytų darbų vykdymą, Rangovas turi atlikti Darbus ne vėliau kaip:

1.1. rekonstruotų vamzdynų paleidimo-derinimo darbų pabaiga – ne vėliau kaip per 41 (*keturiasdešimt vieną*) dieną nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos;

1.2. dangų atstatymo darbų pabaiga – ne vėliau kaip per 102 (*vieną šimtą dvi*) dienas nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos;

1.3. Darbų pabaiga (dokumentų pateikimas Užsakovui statybos užbaigimo procedūroms vykdyti) – ne vėliau kaip per 132 (*vienas šimtas trisdešimt dvi*) dienas nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos.

1.4. Sutarties vykdymo pabaiga (patvirtinta statybos užbaigimo deklaracija) – ne vėliau kaip iki 2022-01-21.

2. Šiame Susitarime Šalių sutarti Sutarties pakeitimai niekaip nekeičia Sutarties kainos ir negali būti pagrindu Sutarties kainos keitimui ateityje.

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

4. Susitarimas įsigalioja 2021-07-12 ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Susitarimas galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, arba iki jis pakeičiamas pasirašant naują papildomą susitarimą, po kurio pasirašymo ankstesnis papildomas susitarimas netenka galios, arba iki šis Susitarimas bus nutrauktas.

5. Susitarime vartojamos sąvokos Šalių suprantamos ir aiškinamos pagal Sutartyje ir jos prieduose apibrėžtas ir (arba) pavartotas sąvokas.

6. Susitarimui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visi ginčai, kylantys iš šio susitarimo, sprendžiami Šalių derybomis, o joms nepavykus – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme teisės aktų nustatyta tvarka taikant Lietuvos Respublikos teisę.

7. Susitarimas surašytas 2 (*dviem*) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS

AB „Šiaulių energija“
Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai
Tel. (8 41) 59 12 00
Faksas: (8 41) 54 03 07
A. s. Nr. LT35 7180 0000 0346 7599
AB Šiaulių bankas, b. k. 71800
PVM mokėtojo kodas LT453585811
Juridinio asmens kodas 245358580
Įmonės registravimo pažymėjimo Nr. AB-97-120
info@senergija.lt
www.senergija.lt

Generalinis direktorius
Virgilijus Pavlavičius

RANGOVAS

UAB „MONTUOTOJAS“
Granito g. 3, 02241 Vilnius
Tel. (8 5) 23 32 590
Faksas: 8 315 77 998
A.s. Nr. LT75 7044 0600 0192 3907
AB SEB bankas, b.k. 70440
PVM mokėtojo kodas LT100000008816
Juridinio asmens kodas 121520069
info@montuotojas.lt
www.montuotojas.lt

Generalinis direktorius
Martynas Pargaliauskas
