

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2021 M. KOVO 23 D. RANGOS SUTARTIES DĖL 330 KV VIENGRANDĖS OL JURBARKAS-BITĖNAI
REKONSTRAVIMAS Į DVIGRANDĘ NR. 21VP-SUT-40 PAKEITIMO

Vilnius, 2021-07-12 Nr. 21VP-SUTP-11

LITGRID AB (toliau - „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

, ir

Tiekėjų grupė, susidedanti iš UAB „Empower-Fidelitas“, įstatymų nustatyta tvarka tinkamai įsteigta ir veikianti įmonė, įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įmonės kodas 123855155, kurios buveinė registruota adresu Galinės g. 8, Galinė LT-14247 Vilniaus r., Lietuva, PVM mokėtojo kodas LT238551515 ir **EMPOWER AS**, įstatymų nustatyta tvarka tinkamai įsteigta ir veikianti įmonė, įregistruota Estijos Respublikos juridinių asmenų registre, įmonės kodas 11445550, kurios buveinė registruota adresu K. A. Hermannii 8a, 10121 Talinas, Estija, PVM mokėtojo kodas EE101187453 (toliau - Rangovas), kuriai atstovauja

, iš kitos pusės,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- a) Šalys 2021 m. kovo 23 d. sudarė rangos sutartį dėl 330 kV viengrandės OL Jurbarkas-Bitėnai rekonstravimas į dvigrandę Nr. 21VP-SUT-40 (toliau - Sutartis);
- b) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 370 „Dėl ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE - Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas vystymo planas;
- c) 2021 m. kovo 25 d. Rangovo raštu Nr. 21GD-819 kreipėsi su prašymu pateikti projektavimo užduoties papildymą ar patikslinimą pagal šiai dienai žinomą aktualią darbų apimtį;
 - d) 2021 m. balandžio 26 d. Rangovas Raštu 21GD-1172 kreipėsi su prašymu siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį leisti pasitelkti naujų Subrangovų UAB „Sweco Lietuva“ Kauno filialas ir UAB „Sons of drilling“ inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų atlikimui.
- e) Vadovaujantis Sutarties 19 punktu, *Sutartis gali būti keičiama Sutartyje numatytais atvejais, taip pat Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau - Pirkimų įstatymas) ar kitame įstatyme numatytais atvejais, kai pagal įstatymus nereikia atlikti naujos pirkimo procedūros;*
- f) Vadovaujantis Sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto (i) papunkčiu, pakeitimai gali būti daromi tais atvejais, jeigu dėl nenumatytų priežasčių yra reikalinga pakeisti Užsakovo reikalavimuose numatytus reikalavimus, kuriuos turi atitikti Rangovo Techninis projektas ir Darbai (galutinis Darbų rezultatas);
- g) Vadovaujantis Sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto (a), (h) papunkčiais, pakeitimai gali apimti tokius klausimus: *Užsakovo reikalavimų pakeitimą, tačiau tiek, kiek tokiu pakeitimu nėra keičiamas Sutarties bendrasis pobūdis ir Subrangovų (subtiekėjų) sąrašo, Rangovo vadovų sąrašo pakeitimus;*
- h) Užsakovas pagal Rangovo pateiktus dokumentus įvertino naujų subrangovų UAB „Sweco Lietuva“ Kauno filialas ir UAB „Sons of drilling“ atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams ir nustatė, kad: 1) UAB „Sweco Lietuva“ Kauno filialas ir UAB „Sons of drilling“ turi reikalingą kvalifikaciją b) punkte nurodytiems darbams atlikti; 2) subrangovai neturi pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų;
- i) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau - Pirkimų įstatymas) 97 str. 1 d. 5 p. *Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.* Šiame susitarime nurodyti Projektavimo užduoties pakeitimai ir

papildomų subrangovų pasitelkimas Sutartyje nurodytų darbų atlikimui neatitinka nei vienos Pirkimų įstatymo 97 str. 4 d. nustatytos esminio sutarties pakeitimo sąlygos.

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 1 priedo „Užsakovo reikalavimai“ (projektavimo užduoties) 3.1 punktą ir išdėstyti jį taip:
„2021-2023 metais planuojama rekonstruoti esamą viengrandę 330 kV elektros perdavimo oro liniją (toliau - OL) Jurbarkas - Bitėnai (LN531) į dvigrandę oro liniją nuo 14 atramos iki 113 atramos“.
2. Pakeisti Sutarties 1 priedo „Užsakovo reikalavimai“ (projektavimo užduoties) 3.2 punktą ir išdėstyti jį taip:
„Viengrandės Jurbarkas - Bitėnai (LN531) ruožo rekonstravimo į dvigrandę 330 kV OL planuojamas ilgis - apie 39 km. 330kV OL Jurbarkas - Bitėnai rekonstrukcija bus vykdoma „iki rakto“.“.
3. Pakeisti Sutarties 1 priedo „Užsakovo reikalavimai“ (projektavimo užduoties) 4.1 punktą ir išdėstyti jį taip:
„Suprojektuoti 330 kV įtampos oro linijos (toliau tekste - OL) Jurbarkas - Bitėnai (LN 531) dalies nuo atramos Nr.14 iki atramos Nr. 113 rekonstravimo į dvigrandę 330 kV OL darbus. Techniniame projekte turi būti:“.
4. Pakeisti Sutarties 1 priedo „Užsakovo reikalavimai“ (projektavimo užduoties) 4.1.1 punktą ir išdėstyti jį taip:
„suprojektuoti 330 kV OL Jurbarkas -Bitėnai (LN 531) laidų keitimo darbai atkarpoje nuo atramos Nr.14 iki atramos Nr.113 į ne mažesnio elektrinės galios pralaidumo kaip 1650 A (viena fazė). Suprojektuoti laidų ne mažesnio elektrinės galios pralaidumo kaip 1650 A (viena fazė) įrengimo darbai antrojoje grandyje (perspektyvinė 330 kV OL KHAE-Bitėnai (LN 448)) atkarpoje tarp atramų Nr.14 ir Nr.113. Laidų skaičius fazėje - 2 vnt. (du).“.
5. Panaikinti kaip neaktualų Sutarties 1 priedo „Užsakovo reikalavimai“ (projektavimo užduoties) 4.1.2 punktą.
6. Pakeisti Sutarties 1 priedo „Užsakovo reikalavimai“ (projektavimo užduoties) 4.1.4 punktą ir išdėstyti jį taip:
„suprojektuoti OL grandžių sujungimo (šuntavimo) darbus atramoje Nr.14 ir atramoje Nr. 113, OL bandymams atlikti“.
7. Pakeisti Sutarties 1 priedo „Užsakovo reikalavimai“ (projektavimo užduoties) 4.1.5 punktą ir išdėstyti jį taip:
„suprojektuoti esamo žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu (toliau tekste - ŽTŠK) panaudojimo arba naujo įrengimo darbai. Taip pat naujo ŽTŠK įrengimo, dėl naujai statomų atramų aukščio priežasties, darbai“.
8. Pakeisti Sutarties 1 priedo „Užsakovo reikalavimai“ (projektavimo užduoties) 4.1.8 punktą ir išdėstyti jį taip:
„pateiktas 330 kV OL dalies nuo atramos Nr.14 iki atramos Nr.113 išilginis profilis, kuriame turi būti pateikti, tačiau neapsiribojant, ŽTŠK ir laidų įlinkiai, atstumai nuo laidų iki žemės, kelių paviršiaus kiekviename OL tarpatramyje, esant normaliam ir kritiniam (skaičiuojama aplinkos temperatūra $t=+35^{\circ}\text{C}$, laido įšilimo temperatūra $t=+80^{\circ}\text{C}$ ir vėjo greitis $v=0,6\text{ m/s}$) OL darbo režimams. Atstumai nuo OL apatinių laidų iki žemės, kelių paviršiaus turi būti projektuojami ne mažiau kaip 1,5 m didesni nei nurodyti Elektros linijų instaliacijos ir įrengimo taisyklėse (toliau tekste - ELIT), esant kritiniam (skaičiuojama aplinkos temperatūra $t=+35^{\circ}\text{C}$ ir laido įšilimo temperatūra $t=+80^{\circ}\text{C}$, vėjo greitis $v\leq 0,6\text{ m/s}$) OL darbo režimui“.
9. Pakeisti Sutarties 1 priedo „Užsakovo reikalavimai“ (projektavimo užduoties) 4.1.9 punktą ir išdėstyti jį taip:
„pateiktas 330 kV OL dalies nuo atramos Nr.14 iki atramos Nr.113 trasos planas, kuriame galima identifikuoti esamų ir projektuojamų OL kraštinių laidų padėtį horizontalioje projekcijoje. “.

10. Pakeisti Sutarties 1 priedo „Užsakovo reikalavimai“ (projektavimo užduoties) 4.1.13 punktą ir išdėstyti jį taip:
 „suprojektuoti metalinių tarpinių atramų Nr. 20, 24, 40, 52, 67, 68, 74, 77, 81, 83, 87, 93, 95, 108, 111 (P330-3 tipo), Nr. 23, 47 (P330-3+5 tipo), Nr. 48 (U330-1+9 tipo), Nr. 59, 64, 66, 85, 110 (U330-1+14 tipo) (viso: 23 vnt.) išmontavimą.“.
11. Pakeisti Sutarties 1 priedo „Užsakovo reikalavimai“ (projektavimo užduoties) 4.1.14 punktą ir išdėstyti jį taip:
„suprojektuoti 2 vnt. viengrandžių gelžbetoninių tarpinių atramų (Nr.14, 113) keitimo dvigrandėmis metalinėmis inkarinėmis darbai. Pateikti ir suderinti su Litgrid AB šių atramų projektinių apkrovų derinius ir schemas. Viso: 2 vnt.“.
12. Pakeisti Sutarties 1 priedo „Užsakovo reikalavimai“ (projektavimo užduoties) 4.1.15 punktą ir išdėstyti jį taip:
 „suprojektuoti 63 vnt. viengrandžių gelžbetoninių ir 24 vnt. metalinių tarpinių atramų keitimo dvigrandėmis metalinėmis tarpinėmis atramomis darbai. Viso: 87 vnt.“.
13. Pakeisti Sutarties 1 priedo „Užsakovo reikalavimai“ (projektavimo užduoties) 4.1.16 punktą ir išdėstyti jį taip:
 „suprojektuoti 11 vnt. viengrandžių metalinių inkarinių atramų keitimo dvigrandėmis metalinėmis inkarinėmis darbai. Viso: 11 vnt.“.
14. Pakeisti Sutarties 1 priedo „Užsakovo reikalavimai“ (projektavimo užduoties) 6.1 ir 6.2 punktus ir apjungus išdėstyti juos taip:
„Suprojektuoti esamo 24 skaidulų žaibosaugos troso su šviesolaidinėmis skaidulomis (toliau - ŽTŠK) panaudojimo arba naujo įrengimo darbus 330 kV OL Jurbarkas - Bitėnai (LN-531) rekonstruojamame ruože.
6.1.1. Jeigu visame ruože būtų panaudotas esamas ŽTŠK, suprojektuoti naujo ŽTŠK įrengimo, dėl naujai statomų atramų aukščio priežasties, darbus. Trūkstantį ŽTŠK ilgį panaudoti iš šiamo projekte tiekimo ŽTŠK avarinio rezervo ilgio.
6.1.2. Jeigu visame ruože būtų panaudotas esamas ŽTŠK, turi būti numatytos reikiamos priemonės jam išsaugoti OL atramų keitimo metu.
6.1.3. Jeigu visame ruože būtų įrengiamas naujas ŽTŠK, atramose Nr. 14 ir Nr. 113 jis turi būti sujungtas su esamu ŽTŠK, o esamas ŽTŠK išmontuotas, suvyniotas ant būgnų ir pristatytas į PSO sandėlį. Naujas ŽTŠK turi būti ne blogesnių parametų kaip esamas ŽTŠK“.
15. Pakeisti Sutarties 1 priedo „Užsakovo reikalavimai“ (projektavimo užduoties) 7.1 punktą ir išdėstyti jį taip:
 „Suprojektuoti metalinių tarpinių atramų Nr. 20, 24, 40, 52, 67, 68, 74, 77, 81, 83, 87, 93, 95, 108, 111 (P330-3 tipo), Nr. 23, 47 (P330-3+5 tipo), Nr. 48 (U330-1+9 tipo), Nr. 59, 64, 66, 85, 110 (U330-1+14 tipo) (viso: 23 vnt.) demontavimą. Esant poreikiu Rangovui bus pateikti atramų brėžiniai“.
16. Pakeisti Sutarties 10 priedą „Subrangovų (subtiekėjų) sąrašas“ papildant jį šiais subrangovais:

Subtiekėjo pavadinimas	Subtiekėjo adresas, telefonas	Subtiekėjui perduodamų atlikti paslaugų/darbų/prekių pavadinimas ir apibūdinimas (tikslus aprašymas)	Jeigu subtiekėjui perduodamiems atlikti darbams/paslaugoms/suteikti prekėms keliamas kvalifikacinis reikalavimas, šiame stulpelyje nurodomas Pirkimo sąlygų 5 priedo 2 lentelės kvalifikacijos reikalavimo punktas
UAB „Sweco Lietuva“ Kauno filialas	A. Strazdo g. 22, Kaunas, Tel. 8 37 200931 kaunas@sweco.lt	Inžineriniai geologiniai geotechniniai) tyrimai	7.2. p.

UAB „Sons of drilling“	Bičiulių g. 16, Vilnius, Tel. + info@sons.lt	Inžineriniai geologiniai geotechniniai) tyrimai	7.2. p.
-------------------------------	--	--	---------

17. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
18. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
19. Šalys patvirtina, kad jokių pretenzijų viena kitai dėl įsipareigojimų, kylančių Susitarimo pagrindu, neturi ir įsipareigoja jų nereikšti ateityje.
20. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
21. Susitarimo priedai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:
 - 21.1. Rangovo raštas, 1 lapas;
 - 21.2. UAB „Sons of drilling“ kvalifikaciją pagrindžiantis dokumentas, 1 lapas;
 - 21.3. UAB „Sweco“ kvalifikaciją pagrindžiantis dokumentas, 1 lapas;
 - 21.4. UAB „Sweco“ EBVPD, 8 lapai;
 - 21.5. UAB „Sons of drilling“ EBVPD, 8 lapai;
 - 21.6. UAB „Sweco“ sutikimas, 1 lapas;
 - 21.7. UAB „Sons of drilling“ sutikimas, 1 lapas;
 - 21.8. Planuojama mokėti darbo užmokesčio mediana, 1 lapas;
 - 21.9. UAB „Sweco“ įgaliojimas, 1 lapas.

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:

(parašas)