

SUSITARIMAS NR. 8
DĖL 2020 M. RUGPJŪČIO 25 D. SUTARTIES NR. A62-132/20 PAKEITIMO

2021 m. rugsėjo d.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama Administracijos direktorės Linos Koriznienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Conresta“, juridinio asmens kodas 145751974, atstovaujama direktoriaus Luko Laukaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

atsižvelgiant į tai, kad:

- A. Šalys 2020 m. rugpjūčio 25 d. sudarė sutartį Nr. A62-132/20 (toliau – Sutartis) dėl viešosios erdvės prie Vingrių gatvės sutvarkymo darbų su darbo projekto parengimu (toliau – Darbai). Pradinė Sutarties vertė yra 1 157 023,96 Eur (vienas milijonas vienas šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai dvidešimt trys Eur 96 ct) be PVM;
- B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo nenumatytų aplinkybių, dėl kurių racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas reikalinga atlikti Sutarties pakeitimus dėl Darbų, t. y. dalį darbų įsigyti papildomai (toliau – Papildomi darbai) ir dalies darbų vykdymo atsisakyti (toliau – Nevykdomi darbai). Papildomų ir Nevykdomų darbų detalizacija kartu su darbų įsigijimo ir atsisakymo priežastimis bei kaina, pateikta šio susitarimo Priede Nr. 1;
- C. šiuo susitarimu pagal Sutarties 14.11 punktą atliekamo Sutarties pakeitimo vertė dėl Papildomų darbų (taikoma šio susitarimo 1 priedo „Pakeitimo nurodymas Nr. 1“ – 1-6 dalyse nurodytiems Papildomiems darbams) yra 110 866,96 Eur (vienas šimtas dešimt tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 96 ct) be PVM, arba 9,58 procento Pradinės sutarties vertės, taigi neviršija 50 procentų Pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė atsižvelgiant į tai, kad daugiau Sutarties keitimų pagal Sutarties 14.11 punktą nėra atlikta, neviršija 100 procentų Pradinės Sutarties vertės;
- D. šiuo susitarimu pagal Sutarties 14.7 punktą atliekamo Sutarties pakeitimo vertė dėl Nevykdomų darbų (taikoma šio susitarimo 1 priedo „Pakeitimo nurodymas Nr. 1“ – 1 dalyje nurodytiems Nevykdomiems darbams) yra 2530,00 Eur (du tūkstančiai penki šimtai trisdešimt eurų) be PVM, arba 0,22 procento Pradinės sutarties vertės, taigi, neviršija 40 procentų Pradinės Sutarties vertės. Daugiau Sutarties pakeitimų pagal 14.7 p. nėra atlikta,

ir vadovaujantis:

- a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 str. 1 d. 1 p., nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose;
- b) Sutarties 14.5.12 p. nustatančiu, kad pakeitimai gali būti atliekami, kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami;
- c) Sutarties 14.11 p. nustatančiu, kad atskirų reikalingų atlikti papildomų darbų vertė negali viršyti 50 procentų Pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų Pradinės Sutarties vertės;
- d) Sutarties 14.7 p. nustatančiu, kad Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies Darbų, tačiau ne daugiau nei 40 procentų nuo Pradinės Sutarties vertės, dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado arba tapo žinomos po Sutarties sudarymo, kurių Sutarties šalys negalėjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos;

- e) Sutarties 14.8 p. nustatančiu, kad apskaičiuojant atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas, taikomi žemiau pateikiami būdai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: (14.8.1.) pritaikant Lokalinėje sąmatoje nurodytus Darbų įkainius; (14.8.2.) jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio; (14.8.3.) pritaikant Lokalinėje sąmatoje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; (14.8.4.) įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal 2017m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas;
- f) VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje;

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo Nr. 8 (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė, kad:

1. Užsakovas įsigyja iš Rangovo Papildomus darbus, kurių vertė – 110 866,96 Eur (vienas šimtas dešimt tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 96 ct) be PVM, 134 149,02 Eur (vienas šimtas trisdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt devyni eurai, 02 ct) su PVM.
2. Užsakovas atsisako Nevykdomų darbų pirkimo iš Rangovo, kurių vertė – 2530,00 Eur (du tūkstančiai penki šimtai trisdešimt eurų) be PVM, 3061,30 Eur (trys tūkstančiai šešiasdešimt vienas euras, 30 ct) su PVM.
3. Sutarties 5.1 punktą išdėstomas nauja redakcija:
4. Pradinės Sutarties vertė yra 1 157 023,96 Eur (vienas milijonas vienas šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai dvidešimt trys Eur 96 ct) be PVM. Pagal Sutartį Rangovui mokėtina Sutarties kaina yra 1 265 360,92 Eur (vienas milijonas du šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt eurų, 92 ct) be PVM; 1 531 086,71 (vienas milijonas penki šimtai trisdešimt vienas tūkstančiai aštuoniasdešimt šeši eurai, 71 ct) su PVM.
5. Užsakovas suteikia Rangovui papildomą technologiškai būtiną 72 (septyniasdešimt dviejų) kalendorinių dienų terminą Papildomiems darbams atlikti.
6. Pakeičiamas Sutarties 1 priedas „Įkainotų veiklų sąrašas“ ir jis išdėstomas nauja redakcija (šio Susitarimo priedas Nr. 2);
7. Kitos Sutarties sąlygos, neapertos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
8. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
9. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
10. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
11. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
12. Susitarimo priedai, kurie yra neatskiriama šio Susitarimo dalis:
 - 12.1. 1 priedas – Pakeitimo nurodymas Nr. 1 su priedais (34 lapai);
 - 12.2. 2 priedas – Įkainotų veiklų sąrašas (1 lapas).

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Administracijos direktorė

Lina Koriznienė

Rangovas:

UAB „Conresta“
direktorius

Lukas Laukaitis