

2018-11-05 Statybos rangos sutarties Nr. R-40/1

PAPILDOMAS SUSITARIMAS2021 m. lapkričio d. Nr. 12
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, pertvarkytos valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ teisių ir pareigų perėmėjas, (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – Statytojas), įstaigos kodas 188753657, atstovaujama Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių, Pauliaus Petkevičiaus, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, ir

UAB „Kriautė“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 147100161, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau šiame papildomame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi 2018 m. lapkričio 5 d. Statybos rangos sutarties Nr. R-40/1 (toliau – Sutartis) 3.7.1-3.7.7 papunkčiais,

atsižvelgdami į tai, kad:

– UAB „Kriautė“ pateikė 2021 m. spalio 8 d. raštą Nr. S-313 „Dėl sutarties kainos perskaičiavimo“, 2021 m. spalio 14 d. raštą Nr. S-322 „Dėl sutarties kainos perskaičiavimo“;

– papildomo susitarimo objektas yra **Raubonių vandens malūno-karšyklos-verpyklos, Pasvalio r. sav., tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto) ir kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į muziejaus, II etapo darbų kainos perskaičiavimas:**

– pagal viešai skelbiamą Lietuvos statistikos departamento informaciją (<https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=0793edba-baa8-434e-88b8-8157ee2f0ee6>) 2018-11–2021-09 laikotarpiui taikytinas 13,66 dydžio mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso („Visi statiniai“) pokytis, procentinio indekso apskaičiavimo formulė: $123,4957/108,6505 \times 100 - 100 = 13,6633$;

- perskaičiavimas atliekamas pagal Sutarties 3.7.5 punkte nurodytą formulę:

Perskaičiuota sutarties kaina = $PD + ((SK - PD) \times (IPb / IPr))$, kurioje:

SK – perskaičiavimo metu galiojanti Sutarties kaina yra 1 096 528,84 Eur su PVM;

PD – iki prašymo pateikimo priimtų darbų vertė yra 835 063,60 Eur su PVM;

IPr – indeksavimo laikotarpio pradžios indeksas yra 108,6505;

IPb – indeksavimo laikotarpio pabaigos indeksas yra 123,4957;

Sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

1. Sutarties bendra tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto) darbų vertė yra 665 227,97 Eur su PVM. Nebaigtų darbų kaina, be projekto „D“ laidos darbų vertės, yra 53 385,06 Eur (penkiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 6 ct) su PVM, iš jų PVM sudaro 9265,18 Eur, kaina be PVM yra 44 119,88 Eur.

2. Sutarties bendra kapitalinio remonto darbų vertė yra 431 300,87 Eur su PVM. Nebaigtų darbų kaina yra 208 080,18 Eur (du šimtai aštuoni tūkstančiai aštuoniasdešimt eurų 18 ct) su PVM, iš jų PVM sudaro 36 113,09 Eur, kaina be PVM yra 171 967,09 Eur.

3. **Perskaičiuota** tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto) ir kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į muziejaus, II etapo darbų bendra **Sutarties kaina yra 1 132 244,99 Eur** (vienas milijonas vienas šimtas trisdešimt du tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt keturi eurai 99 ct) su PVM, iš jų PVM sudaro 196 505,33 Eur, kaina be PVM yra 935 739,66 Eur).

4. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties vertė yra 1 132 244,99 Eur (vienas milijonas vienas šimtas trisdešimt du tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt keturi eurai 99 ct) su PVM, iš jų PVM sudaro 196 505,33 Eur, kaina be PVM yra 935 739,66 Eur. Sutarties kainą sudaro:

- Tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto) darbai – 672 520,37 Eur su PVM;

- Kapitalinio remonto darbai – 459 724,62 Eur su PVM.“.
- 5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
- 6. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
- 7. Šis papildomas susitarimas įsigalioja jį pasirašius Šalims.

Šalių adresai:

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, įstaigos kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, tel. 8 5 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija – Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalio r. sav., tel. (8 451) 54 101, įstaigos kodas 188753657, a. s. LT06 4010 0426 0006 0054, Luminor Bank, AB.

UAB „Kriautė“ – Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, Tel.: (8 45) 511 393, įmonės kodas 147100161; PVM mokėtojo kodas LT471001610, a. s. LT94 7181 5000 0846 7491, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktorių

Paulius Petkevičius

UAB „Kriautė“
generalinis direktorius

Jaunius Kavaliauskas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros infrastruktūros centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2018-11-05 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. R-40/1 PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL RAUBONIŲ VANDENS MALŪNO TVARKYBOS IR KAPITALINIO REMONTA DARBŲ KAINOS PERSKAIČIAVIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-11 Nr. 1-872(1.8Mr-3.)
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-12 Nr. ASI-544
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-12 Nr. ASI-544
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ŠARŪNAS ŠOBLINSKAS Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-11 17:14
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-11 17:14
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-22 13:17 - 2023-04-22 13:17
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Žalienė Dokumentų valdymo specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-11 17:49
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 15:28 - 2028-10-09 15:28
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Pagojienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-12 15:09
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-12 15:09
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-18 17:13 - 2023-06-17 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Paulius Petkevičius Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-12 15:52
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-18 11:46 - 2023-06-17 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jaunius Kavaliauskas Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-15 12:52
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-15 12:53
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-25 19:07 - 2023-06-24 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. parašo sertifikatas "CN=Dokumentų valdymo sistema eDVS, C=LT" išduotas nepatikimo CA: ""
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-11-15 nuorašą suformavo Asta Pagojienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-