

SUSITARIMAS NR. 2 16-844
PRIE 2020 M. LIEPOS 20 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 1-SU-314

2021 m. gruodžio mėn. 15 d.
Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės **Ligos Kuliešaitės**, veikiančios vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-41 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2019 m. balandžio 25 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-142 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“, toliau vadinama „**Užsakovu**“, ir **AB „PANEVĖŽIO KELIAI“** atstovaujama generalinio direktoriaus **Rolando Zabilevičiaus**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „**Rangovu**“, kartu sutartyje vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šį susitarimą prie 2020 m. liepos 20 d. rangos darbų sutarties Nr. 1-SU-314.

Vadovaujantis 2020 m. liepos 20 d. rangos darbų sutarties Nr. 1-SU-314 (toliau – Sutartis) 6.6 papunkčiu ir atsižvelgiant į Rangovo 2021-12-10 raštą Nr. S-240 „Dėl Anykščių miesto Žvejų g. rekonstravimo ir saugaus eismo priemonių diegimo statybos rangos darbų atlikimo termino sustabdymo (Sutartis Nr. 1-SU-314, 2020-07-20)“ kuriuo Rangovas prašo stabdyti Sutarties Nr. 1-SU-314 vykdymą iki 2022 m. balandžio 1 d., kai bus tinkamos klimatinės oro sąlygos tęsti ir užbaigti Sutartyje numatytus likusius darbus, nes Sutarties vykdymo metu buvo organizuojamos papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties, Šalys susitaria ir patvirtina, kad:

1. Sutartyje numatytų darbų vykdymas stabdytas nuo 2021 m. gruodžio 10 d. iki 2022 m. balandžio 1 d. (darbų atlikimui pagal Sutartį nuo 2021 m. gruodžio 10 d. iki 2022 m. sausio 26 d. yra likusios 47 dienos).
2. Sutartyje numatytų darbų vykdymas bus atnaujinamas nuo 2022 m. balandžio 01 d. ir tęsiasi iki 2022 m. gegužės 17 d. ir ši data yra darbų atlikimo termino pabaiga.
3. Rangovas už sustabdytų darbų laikotarpį nesikreips į Užsakovą, dėl su darbų sustabdymu susijusių išlaidų apmokėjimo.
4. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turi tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
6. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija
Kodas 188774637

PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Utenos filialas

J. Biliūno g. 23, Anykščiai
A.s. Nr. LT 04 7182 1000 0013 0670
AB Šiaulių bankas, Anykščių KAS;
tel.: 8 381 45 80 35, 4 23 15;
el. paštas: info@anyksciai.lt

Ligita Kuliešaitė
Administracijos direktorė
Parašas
Data
A.V.

RANGOVAS

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“

Kodas 147710353

PVM mokėtojo kodas LT477103515

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys

A.s. Nr. LT0570 4406 0002 6352 07

AB SEB bankas

Banko kodas 7044

tel.: +370 455 02601;

el. paštas: info@paneveziokeliai.lt

Rolandas Zabilevičius
Generalinis direktorius
Parašas
Data
A.V. KELLAI

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“

Išsės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriaus vedėjas

Marius Paužulis

2021-12-10

Statybos skyriaus
vyresnysis inžinierius
Mantas Valčiulevičius

Investicijų ir projektų valdymo
skyriaus projektų vedėjas
Mantas Valčiulevičius

2021.12.10

2021.12.10

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Personalo skyriaus vedėjas
Aušra Bazilaitė