

SUSITARIMAS Nr. 6
DĖL 2018 M. RUGPJŪČIO 30 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. 2018/29 PAKEITIMO
2021 m. *lapkričio 10* d.
Vilnius

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus, įstaigos kodas 126142730, atstovaujama direktoriaus Mykolo Bistricko, (toliau – **Užsakovas**),
ir
UAB „HSC Baltic“, įmonės kodas 300130281, atstovaujama direktoriaus Rimvydo Beržonskio, (toliau – **Rangovas**),
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

- A) 2018-08-30 Užsakovas su Rangovu sudarė pirkimo sutartį Nr. 2018/29 (toliau – **Sutartis**) dėl Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir rekonstravimo rangos darbų, kurie apima tvarkomuosius statybos ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus (toliau – **Darbai**). Pradinė Sutarties vertė – 1 689 416,01 Eur (vienas milijonas šeši šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai šešiolika Eur 01 ct) be PVM;
- B) 2021-06-16 Sutarties šalys sudarė papildomą susitarimą Nr. 5 (toliau – **Susitarimas Nr. 5**), kurio 10 p. nustatė, kad „Šalys susitaria, kad iki Papildomų darbų vykdymo pradžios, nurodytos prie šio Susitarimo pridėtame grafike (Priedas Nr. 2), Užsakovas Rangovui pateiks techninę dokumentaciją, atitinkančią Statybos įstatymo reikalavimus, parengtą įvertinus Susitarime nurodytus atsisakomus, keičiamus ir Papildomus darbus ir jų apimtis. Šalys susitaria, kad Užsakovui nepateikus techninės dokumentacijos iki Papildomų darbų vykdymo pradžios, Susitarimo 9 p. nurodytas terminas pratęsiamas tiek kalendorinių dienų, kiek yra vėluojama pateikti techninę dokumentaciją.“
- C) 2021 m. spalio 10 d. Rangovas raštu Nr. 416 „Dėl 2018 m. rugpjūčio 30 d. pirkimo sutarties Nr. 2018/29 vykdymo“ (toliau – **2021-10-10 Raštas**), paprašė Užsakovo pripažinti, kad Darbų atlikimo terminas buvo sustabdytas laikotarpiu nuo 2021-08-18 iki 2021-10-13 (t. y. 56 k. d.), dėl D laidos projektinės dokumentacijos derinimo termino;
- D) Užsakovas, įvertinęs Rangovo Rašte pateiktus argumentus, sutinka, kad Darbų, nurodytų Susitarime Nr. 5 terminas dėl užtrukusio MB „Pasirengimas statybai“ D laidos S projektinės dokumentacijos derinimo nukeliamas 56 k. d.;
- E) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio;
- F) pakeitimu nėra nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų,

vadovaujantis:

- a) Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 p., kuriame numatyta, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje;
- b) Sutarties 2.4 p., kuriame numatyta, kad Darbų atlikimo termino sustabdymas ir (ar) Darbų atlikimo termino pabaigos nukėlimas fiksuojamas rašytiniu Šalių susitarimu.

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas) ir susitarė:**

- 1. Nukelti Darbų, nurodytų Susitarime Nr. 5, atlikimo terminą 56 k. d. terminui, t. y. iki 2021-11-25.
- 2. Kitos Sutarties sąlygos, neapertos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.

3. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
4. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
5. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
6. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas:

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus

Direktorius Mykolas Bistrickis

**Rangovas:**

UAB „HSC Baltic“

Direktorius Rimvydas Berzonskis

