

SUSITARIMAS NR. 18
DĖL 2019-05-17 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. D-03/19 „PRANO GUDYNO
RESTAURAVIMO CENTRO, ESANČIO RŪDNINKŲ GATVĖJE 8 IR 10, VILNIUJE
REKONSTRUKCIJOS DARBŲ, ĮSKAITANT DARBO PROJEKTO PARENGIMĄ“
PAKEITIMO

2021-12-06

Vilnius

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, esantis adresu Didžioji g. 4, Vilnius, juridinio asmens kodas 190756087, atstovaujamas direktoriaus Arūno Gelūno ir

UAB „EKSTRA STATYBA“, esanti adresu Savanorių pr. 139E, Vilnius, juridinio asmens kodas 125859857, atstovaujama direktoriaus Vaido Janulio,

toliau bendrai vadinamos Šalimis, atskirai – Šalimi, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Vadovaujantis VPĮ 89 str. 1 d. 5 p., kuris numato, kad „1. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje“:

ir Sutarties 10.1., 10.2. punktais, taip pat remiantis 9.9.1. Sutarties nuostata, lokaline sąmata (Sutarties priedu nr. 7 – įkainotais darbų kiekiais žiniaraščiais), bei:

1.1. 2021-08-31 sudarytu Pakeitimų nurodymu Nr. 18 (dėl durų D-01 ir D-02 apvadų atsisakymo) kuriuo atsisakoma darbų už 5.408,51 Eur su PVM, t.y. 4.469.84 Eur be PVM, pagal pridedamą sąmatą „Durų apvadai. Nevykdomi darbai“.

1.2. 2021-12-02 sudarytu Pakeitimų nurodymu Nr. 19, a) (dėl mažesnių radiatorių įrengimo) kuriuo atsisakoma darbų už 386,62 Eur su PVM, t.y. 319,52 Eur be PVM, pagal pridedamą sąmatą „Šildymas. Nevykdomi darbai. Radiatoriai patalpoje 1-301“. Šis Susitarimo punktas susijęs su 2.1. p.

1.3. 2021-12-02 sudarytu Pakeitimų nurodymu Nr. 19, a) (dėl Rūdninkų g. 8), kuriuo atsisakoma darbų už 21.852,85 Eur su PVM, t.y. 18.060,21 Eur be PVM, pagal pridedamą sąmatą „Sklypo tvarkymas. Nevykdomi darbai. Kiemo danga prie pagrindinio įėjimo“.

Bendrai pagal Susitarimo pagal (1) punktą atsisakomi darbai sudaro 22 849,57 eur be PVM (27 647,98 eur su PVM) nuo pradinės sutarties kainos. Bendra visų pagal Sutartį sudarytų atsisakomų darbų susitarimų vertės 585 156,92 eur be PVM (708 039.87 eur su PVM) (apskaičiavimo metodika pagrįsta el. priede „skaičiavimai“).

2. Vadovaujantis VPĮ 89 str. 2 d., kuris numato, kad „2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“ ir Sutarties 10.1., 10.2., 10.5. punktais, taip pat remiantis 9.9.1. Sutarties nuostata, lokaline sąmata (Sutarties priedu nr. 7 – įkainotais darbų kiekiais žiniaraščiais), bei:

2.1. 2021-12-02 sudarytu Pakeitimų nurodymu Nr. 19, a) (dėl mažesnių radiatorių įrengimo) kuriuo papildoma darbų už 386,62 Eur su PVM, t.y. 319,52 Eur be PVM, pagal pridedamą sąmatą „Šildymas. Papildomi darbai. Radiatoriai patalpoje 1-301“. Šis Susitarimo punktas susijęs su 1.2. p.

Bendrai šio Susitarimo pagal (2) punktą pakeitimai/papildomi darbai sudaro 0,01proc. nuo pradinės sutarties kainos (319,52 eur be PVM) nuo 2 938 471,76 be PVM. Bendra visų pagal Sutartį pagal VPĮ 89 str. 2 d. sudarytų pakeitimų/susitarimų vertės suma yra 80 555,04 eur be PVM (apskaičiavimo metodika pagrįsta el. priede „skaičiavimai“) ir tai yra 2,74 proc. pasikeitimas nuo pradinės sutarties kainos, kuri yra 2 938 471,76 be PVM (3 555 550,83 su PVM).

3. Šalys susitaria panaikinti (atsisakyti) 2020-06-29 Šalių susitarimu Nr. 9 (pagal 2020-03-10 sudarytą Pakeitimų nurodymą Nr. 11 (vidinio kiemo sutvarkymo darbai)) sulygtų darbų už 17.313,71 Eur su PVM, t.y. 14.308,85 Eur be PVM, pagal pridedamą sąmatą „Statinio architektūra. Antresolės stumdomos durys. Nevykdomi darbai“. Rangovas įsipareigoja šiuos darbus atlikti pats, savo ruožtu. Šiuo Susitarimo punktu Šalys susitaria 2020-06-29 šalių susitarimo Nr. 9 dalį dėl vidinio kiemo sutvarkymo darbų laikyti negaliojančia bei visą jame nurodytą sumą – 17.313,71 eur su PVM – atimti iš bendros Sutarties 3.4. kainos. Rangovas įsipareigoja grąžinti 17.313,71 eur sumą į tą Užsakovo sąskaitą, iš kur buvo gauti mokėjimai.

4. Koreguoti Sutarties 3.4 punkte Sutarties kainą **ir šio Susitarimo pasirašymo dieną** nustatyti ją lygią 2 733 136,80 Eur be PVM (du milijonai septyni šimtai trisdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt šeši eurai, 80 ct) arba 3 307 095,53 (trys milijonai trys šimtai septyni tūkstančiai devyniasdešimt penki eurai, 53 ct) Eur su PVM (apskaičiavimo metodika pagrįsta el. priede „skaičiavimai“).

5. Susitarimas kartu su Sutartimi ir jos priedais sudaro vientisą sutartį. Susitarimui taikomos visos sąlygos, numatytos Sutartyje ir be Sutarties negalioja.

6. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

7. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

PRIDEDAMA:

- Durų apvadai. Nevykdomi darbai, 1 lapas;
- Šildymas. Nevykdomi darbai. Radiatoriai patalpoje I-301, 1 lapas;
- Šildymas. Papildomi darbai. Radiatoriai patalpoje I-301, 1 lapas;
- Sklipo tvarkymas. Nevykdomi darbai. Kiemo danga prie pagrindinio įėjimo, 2 lapai;
- Skaičiavimai_PGRC_2021-12-06, 1 xls dokumentas.

TYBA“
anulis
UAB

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
rius Arūnas Gelūnas