

SUSITARIMAS
Dėl prekių tiekimo sustabdymo
2025-11-28
Vilnius

VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (toliau – Pirkėjas), juridinio asmens kodas 124243848, esanti Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos valdymui Violetos Kanapeckienės, veikiančios pagal 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. V-288,

ir
UAB „Spektramed“ (toliau - Tiekėjas), juridinio asmens kodas 21292719, esanti Z. Sierakauko 15a-27, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Andrius Lekstutis, veikiančio pagal įstatus, toliau Pirkėjas ir Tiekėjas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai gali būti vadinamas „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. Šalys sudarė Prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. S-6.19E-439/2025 „Kompiuterinis tomografas (Nr. 10109)“ (toliau – Sutartis), kuri įsigaliojo 2025-08-12 Tiekėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Sutarties Specialių sąlygų 10.1 punktą).
- B. Pirkėjas 2025-11-25 gavo Tiekėjo raštą „Dėl pagrindų stabdyti sutartį Nr. S-6.19E-439/2025“, kuriuo, vadovaudamasis Sutarties bendrųjų sąlygų 21.2.2., 21.2.3., 21.5.1 p., Tiekėjas informavo Pirkėją, jog Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, kad patalpa, į kurią numatyta pristatyti ir joje sumontuoti kompiuterinį tomografą (toliau – Prekė arba KT), turi paslėptų konstrukcinių trūkumų. Pastarieji paaiškėjo tik po Sutarties pasirašymo ir tokios aplinkybės nebuvo žinomos teikiant pasiūlymą ir vėliau pasirašant Sutartį. Atsižvelgiant į tai, tolimesnis Sutarties vykdymas Tiekėjui nėra įmanomas nesant jo kaltės, dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo numatyti, t. y. kol nėra paruošta patalpa, kad Prekė galėtų būti sumontuota patalpoje. Prekės sumontavimui patalpoje turi būti atlikti būtinieji patalpos perdangos konstrukcijų sutvirtinimo darbai, vien tik jų technologinė trukmė preliminariniu vertinimu galėtų sudaryti iki 55 darbo dienų.
- C. Ypatingo statinio laikančiųjų konstrukcijų pertvarkymas, kai jos stiprinamos, yra laikomas statinio kapitalinio remonto, kurio atlikimui būtinas kapitalinio remonto projektas bei privaloma projekto ekspertizė (LR statybos įstatymo 2 str. 53 d., 24 str. 3 d.; 34 str. 1 d., 2 d.; Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" 10 str.). Tai technologiškai sudėtingas ir trunkantis laike procesas, o poreikis atlikti papildomus darbus paaiškėjo tik pradėjus vykdyti Sutartį, todėl Tiekėjas objektyviai negalėjo numatyti ir įvertinti papildomų darbų poreikio atsiradimo rizikos. Nenumatytos aplinkybės, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir dėl kurių kilimo nėra Tiekėjo kaltės, sudaro pagrindą sustabdyti Prekių tiekimą laikotarpiui, kuris technologiškai reikalingas būtiniams patalpos perdangos konstrukcijų sutvirtinimo darbams (toliau – Papildomi darbai) atlikti.
- D. Sutarties Bendrųjų sąlygų (toliau – BS) 21.1 punktas numato, kad nesant Tiekėjo kaltės ir esant aplinkybėms, kurių Tiekėjas negalėjo numatyti, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties šalys turi teisę inicijuoti Prekių (jų dalies) tiekimo sustabdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo, kai yra Sutarties BS 21.2 punkte nurodytos priežastys, be kita ko, dėl nenumatytų prekių, paslaugų ir (ar) darbų, susijusių su perkamu objektu, kurių poreikis paaiškėjo tik vykdant Sutartį (Sutarties BS 21.2.3 punktas).
- E. Vadovaujantis Sutarties BS 21.3 punktu, jei Prekių (jų dalies) tiekimo stabdymas atliekamas dėl Bendrųjų sąlygų 21.2 punkte nurodytų aplinkybių ir tęsiasi ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, toks

stabdymas laikomas Sutarties keitimu joje numatytomis sąlygomis.

susitarė:

1. Vadovaujantis Sutarties BS 21.1, 21.2, 21.2.3, 21.7 punktais, nuo 2025-11-25 stabdyti Prekių tiekimą pagal Sutartį laikotarpiui, kuris reikalingas Papildomiems darbams atlikti, bet ne ilgiau kaip 55 (penkiasdešimt penkias) darbo dienas.
2. Laikyti, kad Prekių tiekimas atnaujinamas po 55 (penkiasdešimt penkių) darbo dienų, t. y. 2026-02-13, arba kitą dieną po to, kai Tiekėjas raštu pranešė Pirkėjui apie tai, kad išnyko sustabdymą lėmusios aplinkybės, jei tai įvyks anksčiau.
3. Atnaujinus Sutarties vykdymą, Prekių pristatymo terminas, numatytas Specialiųjų sąlygų 4.1 punkte, nukeliamas 18 (aštuoniolika) kalendorinių dienų, t. y. tiek, kiek buvo likę laiko Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymui iki Prekių tiekimo sustabdymo.
4. Vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 10.12 punktu (žiūrėti Specialiųjų sąlygų 13.1 punktą, kuriuo pakeistos Bendrųjų sąlygų 10.2, 10.10 ir 10.14 punktų nuostatos), Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatyta tvarka pateikti naują arba pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutartyje keliamus reikalavimus ir kuris galiotų ne trumpiau kaip iki 2026-03-03.
5. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Sutarties Šalims ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba ir pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.
7. Šalys pasirašydamos susitarimą patvirtina jį perskaičiusios bei pasirašančios laisva valia kaip dokumentą, atitinkantį jų interesus bei ketinimus.

**VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė
ligoninė**

Direktorius pavaduotojo valdymui
Violeta Kanapeckienė

UAB „Spektramed“

Direktorius
Andrius Lekstutis