



CONSULTING
OPTIMAL RELATIONSHIP

Užsakovo atstovui
Plungės rajono savivaldybės administracijos
Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistui
Modestui Budriui
El. paštas: modestas.budrys@plunge.lt

2019-11-26 Nr. ORC-167

Rangovo atstovui
AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui
Artūriui Valiui
El. paštas: eurovia@eurovia.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DARBŲ PAKEITIMO NURODYMAS NR. 3

2019 m. lapkričio 26 d.

Sutartis: Rangos sutartis Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Projekto rangovas pagal pridedamus priedus pasiūlė šiuos darbų pakeitimus. FIDIC inžinierius, išanalizavo sutarties dokumentus, apžiūrėjo situaciją objekte ir remiantis Užsakovo, projekto autoriaus išvadomis bei pritarimais, nustatė nevykdomus darbus pagal pridedamus priedus.

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 3 vertė yra 36938,08 Eur be PVM (nevykdomi darbai).
Galutinė sutarties suma po 2019 m. pakeitimo Nr. sumažėja 36938,08 Eur be PVM.
Bendra sutarties suma po pakeitimų yra 3.630.300,66 Eur be PVM.

Priedai:

1. Darbų pakeitimo aktas su priedais (13 lapų);

Užsakovo Plungės rajono savivaldybės
administracijos vyr. specialistas

.....
(parašas, data) 2019-11-29 Modestas Budrys
Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktorius
Mindaugas Kaunas

UAB „OR Consulting“ techninės priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius

.....
(parašas, data) Steponas Varkalys

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui

.....
(parašas, data) 2019-11-26 Artūras Valys

UAB „OR Consulting“
Kalvarijų g. 300,
LT-08318 Vilnius,
Lietuva

Tel. (8 5) 272 1967
Faks. (8 5) 243 2131
El. p. info@orc.lt
www.orc.lt

Juridinio asmens kodas: 302527068
PVM mokėtojo kodas: LT100005521610
Bankas: „Swedbank“, AB
A. s. LT587300010122945833

Projektas: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų techninė priežiūra. „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Pirkimo sutartis Nr. CPO123844

Rangos Sutartis: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Darbų pakeitimo aktas Nr. 3

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovo - Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialisto Modesto Budrio

FIDIC Inžinieriaus, techninės priežiūros vadovo – UAB „OR Consulting“ Stepono Varkalio

Projektuotojo atstovo – UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Aivaro Vilkelio

Rangovo atstovo – AB „Eurovia Lietuva“ direktoriaus Vakarų regionui Artūro Valio.

Užsakovas 2019-11-08 raštu Nr. AS-6148 informavo, kad atsisako techniniuose projektuose „Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo techninis projektas“ ir „Plungės miesto Minijos gatvės rekonstravimo techninis projektas“ numatytą įrengti automobilių stovėjimo aikštelių automobilių numerių nuskaitymo sistemų su kelio užtvais ir apmokėjimu SMS žinute darbų, kadangi Užsakovas 5 metus po projekto finansavimo pabaigos automobilių stovėjimo aikštelių neplanuoja apmokestinti. Kartu su raštu Užsakovas pateikė atsisakomų darbų kiekius pakeitimo dėl atsisakomų darbų parengimui. Projekto vykdymo priežiūros vadovas 2019-11-05 raštu Nr. 019/610 informavo, kad projekto korektūra dėl šių pakeitimų nereikalinga.

Komisija, susipažinusi su projektine dokumentacija, įvertinusi Užsakovo išdėstytas priežastis, patvirtina, kad nereikia atlikti šių darbų:

1. Telšių g. automobilių stovėjimo aikštelių automobilių numerių nuskaitymo sistemų su kelio užtvais ir apmokėjimu SMS žinute nevykdomi darbai:

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1 Automobilių numerių nuskaitymo sistema su kelio užtvais ir apmokėjimu SMS žinute				
1		Skaitmeninė automobilio valst. Nr. nuskaitymo ANPR kameros įrengimas	vnt.	3,0
2		Antivandalinio bokštelio ANPR įrengimas	vnt.	3,0
3		Automatinio kelio užtvarko įrengimas	vnt.	3,0
4		Indukcinių kilpų įrengimas	vnt.	3,0
5		Spalvota informacinė švieslentė ant stulpo įrengimas	vnt.	2,0
6		Maršrutizatorius	vnt.	2,0
7		Enthernet-skaitmeninis valdiklis	vnt.	2,0
8		Lauko komunikacinės spintos su pamatu	vnt.	2,0
9		Serveris su programine ir aparatine įranga	vnt.	1,0
10		Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) serveriui	vnt.	1,0
11		Programinis modulis SMS apmokėjimui	vnt.	1,0
12		Programinė įranga	vnt.	1,0

1 punkto nevykdomų darbų vertė – 22 586,65 Eur be PVM.

2. Minijos g. automobilių stovėjimo aikštelių automobilių numerių nuskaitymo sistemų su kelio užtvais ir apmokėjimu SMS žinute nevykdomi darbai:

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
-----------	-------------	----------------------------	-----------	--------

1 Automobilių numerių nuskaitymo sistema su kelio užtvais ir apmokėjimu SMS žinute

1	Skaitmeninė automobilio valst. Nr. nuskaitymo ANPR kameros įrengimas	vnt.	2,0
2	Antivandalinio bokštelio ANPR įrengimas	vnt.	2,0
3	Automatinio kelio užtvarko įrengimas	vnt.	2,0
4	Indukcinių kilpų įrengimas	vnt.	2,0
5	Spalvota informacinė švieslentė ant stulpo įrengimas	vnt.	1,0
6	Maršrutizatorius	vnt.	1,0
7	Enthernet-skaitmeninis valdiklis	vnt.	1,0
8	Lauko komunikacinės spintos su pamatu	vnt.	1,0

2 punkto nevykdomų darbų vertė – 14 351,43 Eur be PVM.

Bendra nevykdomų darbų vertė – 36 938,08 Eur be PVM.

Priedai:

1. Nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis, 2 lapai;
2. Nevykdomi darbai Telšių g., DP lapas 0368-DP-S, 1 lapas;
3. Nevykdomi darbai Minijos g., DP lapas 0368-DP-S, 1 lapas;
4. 2019-03-06 Plungės rajono savivaldybės administracijos rašto Nr. AS-6148 kopija (6 lapai).


Komisija:

Užsakovas
Plungės rajono savivaldybės
Administracijos direktorius


2019-11-26
.....
(parašas, data)

Mindaugas Kaunas

Plungės rajono savivaldybės
administracijos vyr. specialistas


2019-11-29
.....
(parašas, data)

Modestas Budrys

UAB „OR Consulting“ techninės priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius


.....
(parašas, data)


Steponas Varkalys

UAB „Plentprojektas“
projekto vykdymo priežiūros vadovas


2019-11-26
.....
(parašas, data)

Aivaras Vilkelis

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui


2019-11-26
.....
(parašas, data)

Artūras Valys

SUDERINTA: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS Vykdomasis direktorius
2018 M. MĖN. Povilas Babinčius

TVIRTINU: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2018 M. MĖN. D.

NEVYKDOMŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS


Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statiny's **Telšių g. automobilių numerių nuskaitymo sistema su kelio užtvais ir apmokėjimu SMS žinute**

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui					27 329,85	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1. Automobilių numerių nuskaitymo sistema su kelio užtvais ir apmokėjimu SMS žinute						
1		Skaitmeninė automobilio valst. Nr. Nuskaitymo ANPR kameros įrengimas	vnt.	3,0	1192,13	3 576,38
2		Antivandalinio bokštelio ANPR įrengimas	vnt.	3,0	541,88	1 625,63
3		Automatinio kelio užtvairo įrengimas	vnt.	3,0	1115,63	3 346,88
4		Indukcinių kilpų įrengimas	vnt.	3,0	430,95	1 292,85
5		Spalvota informacinė švieslėnės ant stulpo įrengimas	vnt.	2,0	1345,13	2 690,25
6		Maršrutizatorius	vnt.	2,0	239,7	479,40
7		Enthernet-skaitmeninis valdiklis	vnt.	2,0	408,0	816,00
8		Lauko komunikacinės spintos su pamatu	vnt.	2,0	1013,63	2 027,25
9		Serveris su programine ir aparatine įranga	vnt.	1,0	1721,25	1 721,25
10		Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) serveriui	vnt.	1,0	223,13	223,13
11		Programinis modulis SMS apmokėjimui	vnt.	1,0	1204,88	1 204,88
12		Programinė įranga	vnt.	1,0	3582,75	3 582,75
Skyriuje						22 586,65
žiniaraštyje 1						22 586,65
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4 743,20
Iš viso žiniaraštyje 1						27 329,85



SUDERINTA: _____ TUKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS:  Povilas Batavičius

ATSAKINGAS ATSTOVAS: _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

NEVYKDOMŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje**Statinys Minijos g. automobilių numerių nuskaitymo sistema su kelio užtvais ir apmokėjimu SMS žinute****Žiniaraštis****2017.10.04****Suma žiniaraščiui 17365.23 EUR**

Sam.		Darbo	Darbų ir išlaidų		Mato	Kaina		Suma žiniaraštyje 17365,23 EUR	
eil.		kodas	aprašymai		vnt	Kiekis		Vieneto kaina	Iš viso
1. Automobilių numerių nuskaitymo sistema su kelio užtvais ir apmokėjimu SMS žinute									
1			Skaitmeninė automobilio valst. Nr. Nuskaitymo ANPR kameros įrengimas	vnt.		2,0		1 788,19	3 576,38
2			Antivandalinio bokštelio ANPR įrengimas	vnt.		2,0		812,81	1 625,62
3			Automatinio kelio užtvairo įrengimas	vnt.		2,0		1 673,44	3 346,88
4			Indukcinių kilpų įrengimas	vnt.		2,0		646,43	1 292,86
5			Spalvota informacinė švieslė ant stulpo įrengimas	vnt.		1,0		2 017,69	2 017,69
6			Maršrutizatorius	vnt.		1,0		359,55	359,55
7			Enthernet-skaitmeninis valdiklis	vnt.		1,0		612,00	612,00
8			Lauko komunikacinės spintos su pamatu įrengimas	vnt.		1,0		1 520,45	1 520,45
Skyriuje									14 351,43
žiniaraštyje 1									14 351,43
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%									3 013,80
Iš viso žiniaraštyje 1									17 365,23


Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė

Nevykdomi darbai

Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo techninis projektas

I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
2.4.5 Automobilių numerių nuskaitymo sistema su kelio užtvais ir apmokėjimu SMS žinute			
2.4.5.1	Skaitmeninė automobilio valst. Nr. Nuskaitymo ANPR kameros	vnt.	3
	Antivandalinio bokštelio ANPR įrengimas	vnt.	3
	Automatinio kelio užtvairo įrengimas	vnt.	3
	Indukcinių kilpų įrengimas	vnt.	3
	Spalvota informacinė švieslė ant stulpo įrengimas	vnt.	2
	Maršrutizatorius	vnt.	2
	Enthernet-skaitmeninis valdiklis	vnt.	2
	Lauko komunikacinės spintos su pamatu įrengimas	vnt.	2
2.4.5.2	Serveris su programine ir aparatine įranga statymui lauke	vnt.	1
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) serveriui	vnt.	1
	Programinis modulis SMS apmokėjimui	vnt.	1
	Programinė įranga	vnt.	1

Atestato Nr.	 „PLENTROJEKTAS“ UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ				Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo darbo projektas		Laida
							0
30410	PV	A.Vilkelis		2019-11	0368 – DP – S	Lapas	Lapų
25887	PV	A.Vilkelis		2019-11		1	1

Nevykdomi darbai
Plungės miesto Minijos gatvės
rekonstravimo techninis projektas

Pk0+14,34 - Pk1+74,60

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
2.4.5 Automobilių numerių nuskaitymo sistema su kelio užtvais ir apmokėjimu SMS žinute			
2.4.5.1	Skaitmeninė automobilio valst. Nr. Nuskaitymo ANPR kameros	vnt.	2
	Antivandalinio bokštelio ANPR įrengimas	vnt.	2
	Automatinio kelio užtvairo įrengimas	vnt.	2
	Indukcinių kilpų įrengimas	vnt.	2
	Spalvota informacinė švieslė ant stulpo įrengimas	vnt.	1
	Maršrutizatorius	vnt.	1
	Enthernet-skaitmeninis valdiklis	vnt.	1
	Lauko komunikacinės spintos su pamatu įrengimas	vnt.	1

Atestato Nr.	 „PLENTROJEKTAS“ UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ				Plungės miesto Minijos gatvės rekonstravimo darbo projektas		Laida
							0
30410	PV	A. Vilkelis	<i>[Signature]</i>	2019-11	0368 – DP – S	Lapas	Lapų
25887	PV	A. Vilkelis	<i>[Signature]</i>	2019-11		1	1



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2019-11-08 Nr. AS-6148

AB „Eurovia Lietuva“
Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius
El. p. eurovia@eurovia.lt

UAB „Plungės lagūna“
Plungės g. 28
90317 Rietavas
El. p. info@plungeslaguna.lt

Steponui Varkaliui
AB „OR consulting“
Kalvarijų g. 300
08318 Vilnius
El. p. info@orc.lt

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Plungės rajono savivaldybės administracija informuoja, jog kreipėsi į projektuotojus dėl automobilių numerių nuskaitymo sistemos su kelio užtvarais ir apmokėjimu SMS žinute darbų atsisakymo objekte „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“. Projektuotojai patikino, kad projekto korektūra nereikalinga.

Prašome, atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos 2019-09-04 raštą Nr. AS-4830 ir jo priedą, kuo skubiau parengti papildomą susitarimą dėl atsisakomų darbų.

PRIDEDAMA:

1. Administracijos raštas, 3 lapai, 1 egz.
2. Projektuotojų raštas, 1 lapas, 1 egz.
3. 2019 m. rugsėjo 4 d. raštas, 2 lapai, 1 egz.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Administracijos direktorių

Mantas Česnauskas

Originalas nebus siunčiamas

Modestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt



UAB PLENTPROJEKTAS

Plungės rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 12
LT-903123, Plungė
Siunčiamas el. paštu.: savivaldybe@plunge.lt,
modestas.budrys@plunge.lt

2019-11-05 Nr. 019/610
Į 2019-11-04 Nr. AS-6015

DĖL INFORMACIJOS VYKDANT PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRĄ OBJEKTE „PLUNGĖS MIESTO TELŠIŲ, LAISVĖS, RIETAVO IR MINIJOS GATVIŲ REKONSTRAVIMAS“

Atsakydami į Jūsų klausimą: „Ar reikalinga techninio projekto korektūra, norint atsisakyti automobilių numerių nuskaitymo sistemos su kelio užtvais ir apmokėjimu SMS žinute įrengimo darbų (pagal pridedamą žiniaraštį)?“ Manome, kad projekto korektūra nereikalinga.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

Aivaras Vilkelis

Originalas nebus siunčiamas



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Plentprojektas“
Gedimino pr. 41-1
01109 Vilnius
El. p. bendras@plentprojektas.lt

2019-11-04 Nr. AB-6015
1 Nr. _____

DĖL INFORMACIJOS

Plungės rajono savivaldybė kreipiasi į Jus - projektuotojus, - vykdančius projekto priežiūrą objekte „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių rekonstravimas“ su prašymu paaiškinti, ar reikalinga techninio projekto korektūra, norint atsisakyti automobilių numerių nuskaitymo sistemos su kelio užtvais ir apmokėjimu SMS žinute įrengimo darbų (pridedamas žiniaraštis), kadangi manome, kad šiuo metu sistemą įrengti netikslinga. Tačiau norime, kad įranga (požeminės komunikacijos) liktų objekte, jog ateityje prireikus nebūtų kliūčių sistemą įrengti.

Dėkojame už informaciją.

PRIDEDAMA. Žiniaraštis 2 lapai, 1 egz.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamas

Modestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt

SUDERINTA: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2018 M. MĖN. D.

LOKALINE SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje

Statinys Automobilių numerių nuskaitymo sistema su kelio užtvais ir apmokėjimu SMS žinute

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui 3

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Suma žiniaraščiui	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1. Automobilių numerių nuskaitymo sistema su kelio užtvais ir apmokėjimu SMS žinute						
1		Skaitmeninė automobilio valst. Nr. Nuskaitymo ANPR kameros įrengimas	vnt.	3,0		
2		Antivandalinio bokštelio ANPR įrengimas	vnt.	3,0		
3		Automatinio kelio užtvairo įrengimas	vnt.	3,0		
4		Indukcinių kilpų įrengimas	vnt.	3,0		
5		Spalvota informacinė švieslė ant stulpo įrengimas	vnt.	2,0		
6		Maršrutizatorius	vnt.	2,0		
7		Ethernet-skaitmeninis valdiklis	vnt.	2,0		
8		Lauko komunikacinės spintos su pamatu	vnt.	2,0		
9		Serveris su programine ir aparatine įranga	vnt.	1,0		
10		Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) serveriui	vnt.	1,0		
11		Programinis modulis SMS apmokėjimui	vnt.	1,0		
12		Programinė įranga	vnt.	1,0		

Skyriuje

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje

Statiny's Automobilių numerių nuskaitymo sistema su kelio užtvais ir apmokėjimu SMS žinute

Žiniaraštis

2017.10.04		Suma žiniaraščiui 1				
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1. Automobilių numerių nuskaitymo sistema su kello užtvais ir apmokėjimu SMS žinute						
1		Skaitmeninė automobilio valst. Nr. Nuskaitymo ANPR kameros įrengimas	vnt.	2,0		
2		Antivandalinio bokštelio ANPR įrengimas	vnt.	2,0		
3		Automatinio kello užtvairo įrengimas	vnt.	2,0		
4		Indukcinių kilpų įrengimas	vnt.	2,0		
5		Spalvota informacinė švieslėnės ant stulpo įrengimas	vnt.	1,0		
6		Maršrutizatorius	vnt.	1,0		
7		Enthernet-skaitmeninis valdiklis	vnt.	1,0		
8		Lauko komunikacinės spintos su pamatu įrengimas	vnt.	1,0		
Skyriuje						
žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Steponui Varkaliui
AB „OR consulting“
Kalvarijų g. 300
08318 Vilnius
El.p. info@orc.lt

2019-09-04 Nr. AS-4830

AB „Eurovia Lietuva“
Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius
El. p. eurovia@eurovia.lt

DĖL ATISISAKOMŲ DARBŲ

Plungės rajono savivaldybės administracija teikia administracijos direktoriaus raštą AS-1318, dėl atsisakomų darbų objekte „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“. Prašome kuo skubiau formuoti darbų pakeitimą.

PRIDEDAMA:

1. Raštas AS-1318

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Administracijos direktorių

Mantas Česnauskas

Originalas nebus siunčiamas

Modestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VšĮ „Centrinei projektų valdymo agentūrai“
S.Konarskio g.13
03109 Vilnius

2019-03-06 Nr. AS - 1318

DĖL PROJEKTO NR. 06.2.1-TID-R-511-81-0004 „PLUNGĖS MIESTO TELŠIŲ, LAISVĖS, RIETAVO IR MINIJOS GATVIŲ ATKARPŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ GERINIMAS IR EISMO SAUGOS PRIEMONIŲ DIEGIMAS“ PAPILDOMOS INFORMACIJOS

Projekto Nr. 06.2.1-TID-R-511-81-0004 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ Telšių g. ir Minijos g. techniniuose projektuose numatyta įrengti automatinės užtvarų su numerių nuskaitymų kameromis sistemos (3 vnt).

Atsižvelgdama į tai, kad Plungės rajono savivaldybės administracija 5 metus po projekto finansavimo pabaigos neplanuoja apmokestinti stovėjimo aikštelių ir į tai, kad įrengtos automatinės užtvarų su numerių nuskaitymų kameromis sistemos 5 metus nebus įveiklintos, Plungės rajono savivaldybės administracija įsipareigoja pasirašiusi rangos darbų sutartį susitarti su rangovu ir sudaryti nevykdomų darbų sąrašą, kuriame bus įtrauktos automatinės užtvarų su numerių nuskaitymų kameromis sistemos (3 vnt.).

Atsižvelgdami į tai, kad projekto įgyvendinimo metu ir 5 metus po projekto finansavimo pabaigos, Plungės rajono savivaldybės administracija neplanuojama įrengti automatinių užtvarų su numerių nuskaitymo kameromis sistemų, informuojame, kad minėtu laikotarpiu iš projekto metu sukurtos infrastruktūros pajamos nebus gaunamos.

Administracijos direktorius

Gintaras Bagužis

A.Stankūnienė, Tel. 8 448 73 145, el.paštas: agne.stankuniene@plunge.lt