



CONSULTING
OPTIMAL RELATIONSHIP

Užsakovo atstovui
Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
El. paštas: mindaugas.kaunas@plunge.lt

2020-11-11 Nr. ORC- 119

Rangovo atstovui
AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui Artūriui Valiui
El. paštas: eurovia@eurovia.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DARBŲ PAKEITIMO NURODYMAS NR. 19

2020 m. lapkričio 11 d.

Sutartis: Rangos sutartis Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“
Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Projekto Rangovas pagal pridedamus priedus pasiūlė šiuos darbų pakeitimus. FIDIC inžinierius, išanalizavo sutarties dokumentus, apžiūrėjo situaciją objekte ir remiantis Užsakovo, projekto autoriaus išvadomis bei pritarimais, nustatė papildomai vykdomus darbus pagal pridedamus priedus.

Bendra nevykdomų darbų vertė – 1154,32 Eur be PVM;


Bendra papildomų darbų vertė – 1 478,33 Eur be PVM.

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 19 vertė yra 324,01 Eur be PVM (papildomi darbai).

Galutinė sutarties suma po 2020-11-11 pakeitimo Nr. 19 padidėja 324,01 Eur be PVM.
Bendra sutarties suma po pakeitimų yra 3.869.482,52 Eur be PVM.


Priedai: Darbų pakeitimo aktas su priedais (26 lapai).

Užsakovo Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius


.....
(parašas, data)


Mindaugas Kaunas

UAB „OR Consulting“ techninės priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius


.....
(parašas, data)

Steponas Varkalys

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui


.....
(parašas, data)

Artūras Valys

UAB „OR Consulting“
Kalvarijų g. 300,
LT-08318 Vilnius,
Lietuva

Tel. (8 5) 272 1967
Faks. (8 5) 243 2131
El. p. info@orc.lt
www.orc.lt

Juridinio asmens kodas: 302527068
PVM mokėtojo kodas: LT100005521610
Bankas: „Swedbank“, AB
A. s. LT587300010122945833

Projektas: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų techninė priežiūra. „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Pirkimo sutartis Nr. CPO123844

Rangos Sutartis: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Darbų pakeitimo aktas Nr. 19

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovų - Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno

Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialisto Modesto Budrio

FIDIC Inžinieriaus, techninės priežiūros vadovo – UAB „OR Consulting“ Stepono Varkalio

Projektuotojo atstovo – UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Aivaro Vilkelio

Rangovo atstovo – AB „Eurovia Lietuva“ direktoriaus Vakarų regionui Artūro Valio.

1. 2020-10-21 raštu Nr. AS-5157 Užsakovas paprašė peržiūrėti projekto sprendinius dėl Laisvės g. susidariusios saugiam eismui grėsmę keliančios situacijos. Laisvės g. ženklavimas yra numatytas punktyrine linija ir žmonės stato automobilius kelkraštyje bei sudaro sąlygas nesaugiam eismui. Administracija paprašė rasti galimybę pakeisti Laisvės g. horizontalų ženklavimą iš punktyrinės linijos į ištisinę liniją, jei tam neprieštarauja šiai dienai galiojantys gatvės ženklavimo reikalavimai. Projekto vykdymo priežiūros vadovas patvirtino, kad galima keisti ženklavimą Laisvės gatvėje ir pateikė darbų kiekių žiniaraštį bei punktyrinės linijos keitimo į ištisinę sprendinį. Rangovui pateikus pasiūlymą, statinio statybos techninės priežiūros vadovas atkreipė dėmesį, kad horizontaliojo ženklavimo darbai Laisvės g. jau yra atlikti, todėl norint įrengti ištisinę liniją, būtina išfrezuoti gatvės dangą, ir tam nepritarė.

2020-11-03 vykusio gamybinio pasitarimo metu šios problemos sprendimui buvo pasiūlyta pastatyti ženklus „Sustoti draudžiama“. Užsakovas tam pritarė. Vykdydamas šį nutarimą, projekto vykdymo priežiūros vadovas pateikė darbų kiekių žiniaraštį ir ženklų pastatymo sprendinius. Rangovas pagal tai paskaičiavo ir 2020-11-09 raštu Nr. SDKL-257 pateikė papildomų darbų sąmatą. Užsakovas šiam pasiūlymui pritarė 2020-11-11 raštu Nr. AS-5468

Komisija, apžiūrėjusi situaciją objekte, susipažinusi su projektine dokumentacija, gavusi projekto vykdymo priežiūros vadovo sprendinius, atsižvelgdama į Užsakovo pritarimą 2020-11-11 raštu Nr. AS-5468, patvirtina, kad, Laisvės gatvėje reikia atlikti šiuos darbus:

Papildomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai				
1	Sutartis Nr. 4.2	Kelio ženklų montavimas ant esamų konstrukcijų	Vnt.	8

Papildomų darbų vertė – 420,96 Eur be PVM.

2. Pagal Laisvės gatvės rekonstravimo projektą į plastikinį šulinį Nr. L4-05a buvo numatyta įjungti esamą lietaus nuotekų vamzdyną. Atkasus šį vamzdyną paaiškėjo, kad jis yra įvertas į metalinį futliarą. Į plastikinį šulinį įjungti metalinį futliarą nėra techninių galimybių, todėl, suderinus su statinio statybos techninės priežiūros vadovu ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu, bei gavus jų pritarimą, buvo priimtas sprendimas keisti šį šulinį į gelžbetoninį. Rangovas 2020-10-27 raštu Nr. SDKL-250 pateikė pasiūlymą nevykdomiems ir papildomiems darbams. Šiam pasiūlymui užsakovas pritarė 2020-11-11 raštu Nr. AS-5472.

Komisija, apžiūrėjusi situaciją objekte, susipažinusi su projektine dokumentacija, atsižvelgdama į Užsakovo pritarimą 2020-11-11 raštu Nr. AS-5472, patvirtina, kad, Laisvės gatvėje nereikia atlikti šių darbų:

Nevykdomi darbai:

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
Lietaus nuotekų tinklai				
1	Sutartis Nr. 1.6	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo 600 mm	Vnt.	1

Nevykdomų darbų vertė – 1154,32 eurų be PVM.

ir reikia atlikti šiuos darbus:

Papildomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
Lietaus nuotekų tinklai				
1	Papildomi darbai Nr. 4	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos)	Vnt.	1

Papildomų darbų vertė – 1057,37 Eur be PVM.

Bendra nevykdomų darbų vertė – 1154,32 Eur be PVM,

Bendra papildomų darbų vertė – 1 478,33 Eur be PVM.


Šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

Priedai:

1. AB „Eurovia Lietuva“ 2020-10-27 raštas Nr. SDKL-250, 5 lapai;
2. AB „Eurovia Lietuva“ 2020-11-09 raštas Nr. SDKL-257, 6 lapai;
3. Plungės rajono savivaldybės administracijos 2020-10-21 raštas Nr. AS-5157, 2 lapai;
4. Plungės rajono savivaldybės administracijos 2020-11-11 raštu Nr. AS-5468, 2 lapai;
5. Plungės rajono savivaldybės administracijos 2020-11-11 raštas Nr. AS-5472, 2 lapai;
6. 2020-11-03 gamybinio pasitarimo protokolai Nr. 13, 2 lapai;
7. Sąnaudų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
8. Nevykdomų ir papildomų darbų lokalinės sąmatos, 3 lapai.


Komisija:

Plungės rajono savivaldybės
Administracijos direktorius



(parašas, data)

Mindaugas Kaunas

SUDERINTA:  EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 1 PLUNGE Darbai Plungėje

Statinsys 41 Laisvės gatvės rekonstravimas

Žiniaraštis Lietaus nuotekų tinklai II etapas (nuo Telšių g. iki Rietavo g. Pk.5+40,61 - Pk.12+47,24). Papildomi darbai


Suma žiniaraščiui 1 279,42 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	

1 Lietaus nuotekų tinklai

1 Papildomi darbai Nr.4	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04,k9=1.15	m3	0,80	1321,71	1 057,37
	Skyriuje 1				1 057,37
	žiniaraštyje 2				1 057,37
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				222,05
	Iš viso žiniaraštyje 2				1 279,42

Projektų valdymo vadovė
Rimė Šinkūnaitė



SUDERINTA: _____ EUR.


ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.



LOKALINE SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje

Statiny 41 Laisvės gatvės rekonstravimas

Žiniaraštis Lietaus nuotekų tinklai II etapas (nuo Telšių g. iki Rietavo g. Pk.5+40,61 - Pk.12+47,24). Nevykdomi darbai

Suma žiniaraščiu 1 396,73 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Lietaus nuotekų tinklai

1	Sutartis Nr. 1.6	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai vnt. šulinių skersmuo 600 mm k9=1.15		1,0	1154,32	1154,32
		Skyriuje 1				1154,32
		žiniaraštyje 2				1154,32
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				242,41
		Iš viso žiniaraštyje 2				1396,73

Projekto valdymo vadovs
Rima Šimkūnaitė

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
Siunčiama el. paštu savivaldybe@plunge.lt

2020-11-09 Nr. SDKL-254

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
Siunčiama el. pašto adresais:
info@orc.lt
varkalyssteponas@gmail.com

DĖL PAPILDOMŲ KELIO ŽENKLŲ LAISVĖS G. ĮRENGIMO

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas” darbų

Gavę Užsakovo prašymą ir projekto vykdymo priežiūros vadovui pateikus projektinius sprendinius bei darbų kiekių žiniaraštį, teikiame sustojimą draudžiančių kelio ženklų Laisvės g. įrengimo papildomų darbų sąmatą ir prašome pritarti šių darbų atlikimui.

- PRIDEDAMA: 1. UAB „Plentprojekta“ 2020-11-06 raštas Nr. 020/650, 4 lapai;
2. Papildomų darbų sąmata, 1 lapas.

Direktorius Vakarų regionui

Artūras Valys

Plungės rajono savivaldybės
administracijos vyr. specialistas

.....
(parašas, data)

Modestas Budrys

UAB „OR Consulting“ tech. priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius

.....
(parašas, data)

Steponas Varkalys

UAB „Plentprojektas“
projekto vykdymo priežiūros vadovas

.....
(parašas, data)

Aivaras Vilkelis

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui

.....
(parašas, data)

Artūras Valys



UAB PLENTPROJEKTAS

Plungės rajono savivaldybės administracija
El. p.: savivaldybe@plunge.lt, modestas.budrys@plunge.lt

2020-11-06 Nr. 020/650
Į 2020-11-06 Nr. AS-5418
Originalas siunčiamas nebus

UAB „Plungės lagūna“
El. p.: info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui
Steponui Varkaliui
El. p.: varkalyssteponas@gmail.com

AB „Eurovia Lietuva“
El. p.: eurovia@eurovia.lt

DĖL PLUNGĖS MIESTO LAISVĖS GATVĖS SPRENDINIŲ

Plungės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas) prašo rasti galimybę įrengti ženklus „Sustoti draudžiama“, jei tam neprieštarauja dabar galiojantys gatvės ženklinimo reikalavimai.

Manome, kad kelio ženklus „Sustoti draudžiama“ įrengti galima.

Priedame:

1. Brėžiniai – 2 lapai.
2. Papildomų darbų žiniaraštis – 1 lapas.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

Aivaras Vilkelis

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
Siunčiama el. paštu savivaldybe@plunge.lt

2020-10-27 Nr. SDKL-250
Į 2020-10-21 Nr. AS-5157

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
Siunčiama el. pašto adresais:
info@orc.lt
varkalyssteponas@gmail.com

DĖL HORIZONTALAUS ŽENKLINIMO IR ŠULINIO KEITIMO DARBŲ

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas” darbų

Gavę Užsakovo prašymą bei projekto vykdymo priežiūros vadovui pateikus projektinius sprendinius bei darbų kiekių žiniaraštį, teikiame horizontalaus ženklinimo Laisvės g. įrengimo papildomų darbų sąmatą ir prašome pritarti šių darbų atlikimui.

Taip pat, prašome Užsakovą pritarti papildomiems/nevykdomiems darbams, susijusiems su plastikinio šulinio Nr. L4-05a Laisvės g. keitimu į gelžbetoninį šulinį. Šį keitimą būtina atlikti dėl to, kad nėra techninių galimybių į plastikinį šulinį įjungti vamzdyną, kuris, kaip paaiškėjo jį atkasus, yra įvertas į metalinį futliarą. Dėl šios priežasties, suderinus su statinio statybos techninės priežiūros vadovu ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu, bei gavus jų pritarimą, buvo priimtas sprendimas keisti šį šulinį į gelžbetoninį.

- PRIDEDAMA:** 1. Sąnaudų kiekių žiniaraštis 0415-02-DP-SD, 1 lapas;
2. Horizontalaus ženklinimo papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;
3. Šulinio montavimo nevykdomų ir papildomų darbų sąmata, 2 lapai.

Direktorius Vakarų regionui

Artūras Valys

Dangos ženklavimo keitimas

PAPILDOMI DARBAI

Susisiekimo dalis

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Kiekis	Mato vnt.
1	Kelio ženklų skydų plotas (0 dydžio ženklai)	1,04	m ²
2	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų	6	vnt.
3	Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų	2	vnt.

 UAB PLENTPROJEKTAS					Plungės miesto Laisvės gatvės rekonstravimo darbo projektas		0
					Susisiekimo Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
					30410	PV	A. Vilkelis
25887	PDV	A. Vilkelis		2020-11	0415 – 02 – DP – SD	1	1

SUDERINTA: _____ EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2018 M. _____ MĖN. _____ D.

TVIRTINU: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2018 M. _____ MĖN. _____ D.

Vykdomasis direktorius
Povilas Batavičius

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statiny's **44 Laisvės gatvės kelio (gavės) konstrukcija.II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24**

Žiniaraštis **1 Dangos ženklavimo keitimas. Papildomi darbai**

Suma žiniaraščiui **992,08 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina		EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso		
4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai								
1	4.1	Sutartis Nr. Kelio ženklų su metalinėmis atramomis įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus (stiebų skaičius atramoje 1 vnt) k9=1.15	vnt.	6,0	119,11		714,66	
2	4.2	Sutartis Nr. Kelio ženklų montavimas ant esamų konstrukcijų (montavimo aukštis iki 3,5 m, skydo ilgis iki 1,0 m)	vnt.	2,0	52,62		105,24	
Skyriuje 4							819,90	
Žiniaraštyje 1							819,90	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							172,18	
Iš viso žiniaraštyje 1							992,08	

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA



AB „EUROVIA LIETUVA“
Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius
El. p. eurovia@eurovia.lt

2020-10-21 Nr. _____
I Nr. _____

UAB „Plungės lagūna“
Plungės g 28
90317 Rietavas
El. paštas info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui
Steponui Varkaliui
El. p. varkalssteponas@gmail.com

Aivarui Vilkeiui
UAB „Plentprojektas“
Gedimino pr. 41-1
01109 Vilnius
El. p. bendras@plentprojektas.lt

DĖL PLUNGĖS MIESTO LAISVĖS HORIZONTALAUS ŽENKLINIMO

Plungės rajono savivaldybės administracija, kaip užsakovas prašo peržiūrėti projekto sprendinius ir atsižvelgti į dabartinę situaciją, kad Laisvės g. numatytas ženklavimas yra punktyrine linija ir žmonės statosi automobilius kelkraštyje bei sudaro sąlygas nesaugiam eismui. Administracija prašo rasti galimybę pakeisti Laisvės g. horizontalų ženklavimą iš punktyrinės linijos į ištisinę liniją, jei tam neprieštarauja šiai dienai galiojantys gatvės ženklavimo reikalavimai.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamas

Modestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 188714469, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PLUNGĖS MIESTO LAISVĖS HORIZONTALAUS ŽENKLINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-21 Nr. AS-5157
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2020-10-21 Nr. PL20-G-1081
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Kaunas, direktorius, vadovybė
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS,KAUNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-21 15:39:09 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-21 15:39:57 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-10 10:45:05 – 2024-06-08 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Martyna Piekuvienė, specialistas, protokolo skyrius
Sertifikatas išduotas	MARTYNA,PIEKUVIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-21 15:43:52 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-21 15:44:19 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-21 17:29:07 – 2025-01-19 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Plungės Lagūna, UAB, j.k.169901489 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:14:37 iki 2021-12-26 14:14:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20201020.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas META-INF/signatures/signatures0.xml#signature_0: Laiko žyma „SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos (naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA ECC, galioja nuo: 2019-08-05 11:01:37)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe Centrum Certyfikacji). META-INF/signatures/signatures1.xml#signature_1: Laiko žyma „SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos (naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA ECC, galioja nuo: 2019-08-05 11:01:37)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe Centrum Certyfikacji).
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-10-21 15:48:15 Dokumentų valdymo sistema Avily

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA



AB „EUROVIA LIETUVA“
Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius
El. p. eurovia@eurovia.lt

2020-11-11 Nr. _____
Į 2020-11-09 Nr. AG-7344

UAB „Plungės lagūna“
Plungės g 28
90317 Rietavas
El. p. info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui
Steponui Varkaliui
El. p. varkalyssteponas@gmail.com

Aivarui Vilkeiui
UAB „Plentprojektas“
Gedimino pr. 41-1
01109 Vilnius
El. p. bendras@plentprojektas.lt

DĖL PLUNGĖS MIESTO LAISVĖS GATVĖS PAPILDOMŲ DARBŲ

Plungės rajono savivaldybės administracija išnagrinėjo Jūsų 2020 m. lapkričio mėn. 9 d. pateiktą raštą Nr. AG-7344 dėl papildomų kelio ženklų įrengimo Laisvės gatvėje ir teikia atsakymą.

Administracija pritaria papildomiems darbams ir pateiktoms lokalinėms sąmatoms.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamas

Modestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 188714469, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PLUNGĖS MIESTO LAISVĖS GATVĖS PAPILDOMŲ DARBŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-11-11 Nr. AS-5468
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2020-11-11 Nr. PL20-G-1143
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Kaunas, direktorius, vadovybė
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS,KAUNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-11 10:28:55 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-11 10:29:21 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-10 10:45:05 – 2024-06-08 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Martyna Piekuvienė, specialistas, protokolo skyrius
Sertifikatas išduotas	MARTYNA,PIEKUVIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-11 10:34:49 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-11 10:35:15 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-21 17:29:07 – 2025-01-19 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Plungės Lagūna, UAB, j.k.169901489 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:14:37 iki 2021-12-26 14:14:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20201109.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas META-INF/signatures/signatures0.xml#signature_0: Laiko žyma „SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos (naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA ECC, galioja nuo: 2019-08-05 11:01:37)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe Centrum Certyfikacji). META-INF/signatures/signatures1.xml#signature_1: Laiko žyma „SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos (naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA ECC, galioja nuo: 2019-08-05 11:01:37)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe Centrum Certyfikacji).
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-11-11 15:06:45 Dokumentų valdymo sistema Avily

Dangos ženklavimo keitimas

PAPILDOMI DARBAI Susisiekimo dalis

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Kiekis	Mato vnt.
1	Dangos ženklavimo frezavimas	237	m
2	Horizontalus ženklavimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.1	18,24	m ²
3	Horizontalus ženklavimas atliekamas iš polimerinių medžiagų su stiklo rutuliukais, Nr. 1.7	5,1	m ²

 UAB PLENTPROJEKTAS					Plungės miesto Laisvės gatvės rekonstravimo darbo projektas		A
					30410	PV	
25887	PDV	A. Vilkelis		2020-10	1	1	



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA



AB „EUROVIA LIETUVA“
Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius
El. p. eurovia@eurovia.lt

2020-11-11	Nr.	_____
		SDKL-250/AG-
į 2020-10-27	Nr.	7043

AB „Plungės lagūna“
Plungės g 28
90317 Rietavas
El. paštas info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui
Steponui Varkaliui
El. p. varkalssteponas@gmail.com

DĖL PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ

Plungės rajono savivaldybės administracija atsakydama į 2020-10-27 dienos raštą Nr. SDKL-250, informuoja, kad pritaria plastikinio šulinio Nr. L4-05a keitimui į gelžbetoninį ir papildomų bei nevykdomų darbų sąmatoms.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamas

Modestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt

GAMYBINIO PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 13



Parengė: FIDIC Inžinierius S. Varkalys

„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametru gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Data: 2020-11-03

Laikas: 10.30 val.

Vieta: Minijos - Laisvės g, Plungė

DALYVIAI:

1. Užsakovas (Plungės rajono savivaldybės administracija):

Mindaugas Kaunas, Arvydas Liutika, Tomas Jocys, Modestas Budrys;

2. FIDIC Inžinierius (UAB „OR Consulting“) Steponas Varkalys;

3. Rangovas:

Ernestas Tkačiovas, Edverdas Grubas, Darius Bieliauskas, Povilas Batavičius (UAB „Plungės lagūna“);

4. Projekto vykdymo priežiūros vadovas Aivaras Vilkelis (UAB „Plentprojekta“).

DARBOTVARKĖ:

Minijos ir Laisvės gatvių rekonstravimo darbų apžiūra ir aptarimas prieš pasirašant darbų perdavimo – priėmimo aktą ir išduodant Perėmimo pažymą.

SVARSTYTA IR NUTARTA:

Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu. Užsakovo atstovai susirinkimo dalyviams pateikė, jų nuomone, problemiškų vietų nuotraukas, kurios buvo aptartos ir priimti šie nutarimai:

1. Apžiūrint Minijos gatvę, Užsakovas atkreipė dėmesį, kad per giliai į takelio dangą įleistas šulinio dangtis. Nutarta šulinio dangtį pakelti iki tako viršaus lygio.
2. Užsakovo nuomone, Minijos gatvėje ties įvažiavimu galimas lietaus vandens srauto nuo važiuojamosios gatvės dalies patekimas ant takelių dangos. Projekto vykdymo priežiūros vadovo (PVPV) nuomone Užsakovo pastebėti vandens srauto pėdsakai yra nuo didelį išilginį nuolydį turinčio takelio, kurio skersinis nuolydis yra nukreiptas į gatvės pusę. Nutarta stebėti situaciją;
3. Užsakovo nuomone Minijos gatvėje tvorelė per giliai įleista į žalią veją. Rangovas pažymėjo, kad tvorelė įrengta pagal projektą;
4. Užsakovo nuomone, šalia takelio Minijos g. esantis šulinys yra per aukštai iškilęs virš žemės paviršiaus. Rangovas atsakė, kad pagal STR nuostatas, šulinio dangtis vejoje virš žemės paviršiaus rengiamas iki 20 cm, tačiau pažymėjo, kad atsižvelgs į Užsakovo pastabą ir užpils apie šulinį grunto bei užsės žolę;

GAMYBINIO PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 13



Parengė: FIDIC Inžinierius S. Varkalys

„Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

5. Užsakovas atkreipė dėmesį į nuskeltą bordiūro Minijos gatvėje kraštą. Rangovas įsipareigojo pažeistą bordiūrą sutvarkyti, panaudodamas remontinį mišinį;

6. Užsakovas išsakė pageidavimą Laisvės g. pakeisti kai kurių medžių, kurie trukdo kelio ženklų matymui, sodinimo vietas. Rangovas įvertins šį pageidavimą ir pagal galimybes, suderinęs su projekto autoriumi, persodins medžius tose vietose, kuriose tam netrukdo požeminės komunikacijos;

7. Susirinkimo dalyviai diskutavo dėl Laisvės g. Nr. 21 privataus sklypo savininko pertvarkyto įvažiavimo. Užsakovas išreiškė nepasitenkinimą sklypo savininko veiksmais. PVPV nuomone, darbai atlikti prisilaikant normatyvinių dokumentų reikalavimų. Tokios pat nuomonės buvo FIDIC Inžinierius/techninės priežiūros vadovas. Rangovas pasiūlė palikti už sklypo savininko lėšas įrengtą įvažiavimą, nes esant dideliui nuolydžiui žemyn į sklypą kito sprendimo nėra. Per įrengtą nuovažą gyventojas negalėjo saugiai įvažiuoti į sklypą.

8. Diskutuota dėl užsakovo pageidavimo Laisvės g. įrengti ištisinę liniją. Išklausius rangovo, PVPV, techninės priežiūros vadovo nuomones, nuspręsta, Užsakovui pageidaujant, pastatyti ženklus „Sustoti draudžiama“.

9. Pakartotinai kalbėta apie situaciją ties automobilių plovykla Laisvės gatvėje. Rangovo, techninės priežiūros vadovo, PVPV nuomone darbai statybvietės ribose atlikti tvarkingai pagal projektą. Kituose pasitarimuose ne kartą buvo kalbėta, kad už statybvietės ribų darbus atliks sklypo savininkas, šie darbai įgyvendiname projekte nenumatyti. Susidaranti bala prie plovyklos yra kito rangovo netinkamai atliktų asfaltavimo darbų pasekmė.

10. Atkreiptas dėmesys į iš po 2020-11-02 nakties rastus išverstus medelį ir šulinio žymėjimo ženklą. Gavus informavus apie užfiksuotą autoįvykį, rangovas medelį ir šulinio žymėjimo ženklą atstatyti į vietas. Tuo pačiu, PVPV atkreipė Plungės miesto savivaldybės administracijos atstovų dėmesį į tai, kad gyventojai neleistinose vietose (dviračių take) stato buitinių atliekų konteinerius.

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

FIDIC Inžinierius


Steponas Varkalys

Dangos ženklavimo keitimas

PAPILDOMI DARBAI Susisiekimo dalis

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Kiekis	Mato vnt.
1	Kelio ženklų skydų plotas (0 dydžio ženklai)	1,04	m ²
2	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų	6	vnt.
3	Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų	2	vnt.

 UAB PLENTPROJEKTAS					Plungės miesto Laisvės gatvės rekonstravimo darbo projektas		0
					Susisiekimo Sąnaudų kiekių žiniaraštis		
30410	PV	A. Vilkelis		2020-11	0415 – 02 – DP – SD	Lapa	Lapų
25887	PDV	A. Vilkelis		2020-11		1	1

SUDERINTA: 
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statiny's **44 Laisvės gatvės kelio (gavės) konstrukcija.II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24**

Žiniaraštis **1 Dangos ženklinimo keitimas. Papildomi darbai**

Suma žiniaraščiui **509,36 EUR**

					Suma žiniaraštyje		509,36 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
4 Eismo dalyvių aptarnavimo statiniai							
2	Sutartis Nr. 4.2	Kelio ženklų montavimas ant esamų konstrukcijų (montavimo aukštis iki 3,5 m, skydo ilgis iki 1,0 m)	vnt.	8,0	52,62	420,96	
Skyriuje 4							420,96
Žiniaraštyje 1							420,96
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							88,40
Iš viso žiniaraštyje 1							509,36

Projekto valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 1 PLUNGE Darbai Plungėje

Statiny 41 Lalsvės gatvės rekonstravimas

Žiniaraštis Lietaus nuotekų tinklai II etapas (nuo Telšių g. iki Rietavo g. Pk.5+40,61 - Pk.12+47,24). Papildomi darbai

Suma žiniaraščiui 1 279,42 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Lietaus nuotekų tinklai

1 Papildomi darbai Nr.4	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04,k9=1.15	m3	0,80	1321,71	1 057,37
	Skyriuje 1				1 057,37
	žiniaraštyje 2				1 057,37
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				222,05
	Iš viso žiniaraštyje 2				1 279,42

Projektų valdymo vadovė
Rima Šickanaitė

SUDERINTA: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

LOKALINE SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statiny's **41 Laisvės gatvės rekonstravimas**

Žiniaraštis **Lietaus nuotekų tinklai II etapas (nuo Telšių g. iki Rietavo g. Pk.5+40,61 - Pk.12+47,24). Nevykdomi darbai**

Suma žiniaraščiu 1 396,73 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Lietaus nuotekų tinklai

1 Sutartis Nr. 1.6	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai vnt. šulinių skersmuo 600 mm k9=1.15	1,0	1154,32	1154,32
-----------------------	--	-----	---------	---------

Skyriuje 1	1154,32
------------	---------

žiniaraštyje 2	1154,32
----------------	---------

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	242,41
-----------------------------------	--------

Iš viso žiniaraštyje 2	1396,73
------------------------	---------

Projektų valdymo vadovs
Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA:  EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 1 PLUNGE Darbai Plungėje**Statiny** 44 Laisvės gatvės kello (gavės) konstrukcija. II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24**Žiniaraštis** 1 II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24. Papildomi darbai

Suma žiniaraščiui 654,95 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
4		Elismo dalyvių aptarnavimo statiniai					
1	Sutartis Nr. 4.9	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu	100 m2	0,2844	187,0	53,18	
2	Sutartis Nr. 4.3	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais ištisine linija kelių ženklavimo mašinomis (linijos plotis 12.00 cm) k9=1.15	km	0,152	2577,68	391,81	
3	Sutartis Nr. 4.7	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais pertraukiama linija kelių ženklavimo mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:1, linijos plotis 12 cm) k9=1.15	km	0,0425	2265,74	96,29	
		Skyriuje 1				541,28	
		žiniaraštyje 2				541,28	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				113,67	
		Iš viso žiniaraštyje 2				654,95	

Projektų valdymo vadovė
Rima Širinskaitė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 188714469, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PROJEKTINIŲ SPRENIDNIŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-11-11 Nr. AS-5472
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2020-11-11 Nr. PL20-G-1142
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Kaunas, direktorius, vadovybė
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS,KAUNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-11 10:46:23 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-11 10:46:48 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-10 10:45:05 – 2024-06-08 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Martyna Piekuvienė, specialistas, protokolo skyrius
Sertifikatas išduotas	MARTYNA,PIEKUVIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-11 10:49:59 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-11 10:50:25 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-21 17:29:07 – 2025-01-19 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Plungės Lagūna, UAB, į.k.169901489 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:14:37 iki 2021-12-26 14:14:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20201109.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas META-INF/signatures/signatures0.xml#signature_0: Laiko žyma „SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos (naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA ECC, galioja nuo: 2019-08-05 11:01:37)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe Centrum Certyfikacji). META-INF/signatures/signatures1.xml#signature_1: Laiko žyma „SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos (naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA ECC, galioja nuo: 2019-08-05 11:01:37)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe Centrum Certyfikacji).
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-11-11 11:12:15 Dokumentų valdymo sistema Avily