



CONSULTING
OPTIMAL RELATIONSHIP

Užsakovo atstovui

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
El. paštas: mindaugas.kaunas@plunge.lt

2021-01-26 Nr. ORC- 011

Rangovo atstovui

AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui Artūriui Valiui
El. paštas: eurovia@eurovia.lt

Plungės rajono savivaldybės
administracija

Gauta

2021-01-29 Nr. Ag-610

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DARBŲ PAKEITIMO NURODYMAS NR. 21

2021 m. sausio 26 d.

Sutartis: Rangos sutartis Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Projekto Rangovas pagal pridedamus priedus pasiūlė šiuos darbų pakeitimus. FIDIC inžinierius, išanalizavo sutarties dokumentus, apžiūrėjo situaciją objekte ir remiantis Užsakovo, projekto autoriaus išvadomis bei pritarimais, nustatė papildomai vykdomus ir nevykdomus darbus pagal pridedamus priedus.

Bendra nevykdomų darbų vertė – 1 154,32 Eur be PVM;

Bendra papildomų darbų vertė – 6 715,50 Eur be PVM.

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 21 vertė yra 5561,18 Eur be PVM (papildomi darbai).

Galutinė sutarties suma po 2021-01-26 pakeitimo Nr. 21 padidėja 5561,18 Eur be PVM.
Bendra sutarties suma po pakeitimų yra 3.868.059,42 Eur be PVM.

Priedai: Darbų pakeitimo aktas su priedais (13 lapų).

Užsakovo Plungės rajono savivaldybės
administracijos direktorius

(parašas, data)

Mindaugas Kaunas

UAB „OR Consulting“ techninės priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius

(parašas, data)

Steponas Varkalys

AB „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui

(parašas, data)

Artūras Valys

UAB „OR Consulting“
Kalvarijų g. 300,
LT-08318 Vilnius,
Lietuva

Tel. (8 5) 272 1967
Faks. (8 5) 243 2131
El. p. info@orc.lt
www.orc.lt

Juridinio asmens kodas: 302527068
PVM mokėtojo kodas: LT100005521610
Bankas: „Swedbank“, AB
A. s. LT587300010122945833

Projektas: Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų techninė priežiūra. „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.
2019-05-14 Pirkimo sutartis Nr. CPO123844

Rangos Sutartis: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“
Rangos sutarties Nr. BT6-01-174

Darbų pakeitimo aktas Nr. 21

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovų Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Mindaugo Kauno;
Plungės rajono savivaldybės administracijos vyr. specialisto Modesto Budrio;
FIDIC Inžinieriaus, techninės priežiūros vadovo – UAB „OR Consulting“ Stepono Varkalio;

Projektuotojo atstovo UAB „Plentprojektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovo Aivaro Vilkelio;
Rangovo atstovo – AB „Eurovia Lietuva“ direktoriaus Vakarų regionui Artūro Valio.

1. 2020-06-11 raštu Nr. SDKL-133 Rangovas informavo, kad Telšių gatvės rekonstravimo projekte numatytą šalinti medžių atkuriamoji vertė nėra įtraukta į Rangovo pasiūlymą, kadangi sprendimas leisti kirsti medžius tik sumokėjus jų atkuriamąją vertę įsigaliojo 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-4 pakeitus 2008 m. sausio 31 d. LR AM įsakymą Nr. D1-87 „Dėl saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, t. y. po pasiūlymo pateikimo ir rangos sutarties pasirašymo.

Užsakovas 2020-06-16 raštu Nr. AS-2656 sutiko apmokėti medžių atkuriamąją vertę ir nurodė tęsiant projekto „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbus visų likusių kertamų medžių atkuriamąją vertę įforminti parengiant darbų pakeitimą.

Rangovas, 2021-01-18 gavęs Plungės rajono želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos protokolą Nr. 1LK-8, kuriuo leidžiama Telšių g. šalinti 28 vnt. medžių, sumokant jų atkuriamąją vertę – 6715,50 eurų, 2021-01-19 raštu Nr. pateikė papildomų darbų sąmatą.

Komisija, įvertinusi situaciją objekte, susipažinusi su pirkimo ir projektine dokumentacija, atsižvelgdama į Inžinieriaus pritarimą 2021-01-20 raštu Nr. ORC-008 ir Užsakovo pritarimą 2021-01-25 raštu Nr. AS-351, patvirtina, kad būtina rangovui padengti medžių atkuriamosios vertės išlaidas:

Papildomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1 Paruošiamieji darbai				
1		Medžių atkuriamoji vertė (28 vnt. Protokolas 2021 01 15 Nr. 1LK-8)	kompl.	1,0

Papildomų darbų vertė – 6715,5 Eur be PVM.

2. Rangovui atlikus Laisvės gatvės rekonstravimo darbus (II darbų etapas Pk5+40,61 - Pk12+47,24), komisija, apžiūrėjusi faktinę situaciją objekte bei palyginusi sutarties darbų kiekių

žiniaraščius su rangovo pateiktų išpildomųjų geodezinių nuotraukų ir kadastrinių matavimų bylų duomenimis, patvirtina, nereikėjo atlikti plastikinio lauko nuotakyno šulinio, kurio skersmuo 600 mm, montavimo darbų.

Nevykdomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
1 Lietaus nuotekų tinklai II etapas (nuo Telšių g. iki Rietavo g. Pk.5+40,61 - Pk.12+47,24)				
5	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo 600 mm k9=1.15	vnt.	1,0

Nevykdomų darbų vertė – 1154,32 Eur be PVM.

Šis pakeitimas buvo įvertintas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas patvirtinimui.

Priedai:

1. AB „Eurovia Lietuva“ raštas Nr. SDKL-133, 1 lapas (priedas neaktualus);
2. Plungės rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. AS-2656, 1 lapas;
3. AB „Eurovia Lietuva“ raštas Nr. SDKL-18, 5 lapai;
4. UAB „OR Consulting“ raštas Nr. ORC-008, 2 lapai;
5. Plungės rajono savivaldybės administracijos raštas Nr. AS-351, 2 lapai;
6. Papildomų darbų sąmata, 1 lapas;
7. Nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas.

Komisija:

Plungės rajono savivaldybės
Administracijos direktorius


.....
(parašas, data)

Mindaugas Kaunas

Plungės rajono savivaldybės
administracijos vyr. specialistas


.....
(parašas, data)

Modestas Budrys

UAB „OR Consulting“ tech. priežiūros vadovas
FIDIC inžinierius


.....
(parašas, data)


Steponas Varkalys

UAB „Plentprojektas“
projekto vykdymo priežiūros vadovas


.....
(parašas, data)

Aivaras Vilkelis

AB „Eurovia Lietuva“ Vakarų regiono
direktorius


.....
2021-01-26
(parašas, data)

Artūras Valys

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
Siunčiama el. paštu savivaldybe@plunge.lt

2020-06-11 Nr. SDKL-133

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
Siunčiama el. pašto adresais:
info@orc.lt
varkalyssteponas@gmail.com

DĖL MEDŽIO LAISVĖS G. ŠALINIMO

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas” darbų

Rangovas šiuo metu vykdo Laisvės g. rekonstravimo darbus. Projekte numatyta pašalinti į darbų zoną patenkanti medį (liepą), dėl kurio kirtimo buvo kreiptasi į Plungės rajono želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją.

2020-05-28 Plungės rajono želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija surašė posėdžio protokolą Nr. LK-142, kuriuo leido pašalinti liepą, sumokant atkuriamąją vertę.

Atsižvelgdami į tai, kad rangovas pasiūlymą darbų atlikimui teikė 2019-04-03, rangos sutartis pasirašyta 2019-05-14, o sprendimas leisti kirsti medžius, tik sumokėjus jų atkuriamąją vertę, įsigaliojo **2020 m. sausio 6 d.** įsakymu Nr. D1-4 pakeitus 2008 m. sausio 31 d. LR AM įsakymą Nr. D1-87 „Dėl saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, prašome Užsakovą apmokėti už liepos šalinimą 396,00 eurų sumą, kadangi pasiūlymo teikimo metu šių aplinkybių numatyti negalėjome.


Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Telšių gatvės rekonstravimo projekte numatyta šalinti 38 medžius, kurių šalinimo kaštų rangovas pasiūlymo teikimo metu taip pat negalėjo įsivertinti.

Papildomai informuojame, kad 2020-06-09 raštu Nr. (7.2E)2E-5704 Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos pateikė LR Aplinkos ministerijos išaiškinimą, kada savivaldybės tarnautojas ar prie savivaldybės sudaryta Želdynų ir želdinių apsaugos priežiūros komisija neturėtų skaičiuoti numatomų kirsti (šalinti) saugotinių medžių ir krūmų atkuriamosios vertės.

Atsižvelgdami į tai, kad projektas dalinai finansuojamas Kelių direkcijos lėšomis bei vienas iš projekto tikslų yra eismo saugumo priemonių didinimas, siūlome pasitikslinti, ar šiam projektui neturėtų būti taikomos šios sąlygos, t. y. medžiai kertami neatlygintinai, tuo labiau, kad projekto apimtyse numatyta pasodinti daugiau medžių, nei šalinti.

PRIDEDAMA: 2020-06-09 raštas Nr. (7.2E)2E-5704, 2 lapai.

L. e. AB „Eurovia Lietuva“ Vakarų regiono
direktoriaus pareigas



Žilvinas Babarskis



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AB „EUROVIA LIETUVA“
Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius
El. p. eurovia@eurovia.lt

2020-06-16 Nr. AS-2656
SDKL-133/AG-
I 2019-06-11 Nr. 3900

UAB „Plungės lagūna“
Plungės g 28
90317 Rietavas
El. paštas info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui
Steponui Varkaliui
El. p. varkalyssteponas@gmail.com

DĖL MEDŽIO LAISVĖS GATVĖJE ŠALINIMO

Plungės rajono savivaldybės administracija išnagrinėjo Jūsų 2020 m. birželio 11 d. raštą Nr. SDKL-133/AG-3900 ir informuoja, kad, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, Plungės rajono savivaldybės administracija apmokės kertamo medžio atkuriamąją vertę. Administracija įpareigoja techninės priežiūros vadovą dėl kertamo medžio forminti darbų pakeitimą. Be to, tęsiant „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ projekto darbus, Administracija įpareigoja techninės priežiūros vadovą visų likusių kertamų medžių atkuriamąją vertę forminti darbų pakeitimu.

I Jūsų persiūtą LR aplinkos ministerijos 2020-05-06 raštą Nr. (65)-D8(E)-3037 „Dėl teisės aktų taikymo“ teikiame pastabą, kad Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 (2020-01-08 redakcija) „Dėl Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarka), 5.10 punktu, neskaičiuoja medžių atkuriamosios vertės valstybinės reikšmės automobilių kelių juostos teritorijoje. Rekonstruojamos Laisvės ir Telšių gatvės yra priskiriamos miestų gatvėms. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 521 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams“ priedo 10 punktu, miestų, miestelių gatvėse didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai, matuojant 1,3 m aukštyje, priskiriami saugotiniams. Pažymime, kad Komisija saugotinių medžių atkuriamosios vertės gali neskaičiuoti tik Tvarkos 5 punkte numatytais atvejais.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamas

Roberta Jakumienė, tel. (8 448) 73 004, el. paštas Roberta.jakumiene@plunge.lt
Modestas Budrys, tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt

Plungės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui Mindaugui Kaunui
Siunčiama el. paštu savivaldybe@plunge.lt

2021-01-19 Nr. 18

UAB „OR Consulting“ FIDIC Inžinieriui
Steponui Varkaliui
*Siunčiama el. pašto adresais:
info@orc.lt; varkalyssteponas@gmail.com*

DĖL MEDŽIŲ TELŠIŲ GATVĖJE ŠALINIMO

Rangos sutarties Nr. BT6-01-174 „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas” darbų

2020-06-11 raštu Nr. SDKL-133 buvome informavę, kad Telšių gatvės rekonstravimo projekte numatytą šalinti medžių atkuriamoji vertė nėra įtraukta į Rangovo pasiūlymą, kadangi sprendimas leisti kirsti medžius tik sumokėjus jų atkuriamąją vertę, įsigaliojo 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-4 pakeitus 2008 m. sausio 31 d. LR AM įsakymą Nr. D1-87 „Dėl saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, t. y. po pasiūlymo pateikimo ir rangos sutarties pasirašymo.

Užsakovas 2020-06-16 raštu Nr. AS-2656 sutiko apmokėti medžių atkuriamąją vertę ir nurodė tęsiant projekto „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas” darbus visų likusių kertamų medžių atkuriamąją vertę įforminti parengiant darbų pakeitimą.

Remdamiesi šiuo pritarimu, 2020-11-18 raštu Nr. SDKL-274 paprašėme Užsakovą ir Inžinierių leisti medžių Telšių g. kirtimą vykdyti darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d., kadangi laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. draudžiama medžius kirsti dėl intensyvaus paukščių veisimosi, tačiau atsakymo negavome.

Siekdami neuždelsti sutarties vykdymo ir medžius Telšių g. pašalinti šiems darbams palankiu laikotarpiu, kreipėmės į Plungės rajono savivaldybės administracijos Plungės miesto seniūniją dėl leidimo šalinti saugotinius medžius Telšių g. išdavimo. 2021-01-15 gautas Plungės rajono želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos protokolas Nr. 1LK-8, kuriuo leidžiama šalinti 28 vnt. medžių, sumokant jų atkuriamąją vertę – 6715,50 eurų.

Prašome Užsakovą ir Inžinierių leisti medžių Telšių g. kirtimą vykdyti darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu, kuris prasidėjo 2020 m. gruodžio 15 d. ir baigiasi 2021 m. kovo 15 d., bei pritarti darbų pakeitimo parengimui dėl medžių atkuriamosios vertės padengimo.

PRIDEDAMA: 1. 2021-01-15 protokolas Nr. 1LK-8, 3 lapai;
2. Papildomų darbų sąmata, 1 lapas.

Vakarų regiono direktorius

Artūras Valys



PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
PLUNGĖS RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR
PRIEŽIŪROS KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2021 m. sausio 15 d. Nr. 1 LK-8
Plungė

SVARSTYTA. Vadovaujantis 2020-12-01 Plungės rajono želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos (toliau – Komisija) posėdžio protokolo Nr. LK-308 pirmo darbotvarkės klausimo nutarimu, pakartotinai svarstytas UAB „Plungės Lagūna“ darbų vykdytojo Ernesto Tkačiovo prašymas dėl leidimo pašalinti saugotinus medžius, augančius Plungės miesto Telšių g., kurie numatyti kaip kertami Telšių gatvės, Plungės miesto, rekonstravimo darbo projekte 0415-01 (Toliau – Projektas). Komisija sprendimą dėl saugotinių medžių pašalinimo Telšių gatvėje priėmė vadovaudamasi 2020-12-20 Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės parengta, Plungės miesto Telšių gatvės atkarpos iki sankryžos su Laisvės gatve, želdinių ekspertizės ataskaita.

NUTARTA:

1.1. Vadovaujantis Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87, suvestinė redakcija nuo 2020-10-15) (toliau – Tvarka), nutarta geros būklės, patenkinamos ir nepatenkinamos būklės saugotiniams, didesnio kaip 12 cm skersmens medžiams, neatitinkantiems Tvarkos 5 punkte nurodytų atvejų, skaičiuoti želdinių atkuriamąją vertę.

1.2. Vadovaujantis Tvarkos 5.2. punktu blogos būklės medžius leisti šalinti neatlygintinai.

1.3. Į Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo ar kitokio pašalinimo Leidimą įtraukti visus šio protokolo 1.4. punkte išvardytus saugotinus medžius, nurodant jų nustatytą atkuriamąją vertę.

1.4. Želdinių atkuriamoji vertė skaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 patvirtintais įkainiais (2020-04-03 redakcija) (toliau – Įkainiai).

Vadovaujantis Įkainių 5.3. punktu, miestuose ir miesteliuose augantiems medžiams, medžių atkuriamosios vertės įkainiai didinami du kartus: II grupė (liepa) – 12 eurų, III grupė (klevas, kaštonas, skroblas) – 18 eurų už kiekvieną kamieno skersmens centimetrą 1 m kamieno aukštyje. Vadovaujantis Įkainių 13 punktu, želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, atsižvelgiant į želdinių būklę mažinami: patenkinamos būklės želdiniams – 25 proc.; nepatenkinamos – 50 proc.; blogos – 100 proc.

Mažalapės liepos geros ir labai geros būklės (vertė nemažinama):

12 cm skersmens – 1 vnt. – 144 eurų.

13 cm skersmens – 2 vnt. - 312 eurų.

13,5 cm skersmens – 1 vnt. - 162 eurų.

14 cm skersmens – 4 vnt. - 672 eurų.

17 cm skersmens – 1 vnt. - 204 eurų.

Mažalapės liepos nepatenkinamos būklės (vertė mažinama 50 proc.):

29 cm skersmens – 1 vnt. - 174 eurų.

31 cm skersmens – 1 vnt. - 186 eurų.

32 cm skersmens – 1 vnt. - 192 eurų.

33 cm skersmens – 2 vnt. - 396 eurų.

34 cm skersmens – 1 vnt. - 204 eurų.

37 cm skersmens – 1 vnt. - 222 eurų.

39 cm skersmens – 1 vnt. - 234 eurų.

43 cm skersmens – 1 vnt. - 258 eurų.

44 cm skersmens – 1 vnt. - 264 eurų.

Mažalapės liepos patenkinamos būklės (vertė mažinama 25 proc.):

30 cm skersmens – 1 vnt. - 270 eurų.

37 cm skersmens – 1 vnt. - 333 eurų.

38 cm skersmens – 1 vnt. - 342 eurų.

Mažalapės liepos blogos būklės (vertė neskaičiuojama):

36 cm skersmens – 1 vnt. – 0

Paprastasis klevas blogos būklės (vertė neskaičiuojama):

37 cm skersmens – 1 vnt. - 0

Paprastasis skroblas nepatenkinamos būklės (vertė mažinama 50 proc.):

27 cm skersmens – 1 vnt. - 243 eurų.

Paprastasis kaštonas patenkinamos būklės (vertė mažinama 25 proc.):

41 cm skersmens – 1 vnt. – 553,50 eurų.

Paprastasis klevas patenkinamos būklės (vertė mažinama 25 proc.):

41 cm skersmens -1 vnt. - 553,50 eurų.

59 cm skersmens -1 vnt. 796,50 eurų.

1.5. Leisti pašalinti 1.4. protokolo punkte išvardytus iš viso 28 vnt. saugotinus medžius, augančius Telšių gatvėje, tik prieš tai sumokėjus šių želdinių bendrą atkuriamąją vertę – 6715,50 eurų.

1.6. Leidimas šalinti saugotinus medžius, kuriems nustatyta želdinių atkuriamoji vertė, bus išduotas tik, kai bus pravestos lėšos už želdinių atkuriamąją vertę į pajamų surenkamąją sąskaitą LT 454010043000010043, esančią Luminor Bank, AB ir pateiktas mokėjimo išrašas.

1.7. Neleisti šalinti 69 cm skersmens patenkinamos būklės paprastojo ąžuolo (Nr. 9). Gatvės rekonstrukcijos darbų metu taikyti šaknyno apsaugos priemonės.

1.8. ąžuolui (69 cm skersmens) taikyti arboristines priemones - lajos priežiūros, lajos redukcinis genėjimas, biostimuliatorių ir mikrobiologinių preparatų įterpimas į dirvožemį. Atsakinga Plungės miesto seniūnija.

1.9. Vadovaujantis Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 521 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miško paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“ priedo 10 punktu, mažesnio nei 12 cm skersmens medžiai, matuojant 1,3 m aukštyje nepriskiriami saugotiniams. Nesaugotinas liepas (10; 11 cm skersmens) galima šalinti neatlygintinai ir šalinimui leidimas nėra reikalingas.

1.10. Vadovaujantis Tvarkos 21 punktu draudžiama medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d.

1.11. Apie priimtą komisijos sprendimą UAB „Plungės Lagūna“ darbų vykdytoją Ernestą Tkačiovą informuoti raštu. Darbus atlikti savo jėgomis ir prisiimant atsakomybę už galimas pasekmes.

1.12. Papildomai informuoti visuomenę apie Projekto vykdymo metu šalinamus saugotinus

želdinius. Atsakingas Vietos ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Modestas Budrys.

Komisijos pirmininkė

Roberta Jakumienė

Komisijos sekretorius

Sonata Serapinienė

Komisijos nariai:

Kristina Petrulevičienė

Laura Baumilė

Kopija tikra



Specialistė Sonata Serapinienė

2021 m. sausio 15 d.

SUDERINTA: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M.

MĖN.

D.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M.

MĖN.

D.

Vykdomasis direktorius
Povilas Batavičius

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje**Statinys 32 Telšių gatvės kelio (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91****Žiniaraštis 1 I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91. Papildomi darbai**

Suma žiniaraščiui

8 125,76 EUR

				Suma žiniaraštyje		8 125,76 EUR	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Paruošiamieji darbai							
1		Medžių atkuriamoji vertė (28 vnt; Protokolas 2021 01 15 Nr. 1LK-8)	kompl.	1,0	6715,5	6 715,50	
		Skyriuje 1				6 715,50	
		žiniaraštyje 1				6 715,50	
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1 410,26	
		Iš viso žiniaraštyje 1				8 125,76	

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė



Plungės rajono savivaldybės administracija
Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas
Modestas Budrys
El. p. modestas.budrys@plunge.lt

2021-01-20 Nr. ORC-008

AB „Eurovia Lietuva“
Vakarų regiono direktoriui
Artūriui Valiui
El. p. eurovia@eurovia.lt

Objektas: „Plungės miesto Telšių, Laisvės, Rietavo ir Minijos gatvių atkarpų techninių parametrų gerinimas ir eismo saugos priemonių diegimas“ darbai.

2019-05-14 Sutartis Nr. CPO123844

DĖL MEDŽIŲ TELŠIŲ GATVĖJE ŠALINIMO

Vadovaujantis 2019-04-03 rangos sutarties Nr. BT6-01-174 13.3 punktu „Pakeitimų tvarka“, siūlau Užsakovui pritarti Rangovo 2020 m. sausio 20 d. rašte Nr. AG-371/SDKL-18, medžių Telšių gatvėje kirtimui, darbus vykdant darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu, bei darbų pakeitimo parengimui dėl medžių atkuriamosios vertės padengimo. Prieš pradėdant darbus Rangovas pateikia prašymą dėl darbų sustabdymo žiemos šaltojo periodo datos nukėlimo.

Bendrosios statinio statybos techninės
priežiūros vadovas/FIDIC Inžinierius

Steponas Varkalys

Originalas nebus siunčiamas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „OR Consulting“ T P vadovas Steponas Varkalys 302527068, Kalvarijų g. 300, LT-08318 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL MEDŽIŲ TELŠIŲ GATVĖJE ŠALINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-01-26 Nr. PL21-G-74
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Steponas Varkalys, TP vadovas, UAB „OR Consulting“
Sertifikatas išduotas	STEPONAS,VARKALYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-26 09:39:23 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-08 08:48:24 – 2023-06-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Plungės Lagūna, UAB, j.k.169901489 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:14:37 iki 2021-12-26 14:14:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.5-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-01-26 13:08:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-01-26 13:08:15 Dokumentų valdymo sistema Avilys

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA



AB „EUROVIA LIETUVA“

Liepkalnio g. 85

02120 Vilnius

El. p. eurovia@eurovia.lt

2021-01-25

Nr.

AG-371/SDKL-

I 2020-01-20

Nr.

18

AB „Plungės lagūna“

Plungės g 28

90317 Rietavas

El. paštas info@plungeslaguna.lt

UAB „OR consulting“ FIDIC inžinieriui

Steponui Varkaliui

El. p. varkalyssteponas@gmail.com

DĖL MEDŽIŲ TELŠIŲ GATVĖJE ŠALINIMO

Plungės rajono savivaldybės administracija atsakydama į 2020 m. sausio 20 d. raštą Nr. AG-371/SDKL-18, pritaria medžių Telšių gatvėje kirtimui, darbus vykdant darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu, bei darbų pakeitimo parengimui dėl medžių atkūrimosios vertės padengimo.

Administracijos direktorius

Mindaugas Kaunas

Originalas nebus siunčiamas

Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas Modestas Budrys,
tel. (8 448) 73 141, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 188714469, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl medžių Telšių g. šalinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-01-25 Nr. AS-351
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-01-25 Nr. PL21-G-70
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Kaunas, direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS,KAUNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-25 15:36:31 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-01-25 15:36:59 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-10 10:45:05 – 2024-06-08 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Judita Kaveckienė, specialistas, Protokolo skyrius
Sertifikatas išduotas	JUDITA,KAVECKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-25 15:43:12 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-01-25 15:43:39 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-26 17:42:50 – 2023-06-25 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Gauto dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Plungės Lagūna, UAB, į.k.169901489 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:14:37 iki 2021-12-26 14:14:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210118.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas META-INF/signatures/signatures0.xml#signature_0: Laiko žyma „SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos (naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA ECC, galioja nuo: 2019-08-05 11:01:37)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe Centrum Certyfikacji). META-INF/signatures/signatures1.xml#signature_1: Laiko žyma „SignatureTimeStamp“ sukurta nepatikimos laiko žymų tarnybos (naudotas nepatikimas sertifikatas (subjektas: CenCert QTSP TSA ECC, galioja nuo: 2019-08-05 11:01:37)). Sertifikatas patvirtintas nepatikimu sertifikavimo centro sertifikatu (subjektas: Narodowe Centrum Certyfikacji).
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-01-25 16:01:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys

SUDERINTA: _____ EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2018 M. MĖN. D.

Vykdomasis direktorius
Povilas Batavičius

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė **PLUNGE Darbai Plungėje**

Statinys **32 Telšių gatvės kelio (gavės) konstrukcija. I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91**

Žiniaraštis **1 I darbų etapas Pk0+00 - Pk5+58,91. Papildomi darbai**

Suma žiniaraščiui					8 125,76 EUR	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1		Medžių atkuriamoji vertė (28 vnt; Protokolas 2021 01 15 Nr. 1LK-8)	kompl.	1,0	6715,5	6 715,50
		Skyriuje 1				6 715,50
		žiniaraštyje 1				6 715,50
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1 410,26
		Iš viso žiniaraštyje 1				8 125,76

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė

SUDERINTA: _____ EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M.

MĖN.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M.

MĖN.

D.



LOKALINE ŠAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė PLUNGE Darbai Plungėje

Statiny 41 Laisvės gatvės rekonstravimas

Žiniaraštis Lietaus nuotekų tinklai II etapas (nuo Telšių g. iki Rietavo g. Pk.5+40,61 - Pk.12+47,24). Nevykdomi darbai pagal kadastrinius matavimus

Suma žiniaraščiui 1 396,73 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lietaus nuotekų tinklai II etapas (nuo Telšių g. iki Rietavo g. Pk.5+40,61 - Pk.12+47,24)						
5	N23P-0306	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo 600 mm k9=1.15	vnt.	1,0	1154,32	1 154,32
		Skyriuje 1				1 154,32
		žiniaraštyje 2				1 154,32
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				242,41
		Iš viso žiniaraštyje 2				1 396,73

Projektų valdymo vadovė
Rima Šimkūnaitė