

SUSITARIMAS

DĖL 2020 M. GRUODŽIO 4 D. VIEŠOJO PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES (FIKSUOTOS KAINOS) NR. VPS -275 „PROJEKTO "VILKAVIŠKIO RAJONO KLAUSUČIŲ IR ŠIAUDINIŠKIŲ KADASTRINĖSE VIETOVĖSE DALIES MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS" DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO TERMINO PRATĖSIMO

2022 m. vasario mėn. 14 d. VPS - 5

Vilkaviškis

I. Vitarto projektavimo įmonė (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama įmonės savininko Izidoriaus Vitarto, veikiančio pagal įmonės įstatus,
ir

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau - Klientas), atstovaujama Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vito Gavėno, veikiančio pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus,

toliau Paslaugų teikėjas ir Klientas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis neskelbiamos apklausos būdu atlikto viešojo pirkimo projekto "Vilkaviškio rajono Klausučių ir Šiaudiniškių kadastrinėse vietovėse dalies melioracijos statinių rekonstravimas" darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimo sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2020 m. gruodžio 4 d. sudarė viešojo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį (fiksutos kainos) Nr. VPS-275 „Projekto "Vilkaviškio rajono Klausučių ir Šiaudiniškių kadastrinėse vietovėse dalies melioracijos statinių rekonstravimas" darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas“ (toliau - Sutartis).

B. Sutarties 10.1. punkte buvo numatyta, kad „Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip iki 2022 m. balandžio 1 d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Pagal Rangos darbų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. VPS-162 pasirašytą 2020 m. rugpjūčio mėn. 5 d., sutarties 10.1 punktą, Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, jei Rangovas, darbų atlikimo terminui nepasibaigus, Užsakovui ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikia prašymą bei priežastis pagrindžiančius dokumentus, patvirtinančius, kad darbai negali (negalės) būti atlikti iki 2022 m. kovo 1 d., dėl nuo Rangovo valios nepriklausančių aplinkybių, tačiau darbų atlikimo trukmė negali būti ilgesnė kaip iki 2022 m. gruodžio 1 d. Pratęsus Rangos darbų pirkimo-pardavimo sutarties darbų atlikimo terminus, pratęsiama paslaugų-pirkimo pardavimo sutartis, tačiau paslaugų atlikimo trukmė negali būti ilgesnė kaip iki 2022 m. gruodžio 1 d.“

Sutarties 1.2. punkte buvo numatyta, kad „Paslaugos įsigalioja nuo rekonstravimo darbų pradžios iki kol statiniai bus pripažinti tinkamais naudoti, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. kovo 1 d. Paslaugos bus teikiamos darbų vykdymo metu: paslaugos turi būti pradėtos po sutarties dėl techninės priežiūros paslaugų teikimo įsigaliojimo bei melioracijos statinių rekonstravimo darbų pradžios.“

Sutarties 4.2. punkte buvo numatyta, kad „Klientas už atliktas paslaugas apmoka Paslaugų teikėjui dalimis, atliekant 3 (tris) mokėjimus:

- pirmasis mokėjimas – melioracijos statinių rekonstravimas (I dalis);

- antrasis mokėjimas – melioracijos statinių rekonstravimas (II dalis);
- trečiasis mokėjimas – melioracijos statinių rekonstravimas (III dalis).

Apmokėjimo dokumentus – atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus (F2) ir sąskaitas faktūras – Paslaugų teikėjas turi pateikti ne vėliau kaip:

- pirmajam mokėjimui – iki 2021-06-20;
- antrajam mokėjimui – iki 2021-11-30;
- trečiajam mokėjimui – iki 2022-03-01;

C. Pratęsus Rangos darbų pirkimo-pardavimo sutarties (fiksotos kainos) Nr. VPS-162 „Projekto „Vilkaviškio rajono Klausučių ir Šiaudiniškių kadastrinėse vietovėse dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ techninio darbo projekto parengimo paslaugų ir rekonstravimo darbų pirkimas“ Nr. VPS-162 pasirašytos 2020 m. rugpjūčio mėn. 5 d. darbų atlikimo terminus (2022 m. vasario 9 d. susitarimas VPS-2), pratęsimi paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties (fiksotos kainos) 2020 m. gruodžio 4 d. Nr. VPS-275 „Projekto „Vilkaviškio rajono Klausučių ir Šiaudiniškių kadastrinėse vietovėse dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas“ atlikimo terminai.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES TERMINŲ PRATĖSIMAS

1.1. Vadovaujantis Sutarties 10.1. punktu, pratęsti Rangovo įsipareigojimų įvykdymo terminą:

Sutarties 10.1. punkte – Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip iki 2022 m. birželio 10 d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Pagal Rangos darbų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. VPS-162 pasirašytą 2020 m. rugpjūčio mėn. 5 d., sutarties 10.1 punktą, Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, jei Rangovas, darbų atlikimo terminui nepasibaigus, Užsakovui ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikia prašymą bei priežastis pagrindžiančius dokumentus, patvirtinančius, kad darbai negali (negalės) būti atlikti iki 2022 m. balandžio 15 d., dėl nuo Rangovo valios nepriklausančių aplinkybių, tačiau darbų atlikimo trukmė negali būti ilgesnė kaip iki 2022 m. gruodžio 1 d. Pratęsus Rangos darbų pirkimo-pardavimo sutarties darbų atlikimo terminus, pratęsiama paslaugų-pirkimo pardavimo sutartis, tačiau paslaugų atlikimo trukmė negali būti ilgesnė kaip iki 2022 m. gruodžio 1 d.

Sutarties 1.2. punkte – Paslaugos įsigalioja nuo rekonstravimo darbų pradžios iki kol statiniai bus pripažinti tinkamai naudoti, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 15 d. Paslaugos bus teikiamos darbų vykdymo metu: paslaugos turi būti pradėtos po sutarties dėl techninės priežiūros paslaugų teikimo įsigaliojimo bei melioracijos statinių rekonstravimo darbų pradžios.

Sutarties 4.2. punkte - Klientas už atliktas paslaugas apmoka Paslaugų teikėjui dalimis, atliekant 3 (tris) mokėjimus:

- pirmasis mokėjimas – melioracijos statinių rekonstravimas (I dalis);
- antrasis mokėjimas – melioracijos statinių rekonstravimas (II dalis);
- trečiasis mokėjimas – melioracijos statinių rekonstravimas (III dalis).

Apmokėjimo dokumentus – atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus (F2) ir sąskaitas faktūras – Paslaugų teikėjas turi pateikti ne vėliau kaip:

- pirmajam mokėjimui – iki 2021-06-20;
- antrajam mokėjimui – iki 2021-11-30;
- trečiajam mokėjimui – iki 2022-04-15.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.



3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

I. Vitarto projektavimo įmonė

V. Krėvės per. 30-5, 50410 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135070034
PVM mokėtojo kodas -
Banko sąskaitos Nr.
LT577300010076990743
Bankas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. 8 671 32300
El. p. ivitartas@gmail.com

Įmonės savininkas
Izidorius Vitartas

(parašas)

(data)

A.V.



KLIENTAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis
Juridinio asmens kodas 188774441
PVM mokėtojo kodas -
Banko sąskaitos Nr.
LT954010040100432278
Bankas Luminor Bank AS, Lietuvos sk.,
Banko kodas 40100
Tel. 8 342 60 194
El. p. lina.inkratiene@vilkaviskis.lt

Administracijos direktorius
Vitas Gavėnas

(parašas)

(data)

A.V.

