

**SUSITARIMAS
DĖL PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO165055 PAKEITIMO**

Vilnius

2021 m. gruodžio d. Nr.

RANGOVAS

Pavadinimas	UAB „Milsta“
Buveinės adresas	Statybininkų g. 4B, LT-74111, Jurbarkas, Kauno apskr.
Juridinio asmens kodas	302301329
Banko sąskaita	
Atstovas	
Atstovavimo pagrindas	
Telefonas	
El. pašto adresas	

UŽSAKOVAS

Pavadinimas	Viešoji įstaiga „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	Panerių g. 20, 03105 Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Atstovas	
Atstovavimo pagrindas	
Telefonas	
El. pašto adresas	

toliau kartu vadinasi Šalimis, o atskirai Šalimi,

Atsižvelgdami į Rangovo 2021-12-15 raštą „Dėl atnaujinto kalendorinio darbų grafiko ir darbų atlikimo termino pratęsimo“ ir į tai, kad daugiabučio namo, **adresu Krokuvos g. 1, Vilnius** atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pagrindinės sutarties Nr. **CPO165055** vykdymo metu atsirado nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai: užtruks derinimas su daugiabučio namo, Krokuvos g. 1, Vilniuje butų ir kitų patalpų savininkais dėl leidimo vykdyti darbus jų butuose/patalpose, taip pat iki šios dienos nėra nuimta apsauginė žaliuzė, esanti prie siuvyklos patalpų įėjimo, todėl toje vietoje nebuvo negalima vykdyti cokolio šiltinimo darbų, o šiuo metu jų negalima vykdyti dėl nepalankių gamtinių oro sąlygų (drėgmės ir šalčio), kadangi darbai susiję su drėgnais procesais, dėl netinkamų gamtinių oro sąlygų taip pat negalima vykdyti ir gerbūvio atstatymo darbų, todėl nėra galimybės užbaigti darbų statybos rangos darbų pagrindinėje sutartyje Nr. CPO165055 nustatytais terminais;

Vadovaudamiesi 2021-03-29 tarp Užsakovo ir Rangovo pasirašytos daugiabučio namo adresu **Krokuvos g. 1, Vilnius** atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pagrindinės sutarties Nr. **CPO165055** (toliau – Sutartis) 4.2 punktu, kuriame nustatyta, kad darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas esant ne nuo Rangovo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 4.1. punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki **2022-04-30 dienos**.
2. Darbai vykdomi pagal Darbų vykdymo grafiką, kurį Rangovas įsipareigoja pateikti per 5 darbo dienas po šio Susitarimo pasirašymo dienos, ir kuris bus neatsiejama šio Susitarimo ir Sutarties dalis.
3. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimtų) kalendorinės dienos po Susitarimo 1 punkte numatyto termino.
4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui.

5. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Susitarimo 3 punkte numatytą užtikrinimą.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas:

Rangovas: