

SUSITARIMAS DĖL 2021-08-26 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/511364 PAKEITIMO

2021-11-26, Nr. K-746
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama Investicijų valdymo departamento direktoriaus

"Žilinskis ir Co", UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, Lietuvos Respublika, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2021-08-26 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/511364 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti 10 kV OL L-300 iš Pabradės TP rekonstravimo Panevėžio reg., Švenčionių raj. darbus (2021-ESO-672) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Vykdamas darbus paaiškėjo, kad negalima vykdyti kasimo darbų atviru būdu, nes vietovėje yra status šlaitas ir smėlingas gruntas, todėl gręžimo darbus reikalinga atlikti uždaru būdu (toliau – Papildomi darbai);
- 2021-11-12 gautas Rangovo raštas Nr. 14-070/1280, kuriuo jis informavo Užsakovą apie atsiradusį Papildomų darbų poreikį ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomai darbų įsigyjama už 4 578,54 Eur (keturis tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus, 54 ct) be PVM, kas sudaro 1,56 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 1,56 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d. 2 p.,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. 2 p. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 4 578,54 Eur (keturiais tūkstančiais penkais šimtais septyniasdešimt aštuoniais eurai, 54 ct) be PVM (5 540,03 Eur (penkais tūkstančiais penkais šimtais keturiasdešimčia eurai, 03 ct)), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – 360 931,55 EUR (trys šimtai šešiasdešimt tūkstančių devyni šimtai trisdešimt vienas euras, 55 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 298 290,54 EUR (du šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt eurai, 54 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 62 641,01 EUR (šešiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt vienas euras, 01 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas ir sąmata.