

SUSITARIMAS DĖL 2021-09-23 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/511550 PAKEITIMO

2021-11-26, Nr. K-752
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, , registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, ir

"Žilinskis ir Co", UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, , registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, Lietuvos Respublika, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2021-09-23 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/511550 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti 10kV OL L-500 iš Švenčionių TP rekonstravimo Švenčionių r., Švenčionių sav. darbus (2021-ESO-833) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Vykdam darbus paaiškėjo, kad negalima vykdyti kasimo darbų atviru būdu, nes KL trasa numatyta važiuojamojoje dalyje, taip pat tarp atramų 500/99 ir 500/103 negalima vykdyti kasimo darbų atviru būdu, nes KL numatyta pelkėtoje vietovėje ir negalima techniškai pakloti KL, nes tranšėja pilna vandens, todėl reikalingi papildomi KL montavimo darbai (toliau – Papildomi darbai);
- 2021-11-22 gautas Rangovo raštas Nr. 14-075/1293, kuriuo jis informavo Užsakovą apie atsiradusį Papildomų darbų poreikį ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomai darbų įsigyjama už 36958,98 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai ir 98 ct) be PVM, kas sudaro 8 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 8 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d. 2 p.,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. 2 p. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 36958,98 Eur (trisdešimt šešiais tūkstančiais devyniais šimtais penkiasdešimt aštuoniais eurai ir 98 ct) be PVM (7761,39 Eur (septyniais tūkstančiais septyniais šimtais šešiasdešimt vienu euru, 39 ct)), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **603 838,38 EUR** (šeši šimtai trys tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 38 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **499 039,98 EUR** (keturi šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai trisdešimt devyni eurai, 98 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **104 798,40 EUR** (šeši šimtai trys tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 38 ct)

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas su papildomų ir nevykdomų darbų sąmata.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
"Žilinskis ir Co", UAB