

SUSITARIMAS
DĖL 2021-06-01 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. T1E-66 PAKEITIMO

2022 m. kovo 18 d. Nr. T1E-66-4

Trakų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 301700000, Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Abucevičienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas)

ir

UAB „Altitudė ranga“, juridinio asmens kodas 301700000, Aukštadvario g. 10, LT-21106 Trakai, atstovaujama direktorės Vidos Biekšienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas šiame Susitarime dėl 2021-06-01 Statybos rangos sutarties Nr. T1E-66 pakeitimo (toliau - Susitarimas) kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

ATSIŽVELGDAMOS Į:

Šalių 2021 m. birželio 1 d. Statybos rangos sutarties Nr. T1E-66 dėl „Pėsčiųjų tako Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m. Trakų r. sav. (atkarpa nuo sklypo Birutės g. 8 iki Vilniaus Mažoji g. 2) statybos darbų vykdymo (I etapas)“ (toliau vadinama – Sutartimi) 6.6.12 punktą, kuris numato Sutarties stabdymą ir 2022-03-18 Rangovo raštą Nr. 5 „Dėl technologinės pertraukos ir sutarties darbų atlikimo termino pratęsimo“,

ŠALYS SUSITARIA:

1. Pratęsti technologinę pertrauką ir stabdyti rangos darbus nuo 2022-03-19 iki 2022-04-18 dėl nepalankių oro sąlygų, kurios nėra tinkamos atlikti Sutartyje numatytus darbus, nes nebus užtikrinta darbų atitiktis keliamiems kokybiniais ir technologiniams reikalavimams.
2. Pasibaigus technologinei pertraukai pratęsti rangos darbų vykdymą likusiam laikotarpiui nuo 2022-04-19 iki 2022-06-04.
3. Šis Susitarimas įsigalioja sekančią dieną nuo jo sudarymo dienos.
4. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir lieka galioti.
5. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

Priedai. 2022 m. kovo 18 d. UAB „Altitudė ranga“ raštas, 1 lapas.

UŽSAKOVAS:

Trakų rajono savivaldybės administracija
direktorė Jolanta Abucevičienė

RANGOVAS:

UAB „Altitudė ranga“
direktorė Vidos Biekšienė

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

Trakų rajono savivaldybės administracijai
Vytauto g.33, LT-21105 Trakai
El. p. info@trakurajonas.lt

2022-03-18 Nr. 5

**DĖL TECHNOLOGINĖS PERTRAUKOS IR SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO
TERMINO PRATĖSIMO**

UAB „Altitudė ranga“ (toliau - Rangovas) ir Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau - Užsakovas) 2021 m. gegužės 28 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. T1E-66 (toliau - Sutartis) dėl Pėsčiųjų tako Lukos (Bernardinų) ežero pakrantėje Trakų m., Trakų r. sav. (atkarpa nuo sklypo Birutės g. 8, iki Vilniaus Mažoji g. 2) statybos darbų (toliau - Objektas).

Rangovas 2021-12-13 raštu Nr. 21/12/13-30 „Dėl technologinės pertraukos ir sutarties darbų atlikimo termino pratęsimo“ kreipėsi į Užsakovą ir 2021-12-14 sudarė Susitarimą Nr. T1E-66-3 „Dėl 2021-06-01 statybos rangos sutarties T1E-66 pakeitimo“, kurio 2 p. susitarė, kad „Pasibaigus technologinei pertraukai pratęsti rangos darbų vykdymą likusiam laikotarpiui nuo 2022-03-16 iki 2022-05-04“.

Pranešame, kad vadovaujantis aukščiau minėtu Susitarimu 2022-03-16 mūsų darbuotojai nuvyko į objektą ir pradėjo vykdyti pėsčiųjų tako įrengimo darbus. Atliekant akmens atsijų sluoksnio įrengimo bei pjauto ir skaldyto granito trinkelį klojimo darbus paaiškėjo, kad pėsčiųjų tako pagrindai yra užšalę ir technologiškai šių darbų vykdyti negalima.

Atsižvelgiant į esamą situaciją bei artimiausių savaitių orų prognozes, kaip oro temperatūra nakties metu nukrenta iki -10 C, galima teigti, kad pėsčiųjų tako pagrindai taip greit neatšils.

Todėl šiuo raštu Rangovas prašo Užsakovo parengti papildomą susitarimą dėl Sutartyje numatytų darbų atlikimo termino pratęsimo iki 2022-06-06 dienos. Rangovas statybos darbus planuoja atnaujinti nuo 2022-04-19.

Direktorė

Vida Biekšienė

Z. Matonis, tel. 8 628 55509, el. p. info@trakurajonas.lt