

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2019 M. SAUSIO 9 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. SS-2020-3

2020 m. spalio 15 d. Nr. SS- 2020-939
Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Artūro Pekauskio, veikiančio pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A-381 „Dėl įgaliojimų Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Artūriui Pekauskui suteikimo“ suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Storoma“, atstovaujama direktoriaus Tomo Grigo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

Šalys konstatuoja, kad 2020-01-09 tarp Šalių buvo sudaryta Statybos darbų rangos sutartis Nr. SS-2020-3 (pakeitimas 2020-10-07 Papildomu susitarimu Nr. SS-2020-812; toliau – Sutartis) parengti projekto „Naujosios Akmenės kultūros rūmų aplinkos (viešosios erdvės) sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“ rangos darbų pagal parengtą Techninį projektą Nr. SN-11-089 I etapas, Darbo projektą bei atlikti ir perduoti rangos darbus (toliau – Darbai) už 764 091,53 Eur (septyni šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai devyniasdešimt vienas euras 53 ct) su PVM per 9 (devynis) mėnesius nuo Darbų pradžios.

I. Šalys, vadovaudamosi ir remdamosi:

1.1. Sutarties 1.2 p., pagal kurį Darbų pradžia yra Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data (Statybvietė perduota 2020-01-16).

1.2. Sutarties 3.5 p., nustatančiu, kad Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (pateiktas 2020-01-13).

1.3. Sutarties 3.6 papunkčiu, numatančiu, kad Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik nepažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatų.

1.4. Sutarties 6.1 p., pagal kurį Darbų atlikimo terminas yra 9 (devyni) mėnesiai.

1.5. Sutarties 6.4 ir 6.4.2. p., numatančiais, kad Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas, nurodytas Žiniaraštyje (Veiklų sąraše), gali būti koreguotas ne ilgesniam kaip 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10.1 nuostatomis.

1.6. Sutarties 7.3 p., nustatančiu, kad jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra patęsimas, atitinkamai per 5 (penkias) kalendorines dienas ir Sutartyje numatytomis sąlygomis turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

1.7. Rangovo 2020-10-15 raštu Nr. ST20-14/1 „Dėl Darbų atlikimo termino pratęsimo“.

II. Šalys susitaria:

2.1. Pratęsti Darbų atlikimo terminą 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui.


2.2. Rangovas nedelsiant po šio Susitarimo įsigaliojimo pateikia Užsakovui pakoreguotą Darbų vykdymo grafiką.

2.3. Rangovas per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikia Užsakovui pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties 7.3 p. sąlygas.

III. Baigiamosios nuostatos:

3.1. Šis Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.

3.2. Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievolės.



3.3. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos juridinės galios egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai iš Šalių ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

3.4. Susitarimo priedas, kuris yra neatskiriama jo dalis: Rangovo 2020-10-15 rašto Nr. ST20-14/1 kopija, 2 lapai.

3.5. Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Kodas 188719391

PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja

L. Petravičiaus a. 2,

LT-85132 Naujoji Akmenė

A.s. Nr. LT094010043300010060

Tel. (8 425) 57 133

Faksas (8 425) 56 594


El. p. info@akmene.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Artūras Pekauskas

(parašas)

A.V.



Rangovas

UAB „Storoma“

Kodas 303034637

PVM mokėtojo kodas LT100007629613

Mažeikių g. 17C, LT-87101 Telšiai

A. s. Nr. LT517300010134964938

AB „Swedbank“

Tel. +370 676 24207, +370 604 45901

El. p. sstoroma@gmail.com

Direktorius

Tomas Grigas

(parašas)

A.V.





Akmenės rajono savivaldybės administracija
Statybos skyriaus vyr. specialistui,
Statybos inžinieriui
Alvydui Statkui

2020-10-15 ST20-14/1

Rangos sutartis: Nr. SS-2020-3, data 2020-01-07

Projektas: „Naujosios Akmenės kultūros rūmų aplinkos (viešosios erdvės) sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“

DĖL DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

Rangovas UAB „Storoma“, juridinio asmens kodas 303034637 vykdo su Akmenės rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188719391 (toliau – Užsakovas) 2020-01-07 pasirašytą rangos sutartį Nr. SS-2020-3 (toliau – Sutartis), dėl projekto „Naujosios Akmenės kultūros rūmų aplinkos (viešosios erdvės) sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo.

Rangovui vykdant Sutartyje numatytus darbus pagal pateiktą projektą atsirado papildomų darbų poreikis, taip pat buvo koreguojami projektiniai sprendiniai bei keičiami įrenginiai į efektyvesnius, kuriems naudojamos naujesnės technologijos ir medžiagos.

Rangovas, būdamas suinteresuotas savalaikiu darbų pagal Sutartį įvykdymu, dėjo ir deda visas pastangas, kad darbai būtų kiek įmanoma intensyviau vykdomi. Tačiau, savaime suprantama, kad projektinių sprendinių koregavimams, medžiagų pakeitimams ir nenumatytų darbų atlikimui reikalingi papildomi resursai ir laikas, kurių Rangovas nenumatė ir negalėjo numatyti teikdamas pasiūlymą ir pasirašydamas Sutartį.

Rangovas, vadovaudamasis Sutarties sąlygomis, atkreipia dėmesį, kad Rangovas nėra atsakingas už techninį projektą, jo sprendinių teisingumą. Rangovo pareiga yra tik informuoti Užsakovą apie susidariusią situaciją bei laukti Užsakovo sprendimų priėmimo.

Rangovas, atsižvelgdamas į nepalankią epideminę situaciją šalyje dėl koronaviruso COVID-19 (toliau – COVID 19) bei įvertindamas Lietuvos Respublikos valdžios institucijų bei kitų Europos ir pasaulio valstybių priimamus sprendimus bei taikomas priemones, siekiant užkirsti kelią COVID-19 plitimui, šiuo informuoja Užsakovą, kad susiklosčiusi situacija turi tiesioginės neigiamos įtakos Sutarties vykdymui.

Galimas COVID-19 plitimas ir Lietuvos Respublikos vyriausybės bei kitų valdžios institucijų pritaikytos priemonės ir ribojimai, neišvengiamai sukėlė sunkumų ir trukdžių vykdyti Sutartį, o ypač atliekant veiksmus, kurie yra betarpiškai susiję su žmoniškųjų resursų panaudojimu, t. y. fiziniu darbu, medžiagų gamyba

Uždara akcinė bendrovė „Storoma“
storoma@storoma.lt
www.storoma.lt



Mažeikių g. 17 C, LT-87101 Telšiai
Juridinio asmens kodas 303034637
PVM mokėtojo kodas LT100007629613

„Swedbank“ AB
A/s LT51 7300 0101 3496 4938,
Banko kodas 73000

Kopija tikra

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Bendrojo skyriaus sekretore referente
Dovilė Svežaitė
2020-10-15

ir tiekimu. Medžiagų gamintojai ir tiekėjai dėl susidariusios COVID-19 situacijos nepristatė laiku medžiagų ar įrenginių į objektą, kas turėjo įtakos atliekamų darbų spartai ir savalaikiam įgyvendinimui.


COVID-19 plitimas ir Lietuvos Respublikos vyriausybės pritaikytos priemonės ir ribojimai vertintini kaip nenugalimos jėgos aplinkybės pagal CK 6.212 str. kurios gali neigiamai paveikti Rangovo su Užsakovu sudarytos sutarties vykdymo terminus ir kaštus. Kaip nurodo CK 6.212 str., šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų padarinių atsiradimui, t. y. kad sutartis neįvykdyta dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

Atsižvelgiant į tai, kad aukščiau minėtų aplinkybių Rangovas negalėjo numatyti teikdamas Pasiūlymą konkurse Užsakovui ir pasirašydamas Sutartį bei remiantis aukščiau išdėstytais objektyviais argumentais, vadovaujantis Sutarties 6.4.5 punktu, CK 6.204 str. ir 6.212 str., šiuo informuojame Užsakovą, kad COVID-19 plitimas ir paskelbtas karantinas Lietuvos Respublikoje yra vertintini kaip nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės ir sutartinių įsipareigojimų vykdymas pasikeitus aplinkybėms.

Nepaisant visų kilusių grėsmių, Rangovas atsakingai vertina esamą padėtį valstybėje, operatyviai reaguoja į besikeičiančias aplinkybes bei deda ir dės visas pastangas, kad šalyje paskelbto karantino suvaržymai Sutarties vykdymui turėtų kuo mažesnę įtaką, visos kylančios rizikos būtų maksimaliai suvaldytos, o sutartyje numatyti darbai būtų pabaigti kaip įmanoma greičiau.

Vadovaujantis aukščiau išdėstytu ir Sutarties sąlygomis, punktas Nr.6.4 „Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas <...> tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo“, Rangovas prašo Užsakovą pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2020 m. gruodžio 15 dienos.

UAB „Storoma“ direktorius



Nerijus Balčytis

Uždara akcinė bendrovė „Storoma“
 storoma@storoma.lt
 www.storoma.lt



Mažeikių g. 17 C, LT-87101 Telšiai
 Juridinio asmens kodas 303034637
 PVM mokėtojo kodas LT100007629613

„Swedbank“ AB
 A/s LT51 7300 0101 3496 4938,
 Banko kodas 73000

