



UAB „OR Consulting“
FIDIC inžinieriui

2021-11-12
| 2021-11-12 Nr. ORC-080

UAB „Tiltuva“
Rangovo atstovui

| 2021-11-11 Nr. 21-11/11

Projektas: „Triukšmą slopinančių sienelių Girulių geležinkelio stotyje statybos projektas“

Rangos sutartis: 2020-12-03 „Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje (Girulių geležinkelio stotis)“ rangos sutartis Nr. SUT(LGI)-1183 (toliau – Sutartis)

Užsakovas: AB „LTG Infra“

Rangovas: Jungtinės veiklos sutarties Nr. 2020-04-16 pagrindu veikianti grupė UAB „Tiltuva“, UAB „Maniga“, UAB „Viadukas“, atstovaujama UAB „Tiltuva“

Statinio projekto techninė priežiūra: UAB „OR Consulting“ (toliau – Inžinierius)

DĖL DARBŲ PAKEITIMO NR. 1

Užsakovas, atsakydamas į Rangovo 2021-11-11 raštą Nr. 21-11/11 ir atsižvelgdamas į 2021-11-12 Inžinieriaus raštą Nr. ORC-080 ir informuoja, kad tvirtina Rangovo pateiktą Darbų pakeitimo aktą Nr. 1.

Užsakovas pažymi, kad vadovaujantis Sutarties 13.3 punktu [Pakeitimų tvarka], Užsakovui patvirtinus darbų pakeitimo aktą, pastarasis tampa sudėtine Sutarties dalimi.

Pridedama: Darbų pakeitimo aktas Nr.1 (su priedais).

Projekto vadovė

Užsakovas: AB „LTG Infra“

Rangovas: UAB „Tiltuva“

Sutarties Nr.: SUT(LGI)-1183 (2020-12-03)

Sutarties pavadinimas: „Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Klaipėdos miesto savivaldybėje Girulių geležinkelio stotyje“


DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr. 1
2021-11-11

Komisija sudaryta iš:

Užsakovo atstovės

FIDIC inžinieriaus

Rangovo atstovo



Vadovaudamiesi Darbų kiekių suderinimo aktu Nr.1 (2021-09-09) bei Kainos pasiūlymu Nr. 1 (2021-09-09), nusprendžia, kad:

1. Rangos darbai bus vykdomi pagal parengtą ir patvirtintą Darbo projekto „Triukšmą slopinančių sienelių Girulių geležinkelio stotyje statybos projektas“ *Konstruktinės (statinio konstrukcijos)* dalį. Darbo projekto *Konstruktinės (statinio konstrukcijos)* dalies sprendiniai yra ekspertuoti, tinkami siekiant įgyvendinti TP sprendinius. Skirtumus lėmė tai, kad rengiant Darbo projektą buvo atlikta papildoma geologija, dėl ko buvo būtina peržiūrėti, parinkti ir patikslinti laikančiųjų konstrukcijų sprendinius. Taip pat Techninio projekto darbų kiekių žiniaraštis parengiamas sustambintas pagal STR 1.04.04:2017 punktą Nr. 6.11. Darbo projekto metu darbų kiekių žiniaraštis tikslinamas atlikus detalius inžinerinius skaičiavimus ir detalizavus konstrukcijas, jų mazgus. Darbų kiekių pasikeitimai neprieštarauja Sutarties sąlygų reikalavimams ir neturės neigiamų pasekmių projekto kokybei bei galutiniam rezultatui pasiekti.
2. Rangos darbai bus vykdomi pagal parengtą ir patvirtintą Darbo projekto „Triukšmą slopinančių sienelių Girulių geležinkelio stotyje statybos projektas“ *Vandentiekio ir nuotekų šalinimo* dalį, *Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)* dalį bei *Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis Telia Lietuva, AB tinklų iškelimas* dalį. Skirtumus tarp darbų kiekių žiniaraščių atskirų eilučių lėmė tai, kad Techninio projekto darbų kiekių žiniaraštis parengiamas sustambintas pagal STR 1.04.04:2017 punktą Nr. 6.11. Darbo projekto metu darbų kiekių žiniaraštis tikslinamas atlikus detalius inžinerinius skaičiavimus ir detalizavus konstrukcijas, jų mazgus. Darbų kiekių pasikeitimai neprieštarauja Sutarties sąlygų reikalavimams ir neturės neigiamų pasekmių projekto kokybei bei galutiniam rezultatui pasiekti.
3. Vadovaujantis Darbų kiekių suderinimo aktu Nr.1 ir Kainos pasiūlymu Nr.1 Rangovui reikės papildomai vykdyti darbus, nurodytus Kainos pasiūlymo 1 lentelėje VYKDOMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS ir 2 lentelėje PAPILDOMŲ NEAPMOKAMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS, bei

dalies darbų atsisakyti, nurodytų Kainos pasiūlymo 3 lentelėje NEVYKDOMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS.

4. Vadovaujantis Sutarties Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 12.3, 13.1, 13.2 ir 13.3 nuostatomis bendra su šiuo Pakeitimu susijusi darbų kaina yra didesnė nei numatyta darbų kiekių žiniaraščiuose, todėl numatoma už juos apmokėti Sutartyje numatyta tvarka. Į kainiai nurodyti vykdomų/nevykdomų darbų kiekių žiniaraščiuose atitinka Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.2 punkto reikalavimus ir yra nustatyti vadovaujantis a), c) bei d) papunkčių nuostatomis.
5. Dėl Darbų pakeitimo Nr. 1 keisis darbų atlikimo Baigimo laikas, kuris pratęsiamas 142 kalendorines dienas iki 2021-02-17.

Darbų pakeitimo Nr. 1 vertė – 330 830,72 Eur be PVM (papildomas apmokėjimas).

Priedama:

Priedas Nr. 1 - Darbų kiekių suderinimo aktas Nr.1;

Priedas Nr. 2 – Kainos pasiūlymas Nr.1;

Priedas Nr. 3 – Darbo projekto *Konstruacinės (statinio konstrukcijos) dalies* sąnaudų kiekių žiniaraščiu;

Priedas Nr. 4 – Darbo projekto *Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies* sąnaudų kiekių žiniaraštis;

Priedas Nr. 5 – Darbo projekto *Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies* sąnaudų kiekių žiniaraštis;

Priedas Nr. 6 – Darbo projekto *Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis Telia Lietuva, AB tinklų iškėlimas dalies* sąnaudų kiekių žiniaraštis;

Priedas Nr. 7 – Pasiūlymas dėl pakeitimo Nr.1;

Priedas Nr. 8 – UAB „OR Consulting“ 2021-10-01 raštas Nr. ORC-070;

Priedas Nr. 9 – AB „LTG Infra“ 2021-11-08 raštas Nr. SD(LGI)-4930 su priedais;


Priedas Nr. 10 – UAB „OR Consulting“ 2021-11-10 *Pakeitimų nurodymas Nr. 1.*

Komisija:

Užsakovo atstovė

FIDIC inžinierius

Rangovo atstovas



AB „LTG Infra“
Projektų valdymas
Projekto vadovei

Projektas: „Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Klaipėdos miesto savivaldybėje Girulių geležinkelio stotyje statybos rangos darbų techninės priežiūros paslaugos“
2020-12-03 Sutartis Nr. SUT(LGI)-1184

DĖL DARBŲ PAKEITIMO AKTO NR. 1

FIDIC inžinierius, vadovaudamasis Darbų pakeitimų atlikimo ir įforminimo taisyklių 20 punktu, Sutarties 13 skyriaus *[Pakeitimai ir pataisymai]* nuostatomis ir Rangovo 2021-11-11 raštu Nr. 21-11/11, pateiktą Darbų pakeitimo aktą Nr.1 tvirtinimui, teikia FIDIC inžinieriaus patvirtintą Darbų pakeitimo aktą Nr. 1 su priedais

FIDIC inžinierius