

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. ____
PRIE 2021-03-16 RANGOS SUTARTIES NR. 3-R

Žvejybos infrastruktūros plėtros Šventosios valstybiniame jūrų uoste, Prieplaukos g. 26,
Palangoje, rangos darbai

2022 m. _____ d.
Palanga

Palangos miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 125196077, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos Violetos Staskonienės, veikiančios pagal Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-02-23 įgaliojimą Nr. J2-19 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Plungės lagūna“, juridinio asmens kodas 169901489, registracijos adresas Plungės g. 28, LT-90317 Rietavas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama vykdomojo direktoriaus Povilo Batavičiaus, veikiančio pagal 2021-12-23 generalinio direktoriaus įgaliojimą Nr. PL21-I-G-23 (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

Atsižvelgiant į tai, kad:

- tarp Šalių nėra ginčo, jog pagal 2021-03-16 rangos sutarties Nr. 3-R (toliau – Sutartis) 4.9 p. Darbų kaina turi būti perskaičiuojama;
- tarp Šalių išsiskyrė pozicija dėl Darbų kainos perskaičiavimui taikytino indekso (pagal Rangovo 2022-04-20 prašymą Darbų kaina turi būti perskaičiuojama taikant gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų kainos indeksą, tuo tarpu pagal Užsakovo poziciją Darbų kaina turi būti perskaičiuojama taikant statybos sąnaudų kainos indeksus pagal statinių tipus). Atitinkamai skirtumas tarp Šalių taikytinų indeksų yra 101 168,08 Eur suma (toliau – Skirtumas);
- Šalys, vykdydamos bendradarbiavimo pareigą ir siekdamos tęsti Darbų ir sutartinių įsipareigojimų vykdymą, bei turėdamos tikslą sėkmingai įvykdyti Sutartį ir užbaigti projektą,

vadovaudamosi Sutarties 4.9 punktu, UAB „Plungės lagūna“ 2022-04-20 prašymu „Dėl patikslinto sutarties kainos perskaičiavimo pateikimo“ (toliau – Prašymas) ir atsižvelgdamos į Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-19 įsakymu Nr. A1-576 sudarytos darbo grupės įforminto 2022-04-25 posėdžio protokolo Nr. 1 dalį (toliau – Protokolas) dėl UAB „Plungės lagūna“ statybos sąnaudų kainų indeksavimo, sudaro šį papildomą susitarimą, kuriuo susitaria dėl perskaičiuotos Darbų kainos dalies, dėl kurios ginčo nėra (toliau – Susitarimas):

1. Pagal Sutartį 2022-04-01 neatlikta darbų už 2 430 723,13 Eur be PVM.
2. Faktiškai neatliktų darbų kaina po indeksavimo (t.y. taikant tiek Rangovo Prašyme nurodytą indeksą, tiek Užsakovo Protokole nurodytus indeksus), dėl kurios ginčo nėra – 2 736 458,10 Eur be PVM.
3. Rangovas pasilieka teisę ginti savo teises į Skirtumą visomis teisės aktuose įtvirtintomis priemonėmis.
4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai, ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

6. Susitarimo priedai:

6.1. UAB „Plungės lagūna“ 2022-04-20 prašymas „Dėl patikslinto sutarties kainos perskaičiavimo pateikimo“;

6.2. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-19 įsakymu Nr. A1-576 sudarytos darbo grupės įformintas 2022-04-25 posėdžio protokolas Nr. 1.

UŽSAKOVAS

Palangos miesto savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 125196077

Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga

Tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217

AB Šiaulių bankas Palangos filialas

Banko kodas 71806

A. s. LT28 7180 6000 0313 0135

Direktoriaus pavaduotoja

Violeta Staskonienė

RANGOVAS

UAB „Plungės lagūna“

Įmonės kodas 169901489

Plungės g. 28, LT-90317 Rietavas

Tel. (8-448) 68647, faks. (8 448) 68203

AB Swedbank

Banko kodas 73000

A. s. LT25 7300 0100 0256 2637

Vykdomasis direktorius

Povilas Batavičius



Palangos miesto savivaldybės administracijai
Siunčiama el. p. administracija@palanga.lt

2022-04-20 Nr. PL22-S-

Originalas siunčiamas nebus

DĖL PATIKSLINTO SUTARTIES KAINOS PERSKAIČIAVIMO PATEIKIMO

Sutartis: 2021-03-16 Nr. 3-R „Žvejybos infrastruktūros plėtros Šventosios valstybiniame jūrų uoste, Prieplaukos g. 26, Palangoje, rangos darbus“

Rangovas UAB „Plungės lagūna“, atsižvelgdamas į Užsakovo pastabas ir sutarties 4.9 reikalavimus, teikia patikslintą sutarties Nr. 3-R kainos perskaičiavimą.

PRIDEDAMA: sutarties kainos perskaičiavimas, 1 lapas.

Vykdomasis direktorius

Povilas Batavičius

M. Petkus, tel. 8-448-22243

Plungės g. 28, 90317 Rietavas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas: 169901489
PVM mokėtojo kodas: LT699014811
Tel. + 370 448 68647, faks. +370 448 68203



Luminor Bank, AB
Banko kodas 40100
A/s: LT794010043000020392
info@plungeslaguna.lt
www.plungeslaguna.lt

**Žvejybos infrastruktūros plėtros Šventosios valstybiniame jūrų uoste, Prieplaukos g. 26, Palangoje, rangos darbų
Sutarties kainos perskaičiavimas**

Pagrindinės sutarties neužaktuotų darbų likutis 2022 03 31	2 393 514,21	Eur be PVM
Papildomų darbų (aktas Nr.1)neužaktuotų darbų likutis 2022 03 31	37 208,92	Eur be PVM
Viso	2 430 723,13	Eur be PVM

Gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų kainos
indeksas (<https://osp.stat.gov.lt/>):

	Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100) -	
	2021M02	2022M02
Gyvenamieji pastatai, iš viso	118,5454	138,3934
Administraciniai pastatai	117,5085	138,3133

Kainos pokytis: $138,3934/118,5454 = \mathbf{1,1674}$

Suma po indeksavimo: $2\,430\,723,13 * 1,1674 = 2\,837\,626,18$ Eur be PVM

Skirtumas po indeksavimo: 406 903,05 Eur be PVM

Vyr. ekonomistas
Marius Petkus



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Plungės lagūna" 169901489, Plungės g. 28, 90317 Rietavas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PATIKSLINTO SUTARTIES KAINOS PERSKAIČIAVIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-20 Nr. PL22-S-230
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Povilas Batavičius, Vykdomasis direktorius
Sertifikatas išduotas	POVILAS,BATAVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-20 16:36:41 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-09 09:58:15 – 2023-06-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Plungės Lagūna, UAB, į.k. 169901489 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:46 iki 2024-12-19 12:35:46
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.31.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-04-20 16:38:59)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-04-20 16:38:59 Dokumentų valdymo sistema Avilys



PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO GRUPĖS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022 m. balandžio 25 d. Nr. 1

Palanga

Posėdis įvyko 2022 m. balandžio 25 d.

Posėdžio pradžia 9.00 val., pabaiga 9.45 val.

Posėdžio pirmininkas – Aušra Kedienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja.

Posėdžio sekretorė – Gražina Gudelevičienė, Palangos miesto savivaldybės Buhalterijos vedėjo pavaduotoja.

Posėdyje dalyvavo: Kostas Jakubauskas, Ūkio ir turto skyriaus vedėjas, Vytautas Korsakas, Juridinio ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Posėdyje nedalyvavo Žydrūnas Žvirblis, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl UAB „Plungės lagūna“ statybos sąnaudų kainų indeksavimo.
- 2.
- 3.

1. **SVARSTYTA.** Dėl UAB „Plungės lagūna“ statybos sąnaudų kainų indeksavimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.

Palangos miesto savivaldybės administracija su UAB „Plungės lagūna“ 2021-03-16 sudarė Žvejybos infrastruktūros plėtros Šventosios valstybiniame jūrų uoste, Prieplaukos g. 26, Palangoje, rangos darbų sutartį Nr. 3-R. 2021-12-27 sudarytas papildomas susitarimas Nr. 21-R, kuriame numatyti papildomi ir nevykdomi darbai.

2022-04-20 raštu Nr. PL22-S UAB „Plungės lagūna“ kreipėsi į Palangos miesto savivaldybės administraciją dėl sutarties kainos perskaičiavimo.

Sutarties 4.9 p. numatyta, kad pirmus metus po Sutarties įsigaliojimo Sutarties kaina neperskaičiuojama. Praėjus 12 mėnesių, sekančio kalendorinio mėnesio pirmą dieną likusių darbų kaina perskaičiuojama taikant Statistikos departamento statybos sąnaudų indeksus pagal statinių tipus. Kainos indeksuojamos tik tuo atveju, jei per praėjus 12 mėn. gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų kainų pokytis didesnis kaip 10 proc. Kaina perskaičiuojama pagal tai kiek bus pakitęs paskutinis paskelbtas einamųjų metų statybos sąnaudų kainos indeksas lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu.

Pirmųjų metų terminas, kada sutarties kaina neperskaičiuojama – 2021-03-16 – 2022-03-16. Atsižvelgiant į sutarties 4.9 p. nuostatas indeksavimą galima pradėti taikyti nuo 2022-04-01.

Pagal Statistikos departamento duomenis 2022 m. 02 mėn. lyginant su 2021 m. 02 m. gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų kainų pokytis yra daugiau kaip 16 proc. Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas likusiems neatliktiems darbams taikyti indeksavimą.

Bendrovė 2022-04-20 raštu Nr. PL22-S- pateikė savo indeksavimą, kuriame pritaikė gyvenamųjų pastatų indeksą. Tai neatitinka sutarties 4.9 p., kuriame nurodyta, kad indeksai taikomi pagal statinių tipus („<...> likusių Darbų kaina perskaičiuojama taikant Statistikos departamento <...> pagal statinių tipus paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus <...>“). Pagal sutartyje nurodytas veiklas bendrovė atlieka negyvenamojo pastato (angaro, veiklos Nr. 1, 20-22) bei inžinerinių statinių (slipo, gervės, krantinės, gatvės bei kitų inžinerinių statinių ir tinklų, veiklos Nr.

2-17, 19, 27-33) statybos bei įrengimo darbus, todėl kainos perskaičiavimui turi būti taikomi atitinkamai negyvenamųjų pastatų ir inžinerinių statinių indeksai. Veikloms, kurios apima abiejų statinių tipų statybos darbus, turėtų būti taikomas proporcingumo principas, t. y. pagal tai, kokią dalį statybos darbuose užima angaro statyba ir kokią dalį kitų statinių ir įrengimų statyba. Šis principas taikomas tik I skyriuje „Žvejybos infrastruktūros plėtros Šventosios valstybiniame jūrų uoste darbai“ nurodytiems statybos ir įrengimo darbams, kadangi II skyrius „Prieplaukos gatvės rekonstravimo darbai“ apima tik inžinerinius statinius.

Pagal sutartį ir papildomą susitarimą visų statybos ir įrengimo darbų (I skyriaus veiklos Nr. 1-17) suma be PVM – 2389141,52 eurais, tame tarpe angaro – 623948,42 (26,1160092349%), kitų statinių ir įrenginių – 1765193,10 eurų (73,883990765%). Šios proporcijos taikomos indeksuojant I skyriaus veiklų Nr. 18, 23, 24 ir 26 kainas.

Pagal Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialisto A.R. paaiškinimą informacinis stendas (I skyriaus veiklos Nr. 25) yra įrengtas 2021 metais, tačiau jis nėra įtrauktas į atliktų darbų aktus. Atsižvelgiant į tai šio darbo kaina neindeksuojama.

Pagal Oficialiosios statistikos portalo duomenis paskutinis skelbtas statybos sąnaudų kainos indeksas yra 2022-02, todėl jis lyginamas su 2021-02 kainų indeksu.

Negyvenamųjų pastatų indeksas – 1,19719640574 (2022-02 – 138,2441, 2021-02 – 115,4732; 138,2441/115,4732).

Inžinerinių statinių indeksas – 1,10277775311 (2022-02 – 124,1827, 2021-02 – 112,6090; 1241827/112,6090).

Indeksavimo lentelė pridedama. Atlikus indeksavimą likusių neatliktų darbų kaina padidėja nuo 2430723,13 eurų (be PVM) iki 2736458,10 eurų (be PVM), skirtumas 305734,97 eurais.

Komisijos pirmininkas pasiūlė balsuoti už likusių neatliktų darbų pagal 2021-03-16 sutartį Nr. 3-R ir 2021-12-27 papildomą susitarimą Nr. 21-R indeksavimą.

BALSAVO: už – 4 (vienbalsiai).

NUSPRĘSTA:

1. Rekomenduoti Palangos miesto savivaldybės administracijai indeksuoti UAB „Plungės lagūna“ likusių neatliktų darbų statybos kainas pagal prie šio protokolo pridedamą lentelę.

2. Informaciją apie indeksavimo rezultatus pateikti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui ir Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui.

Komisijos pirmininkė

Aušra Kedienė

Komisijos sekretorė

Grażina Gudelevičienė

UAB "Plungės lagūna" likusių neatliktų darbų indeksavimas

Veiklos Nr. pagal sutartį	Sutartyje nurodyta suma be PVM	Statinių tipas	Atlikti darbai, suma be PVM	Likę neatlikti darbai, suma be PVM	Likusių neatliktų darbų indeksavimas		
					Suma be PVM	PVM	Iš viso
1	623948,42	Negyvenamieji pastatai	41768,00	582180,42	696984,31	146366,70	843351,01
2	56710,80	Inžineriniai statiniai	0,00	56710,80	62539,41	13133,28	75672,68
3	37828,97	Inžineriniai statiniai	0,00	37828,97	41716,95	8760,56	50477,51
4	201401,40	Inžineriniai statiniai	0,00	201401,40	222100,98	46641,21	268742,19
5	155020,00	Inžineriniai statiniai	0,00	155020,00	170952,61	35900,05	206852,65
6	72229,03	Inžineriniai statiniai	0,00	72229,03	79652,57	16727,04	96379,61
7	108828,24	Inžineriniai statiniai	0,00	108828,24	120013,36	25202,81	145216,17
8	149853,54	Inžineriniai statiniai	1344,00	148509,54	163773,02	34392,33	198165,35
9	1532,00	Inžineriniai statiniai	0,00	1532,00	1689,46	354,79	2044,24
10	3377,40	Inžineriniai statiniai	0,00	3377,40	3724,52	782,15	4506,67
11*	31298,79	Inžineriniai statiniai	19539,77	11759,02	12967,59	2723,19	15690,78
12*	583174,05	Inžineriniai statiniai	135916,01	447258,04	493226,22	103577,51	596803,72
13*	73749,50	Inžineriniai statiniai	39433,75	34315,75	37842,65	7946,96	45789,60
14	101855,60	Inžineriniai statiniai	38769,81	63085,79	69569,61	14609,62	84179,22
15*	122585,10	Inžineriniai statiniai	49403,49	73181,61	80703,05	16947,64	97650,69
16*	60241,45	Inžineriniai statiniai	0,00	60241,45	66432,93	13950,92	80383,85
17	5507,23	Inžineriniai statiniai	0,00	5507,23	6073,25	1275,38	7348,63
18**	57000,00	Negyvenamieji pastatai -	17100,00	10420,29	12475,13	2619,78	15094,91
		Inžineriniai statiniai -		29479,71	32509,57	6827,01	39336,58
19	1000,00	Inžineriniai statiniai	0,00	1000,00	1102,78	231,58	1334,36
20	250,00	Negyvenamieji pastatai	0,00	250,00	299,30	62,85	362,15
21	300,00	Negyvenamieji pastatai	0,00	300,00	359,16	75,42	434,58
22	300,00	Negyvenamieji pastatai	0,00	300,00	359,16	75,42	434,58
23**	900,00	Negyvenamieji pastatai -	0,00	235,04	281,39	59,09	340,49
		Inžineriniai statiniai -		664,96	733,30	153,99	887,29
24**	300,00	Negyvenamieji pastatai -	0,00	78,35	93,80	19,70	113,50
		Inžineriniai statiniai -		221,65	244,43	51,33	295,76
25	1500,00	Neindeksuojama	0,00	1500,00	1500,00	315,00	1815,00
26**	100,00	Negyvenamieji pastatai -	0,00	26,12	31,27	6,57	37,83
		Inžineriniai statiniai -		73,88	81,48	17,11	98,59
27	330889,17	Inžineriniai statiniai	23932,73	306956,44	338504,73	71085,99	409590,73
28	4950,00	Inžineriniai statiniai	4950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	49000,00	Inžineriniai statiniai	34300,00	14700,00	16210,83	3404,27	19615,11
30	850,00	Inžineriniai statiniai	0,00	850,00	937,36	196,85	1134,21
31	300,00	Inžineriniai statiniai	0,00	300,00	330,83	69,47	400,31
32	300,00	Inžineriniai statiniai	0,00	300,00	330,83	69,47	400,31

33	100,00	Inžineriniai statiniai	0,00	100,00	110,28	23,16	133,44
Iš viso	2837180,69		406457,56	2430723,13	2736458,10	574656,20	3311114,30

* su papildomais ir nevykdomais darbais.

** indeksuojant taikomas proporcingumo principas.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Plungės lagūna"
Dokumento sudarytojas (-ai)	Palangos miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS (DĖL KAINOS PERSKAIČIAVIMO)
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-28 Nr. PL22-S-255
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-28 Nr. (2.8.E) S2-R-1
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Povilas Batavičius Vykdomasis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-28 09:34
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-09 09:58 - 2023-06-08 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema Avilys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-28 09:36
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-20 12:35 - 2024-12-19 12:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Violeta Staskonienė Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-28 10:23
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-28 10:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-21 14:57 - 2023-08-20 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Beata Liutikienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-28 11:24
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-28 11:25
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-10 13:38 - 2026-11-09 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 1_PL raštas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 2_Protokolas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.31.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-05-04)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-05-04 nuorašą suformavo Rasa Morkūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-