

UAB „OR Consulting“
FIDIC inžinieriui

2021-12-16 Nr.
Į 2021-12-15 Nr. ORC-095

UAB „Tiltuva“

Į 2021-12-14 Nr. 21-12/142

Projektas: „Triukšmą slopinančių sienelių Girulių geležinkelio stotyje statybos projektas“

Rangos sutartis: 2020-12-03 „Geležinkelių transporto aplinkos apsaugos priemonių (triukšmą slopinančių priemonių) diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje (Girulių geležinkelio stotis)“ rangos sutartis Nr. SUT(LGI)-1183 (toliau – Sutartis)

Užsakovas: AB „LTG Infra“

Rangovas: Jungtinės veiklos sutarties Nr. 2020-04-16 pagrindu veikianti grupė UAB „Tiltuva“, UAB „Maniga“, UAB „Viadukas“, atstovaujama UAB „Tiltuva“

Statinio projekto techninė priežiūra: UAB „OR Consulting“ (toliau – Inžinierius)

DĖL DARBŲ PAKEITIMO NR. 2

Užsakovas, atsakydamas į Rangovo 2021-12-14 raštą Nr. 21-12/142 ir atsižvelgdamas į 2021-12-15 Inžinieriaus raštą Nr. ORC-095 ir informuoja, kad tvirtina Rangovo pateiktą Darbų pakeitimo aktą Nr. 2 su Darbų pakeitimo verte 5 935,56 Eur be PVM ir pritaria Inžinieriaus sprendimui Baigimo laiką pratęsti 14 kalendorinių dienų.

Užsakovas pažymi, kad vadovaujantis Sutarties 13.3 punktu [Pakeitimų tvarka], Užsakovui patvirtinus darbų pakeitimo aktą, pastarasis tampa sudėtine Sutarties dalimi.

Pridedama: Darbų pakeitimo aktas Nr.2 (su priedais).

Projekto vadovė

2021-12-15 Nr. ORC-095

AB „LTG Infra“
Projektų valdymas
Projekto vadovai

Projektas: „Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Klaipėdos miesto savivaldybėje Girulių geležinkelio stotyje statybos rangos darbų techninės priežiūros paslaugos“
2020-12-03 Sutartis Nr. SUT(LGI)-1184

DĖL DARBŲ PAKEITIMO AKTO NR. 2

FIDIC inžinierius, vadovaudamasis Darbų pakeitimų atlikimo ir įforminimo taisyklių 20 punktu, Sutarties 13 skyriaus *[Pakeitimai ir pataisymai]* nuostatomis ir Rangovo 2021-12-14 raštu Nr. 21-12/142, pateiktą Darbų pakeitimo aktą Nr.2 tvirtinimui, teikia:

- patvirtintą Darbų pakeitimo aktą Nr. 2 su priedais. Darbų pakeitimo verte 5 935,56 Eur be PVM;
- FIDIC inžinieriaus sprendimą sutarties Baigimo laiką pratęsti 14 kalendorinių dienų.

FIDIC inžinierius

Užsakovas: AB „LTG Infra“

Rangovas: UAB „Tiltuva“

Sutarties Nr.: SUT(LGI)-1183 (2020-12-03)

Sutarties pavadinimas: „Triukšmo mažinimo priemonių įrengimas Klaipėdos miesto savivaldybėje Girulių geležinkelio stotyje“

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr. 2


2021-12-14

Komisija sudaryta iš:

Užsakovo atstovės

FIDIC inžinieriaus

Rangovo atstovo



Vadovaudamiesi Darbų kiekių suderinimo aktu Nr.2 (2021-11-19) bei Kainos pasiūlymu Nr. 2 (2021-11-29), nusprendžia, kad:

1. 1.1. Vykdant statybos darbus pagal Darbo projekto *Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)* 0 laidos brėžinius, paaiškėjo, jog ties triukšmo mažinimo sienos Nr.5 poliais Nr. 142, 143, 144, 145, 146, 147 ir 148 rasti esami RKKS 7 PVC ø110 kabelių kanalai neatitinka nurodytos topografinėje nuotraukoje jų paklojimo vietos. Nuspręsta esamų kabelių kanalų linijas, ruože nuo šulinio Nr. 42(42) iki 191(43), perkelti į geležinkelio pusę (į topografijoje patektą vietą) išvengiant trukdymo įrengti polius projekcinėje vietoje.

1.2. Ties šviesoforu NM1B esančios išorinės kabelių movos yra įrengtos greta projekcinės triukšmo sienos Nr. 3 trasos. Mova esanti arčiau Girulių geležinkelio stoties yra visiškai šalia poliaus Nr.75 (D1000 mm), dėl ko vykdant poliaus gręžimo darbus gali būti pažeista. Taip pat įrengus triukšmo mažinimo sieną, esamos movos lieka išorinėje triukšmo sienos Nr. 3 pusėje, todėl apsunkinama tolimesnė jų eksploatacija. Nuspręsta išorines kabelių movas, ties šviesoforu NM1B, perkelti į vidinę triukšmo sienos Nr. 3 pusę (arčiau geležinkelio).

1.3. Dėl atsiradusių netikslumų ir pataisymų parengtas Darbo projekto *Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)* A laidos brėžinys Nr. 21002-00-DP-ER1_BR.01, bei patikslintas sąnaudų žiniaraštis. Darbų kiekių pasikeitimai neprieštarauja Sutarties sąlygų reikalavimams ir neturės neigiamų pasekmių projekto kokybei bei galutiniam rezultatui pasiekti.
2. Vadovaujantis Darbų kiekių suderinimo aktu Nr.2 ir Kainos pasiūlymu Nr.2 Rangovui reikės papildomai vykdyti darbus, nurodytus Kainos pasiūlymo 1 lentelėje VYKDOMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS ir 2 lentelėje PAPILDOMŲ NEAPMOKAMŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS.
3. Vadovaujantis Sutarties Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 12.3, 13.1, 13.2 ir 13.3 nuostatomis bendra su šiuo Pakeitimu susijusi darbų kaina yra didesnė nei numatyta darbų kiekių

žiniaraščiuose, todėl numatoma už juos apmokėti Sutartyje numatyta tvarka. Įkainiai nurodyti vykdomų darbų kiekių žiniaraštyje atitinka Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.2 punkto reikalavimus ir yra nustatyti vadovaujantis a) bei d) papunkčių nuostatomis.

4. Dėl Darbų pakeitimo Nr. 2 keisis darbų atlikimo Baigimo laikas, ryšium su Pretenzija Nr. 2, kuris faktiškai bus nustatomas FIDIC inžinieriaus sprendimu.

Darbų pakeitimo Nr. 2 vertė – 5 935,56 Eur be PVM (papildomas apmokėjimas).

Pridedama:

Priedas Nr. 1 – Darbų kiekių suderinimo aktas Nr.2;
Priedas Nr. 2 – Kainos pasiūlymas Nr.2;
Priedas Nr. 3 – Darbo projekto Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies papildomų sąnaudų kiekių žiniaraštis Nr.1;
Priedas Nr. 4 – Pasiūlymas dėl pakeitimo Nr.2;
Priedas Nr. 5 – UAB „OR Consulting“ 2021-12-02 raštas Nr. ORC-088;
Priedas Nr. 6 – AB „LTG Infra“ 2021-12-13 raštas Nr. SD(LGI)-5551 su priedais;
Priedas Nr. 7 – UAB „OR Consulting“ 2021-12-14 *Pakeitimų nurodymas Nr.2*;
Priedas Nr. 8 – Darbo projekto Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies A laidos brėžinys Nr. 21002-00-DP-ER1_BR.01.

Komisija:

Užsakovo atstovė

FIDIC inžinierius

Rangovo atstovas

