

## 2019 M. SPALIO 4 D. SUTARTIES NR. S-885 PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. \_\_\_\_\_ d. Nr. 26  
Vilnius

**Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija**, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, įmonės kodas 110801659, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi Užsakovo 2021 m. spalio 21 d. raštu Nr. 2-17747 (šio Susitarimo 1 priedas), 2021 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. 2-21106 (šio susitarimo 2 priedas), statinio statybos techninio prižiūrėtojo 2022 m. vasario 24 d. raštu Nr. TP(19.64.6) S-147 (šio susitarimo 3 priedas) ir Rangovo 2022 m. balandžio 20 d. raštu Nr. A1F22-01-005 (šio susitarimo 4 priedas), sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 26 (toliau – Susitarimas) prie 2019 m. spalio 4 d. pirkimo sutarties Nr. S-885, kurios objektas yra **Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 km rekonstravimas (saugaus eismo priemonių įrengimas) III pirkimo dalis**, (toliau – Sutartis), kuriuo

s u s i t a r ė:

1. Nustatyti, kad Sutarties įgyvendinimo metu Rangovo įrengtas asfalto viršutinis sluoksnis atskiruose rekonstruojamojo kelio ruožuose yra priskirtas defektiniam. Defektinio viršutinio asfalto sluoksnio plotas sudaro 5 584,90 m<sup>2</sup>. Defektinio ploto skaičiavimai, atlikti statinio statybos techninio prižiūrėtojo, pateikti šio Susitarimo 3 priede.

2. Priimti šio Susitarimo 1 punkte nustatytame plote (5 584,90 m<sup>2</sup>) atliktus viršutinio asfalto sluoksnio įrengimo darbus, tačiau dėl nustatytų defektų neapmokėti Rangovui 100 % šių darbų atlikimo vertės – 69 586,26 Eur su PVM (šešiasdešimt devynių tūkstančių penkių šimtų aštuoniasdešimt šešių eurų, 26 ct), iš jų suma be PVM yra 57 509,30 Eur, 21 % PVM yra 12 076,96 Eur. Neapmokamų darbų bendra suma apskaičiuota atsižvelgiant į defektinio ploto vietai taikomą darbų įkainį:

2.1. Pritaikant Sutartyje numatytą darbų įkainį „Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 11 S, h=0,04 m“ – 10,23 Eur (be PVM) / m<sup>2</sup>, už rekonstruotame kelio ruože nuo Pk 275+60 iki Pk 372+20 netinkamai įrengto viršutinio asfalto sluoksnio plotą 2 073,61 m<sup>2</sup> (plotas nustatytas remiantis šio Susitarimo 3 priede pateikta informacija) neapmokėti Rangovui 100% šiame plote atliktų viršutinio asfalto sluoksnio įrengimo darbų sumos – 25 667,77 Eur su PVM (dvidešimt penkių tūkstančių šešių šimtų šešiasdešimt septynių eurų, 77 ct), iš jų suma be PVM yra 21 213,03 Eur (10,23 Eur (be PVM) / m<sup>2</sup> x 2 073,61 m<sup>2</sup> = 21 213,03 Eur be PVM), 21 proc. PVM yra 4 454,74 Eur, šiuos atliktus darbus priimant.

2.2. Pritaikant Sutartyje numatytą darbų įkainį „Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 11 S, h=0,04 m“ – 10,27 Eur (be PVM) / m<sup>2</sup>, už rekonstruotame kelio ruože nuo Pk 372+20 iki Pk 391+30 netinkamai įrengto viršutinio asfalto sluoksnio plotą 381,73 m<sup>2</sup> (plotas nustatytas remiantis šio Susitarimo 3 priede pateikta informacija) neapmokėti Rangovui 100% šiame plote atliktų viršutinio asfalto sluoksnio įrengimo darbų sumos – 4 743,65 Eur su PVM (keturių tūkstančių septynių šimtų keturiasdešimt trijų eurų, 65 ct), iš jų suma be PVM yra 3 920,37 Eur

(10,27 Eur (be PVM) / m<sup>2</sup> x 381,73 m<sup>2</sup> = 3 920,37 Eur be PVM), 21 proc. PVM yra 823,28 Eur, šiuos atliktus darbus priimant.

2.3. Pritaikant Sutartyje numatytą darbų įkainį „Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 11 S, h=0,04 m“ – 10,33 Eur (be PVM) / m<sup>2</sup>, už rekonstruotame kelio ruože nuo Pk 391+30 iki Pk 569+70 netinkamai įrengto viršutinio asfalto sluoksnio plotą 1 940,90 m<sup>2</sup> (plotas nustatytas remiantis šio Susitarimo 3 priede pateikta informacija) neapmokėti Rangovui 100% šiame plote atliktų viršutinio asfalto sluoksnio įrengimo darbų sumos – 24 259,90 Eur su PVM (dvidešimt keturių tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt devynių eurų, 90 ct), iš jų suma be PVM yra 20 049,50 Eur (10,33 Eur (be PVM) / m<sup>2</sup> x 1 940,90 m<sup>2</sup> = 20 049,50 Eur be PVM), 21 proc. PVM yra 4 210,40 Eur, šiuos atliktus darbus priimant.

2.4. Pritaikant Sutartyje numatytą darbų įkainį „Viršutinio asfalto sluoksnio įrengimas iš mišinio SMA 11 S (su PMB 25/55-60), h=0,04 m“ – 10,37 Eur (be PVM) / m<sup>2</sup>, už rekonstruotame kelio ruože ties Strošiūnų požeminiu praėjimu netinkamai įrengto viršutinio asfalto sluoksnio plotą 1 188,66 m<sup>2</sup> (plotas nustatytas remiantis šio Susitarimo 3 priede pateikta informacija) neapmokėti Rangovui 100% šiame plote atliktų viršutinio asfalto sluoksnio įrengimo darbų sumos – 14 914,94 Eur su PVM (keturiolikos tūkstančių devynių šimtų keturiolikos eurų, 94 ct), iš jų suma be PVM yra 12 236,40 Eur (10,37 Eur (be PVM) / m<sup>2</sup> x 1 188,66 m<sup>2</sup> = 12 326,40 Eur be PVM), 21 proc. PVM yra 2 588,54 Eur, šiuos atliktus darbus priimant.

3. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Papildomas susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

#### **Užsakovas:**

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija  
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius  
Kodas 188710638  
Tel. (8 5) 232 9600,  
El. paštas [lakd@lakd.lt](mailto:lakd@lakd.lt)  
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  
„Swedbank“, AB

#### **Rangovas:**

UAB „Fegda“  
Geologų g. 12 LT-02190 Vilnius  
Įmonės kodas 110801759  
Tel. (8 5) 230 6234, Faks. (8 5) 2167282  
El. paštas: [vilnius@fegda.lt](mailto:vilnius@fegda.lt)  
A.s. LT27 2150 0510 0001 1527  
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

UAB „Fegda“

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Generalinis direktorius  
Gediminas Gribulis  
\_\_\_\_\_

(parašas)

(parašas)

A.V.

A.V.