

SUSITARIMAS DĖL RANGOS SUTARTIES NR. AŠT22-8

2022 m. birželio 3 d. Nr. 1

UAB „Alytaus šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas 149947714, registruotos buveinės adresas: Pramonės g. 9, LT-62175, Alytus, atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Nevardausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Užsakovu“,
ir

Ūkio subjektų grupė UAB „TEC Consulting“, juridinio asmens kodas 304059682, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas ir UAB „Elektrėnų energetikos remontas“, juridinio asmens kodas 302248093, registruotos buveinės adresas: Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas, atstovaujami „TEC Consulting“ direktoriaus Giedriaus Andrulionio, veikiančio pagal 2021-08-13 jungtinės veiklos sutartį Nr. TC21013JV1GA ir bendrovės įstatus, toliau vadinama „Rangovu“, kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šį Susitarimą, toliau vadinamą „Susitarimu“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SUSITARIMO APLINKYBĖS

1.1. Šalys 2022-01-27 sudarė Rangos sutartį Nr. AŠT22-8/TC21025S1EV (toliau – Sutartis).

1.2. 2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijos karinėms pajėgoms įsiveržus į Ukrainą dramatiškai pasikeitė situacija statybinių medžiagų ir produktų rinkoje. Rangovo partneriui Ukrainoje Biopower-Engineering LLC inicijavus, buvo nutrauktas dviejų katilų po 30 MWh degiklių dalių gamybos ir kitų darbų sandoris, todėl Sutarties 6.3.4. punkte nustatyta prievolė Rangovui „ne vėliau, kaip per 3 mėnesius po Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui pagrindinės įrangos tiekėjo (gamintojo) deklaraciją, kurioje turi būti nurodyta pagrindinės įrangos (katilo, degiklių, skysto kuro padavimo, kondensacinio ekonomizerio ir t.t.) gamintojo patvirtinimas, kad pagrindinė įranga bus pagaminta (pateikta) reikiamo kiekio ir reikiamu metu“ bei tokios Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos ar garantijos aplamai tapo nepasiekiamos. Dėl nepaprastosios padėties įvedimo ir karo veiksmų kiti potencialūs partneriai už prekes ir gaminius iš Rangovo reikalauja užsitikrinimo – atlikti avansinius mokėjimus.

1.3. Rangovas 2022-05-27 raštu, vadovaudamasis Sutarties 9.3 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.200 straipsnio 2, 4 dalimis bei 6.204 straipsniu, paprašė pakeisti Sutartį nuostata, užtikrinančia mokėjimus už darbus bent 15 proc. nuo Sutarties kainos avansu.

1.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu, pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus perkantysis subjektas negalėjo numatyti, ir kai yra kartu visos šios sąlygos:

- a) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;
- b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos.

1.5. Galutinis pasiūlymas viešajam pirkimui, kurio pagrindu sudaryta Sutartis, buvo pateiktas 2021 m. lapkričio 12 d., t. y. likus daugiau nei trims mėnesiams iki Rusijos karinės invazijos Ukrainoje pradžios – tuo metu nei karo Ukrainoje, nei jo įtakos tiek Rangovas, tiek Užsakovas negalėjo net numanyti.

1.6. Sutarties pakeitimo vertė žymiai mažesnė už 50 proc., o jos pobūdis dėl mokėjimo avansu nesikeičia, pakeitimas jokių būdu nesudaro sąlygų išvengti pirkimui nustatytos tvarkos.

II. SUSITARIMO DALYKAS

2.1. Šalys sutaria papildyti Sutartį 4.23.1 ir 4.23.2 punktais ir išdėstyti juos taip:

“4.23.1. Užsakovas gali mokėti iki 15 proc. Sutarties kainos avansu, Rangovui pateikus avansinio mokėjimo sąskaitą faktūrą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po tokios sąskaitos pateikimo“;

“4.23.2. 4.23.1. nurodyto avansinio mokėjimo atveju, avansu sumokėta suma išskaičiuojama iš paskiausiai Rangovo naudai Užsakovo mokėtinų sumų pagal Sutartį“.

2.3. Kiti sutarties punktai nekeičiami ir aiškinami taip, kad neprieštarautų Susitarimo esmei.

III. SUSITARIMO ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMO TERMINAS BEI KITOS SĄLYGOS

3.1. Susitarimas įsigalioja po jo pasirašymo ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

3.2. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

V. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

UAB „Alytaus šilumos tinklai“

Kodas 149947714

PVM kodas LT499477113

Adresas: Pramonės g. 9, LT-62175,
Alytus

Sąsk. Nr. LT077290000011467819,

AB “Citadelė“

Tel. 8 315 78168

El. p. info@alytausst.lt

Generalinis Direktorius


Mindaugas Nevardauskas

RANGOVAS

UAB „TEC Consulting “

Kodas 304059682

PVM kodas LT 100011531419

Adresas: Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas


Sąsk. Nr. LT974010051004340467

Luminor bankas

Tel. 863657660

El. p. consulting@tec.lt

Direktorius


Giedrius Andrulionis