

**SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. LAPKRIČIO 21 D. PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO
SUTARTIES NR. SI-532/2024 PAKEITIMO**

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, registruotos buveinės adresas Geležinkelio g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva, atstovaujama Projektų valdymo vadovo Raimondo Zemiko, veikiančio pagal [redacted] išduotą įgaliojimą Nr. [redacted] (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „FIMA“, juridinio asmens kodas 121289694, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytenio Pinaičio, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau – **Tiekėjas**),
toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2024-11-21 sudarė prekių ir paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį Nr. SI-532/2024 (toliau – **Sutartis**) dėl **Pervazų modernizacijos su integruota kliūtis aptikimo sistema ir vaizdo analitikos ir stebėjimo sistemos įdiegimo** (toliau – **Prekės ir Paslaugos**) pirkimas–pardavimas, Sutartis įsigaliojo 2024-11-29;

b) Šalys 2025-10-27 sudarė papildomą susitarimą, Nr. SIP-66/2025, dėl atsiradusių papildomų sąlygų/papildomų paslaugų, kurių nebuvo galima numatyti pirkimo metu:

1) Po Sutarties pasirašymo Užsakovas perdavė jam priklausančius elektros tinklus AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO), dėl ko pasikeitė prisijungimo prie tinklų procesai, techniniai reikalavimai ir atsirado papildomų sąlygų/papildomų paslaugų, kurių nebuvo galima numatyti pirkimo metu;

2) Dėl elektros tinklų nuosavybės pasikeitimo techninių sprendinių parengimas turėjo būti derinamas su ESO. Pagal ESO reikalavimus, trečiųjų šalių (privčių namų gyventojų) elektros įvadai, kurie prijungti prie LTG tinklų turi būti iškelti. Kiti ESO reikalavimai buvo susiję su tuo, kad perduotų tinklų techninė būklė buvo techniškai pasenusi ir reikalavo papildomų sprendinių. Pažymima, kad kadangi darbai vykdomi ESO valdomuose elektros tinkluose, kuriems taikomi aukšti saugos ir kokybės standartai, tik akredituoti rangovai turi teisę atlikti projektavimo, montavimo, derinimo ir kitus su elektros įrenginiais susijusius darbus. Tai užtikrina, kad darbai būtų atliekami pagal ESO techninius reikalavimus, naudojant tinkamas medžiagas ir sprendinius, bei būtų užtikrintas saugus prisijungimas prie tinklo.

3) ESO išduotos techninės sąlygos įpareigoja naudoti jų pačių nurodytus techninius sprendinius ir medžiagas, kurios yra skirtos ne tik prisijungimo užtikrinimui, bet ir tinklų kokybės gerinimui bei rezervų užtikrinimui ateityje. Dėl šių reikalavimų išaugo paslaugų apimtis ir medžiagų poreikis, lyginant su pirkimo techninėse sąlygose pateiktais sprendimais t.y. atsirado poreikis **gelžbetoninių atramų ir 0,4 kV oro linijos demontavimui, ESO reikalaujamų 0,4 kV 4x150 kabelių įrengimui, esamų buitinių vartotojų perjungimui nuo ESO tinklo; KS/KAS skydo įrengimui buitinių vartotojų perjungimui nuo ESO tinklo** (toliau – **Papildomi darbai**).

4) ESO elektros tinklo rekonstravimo sprendiniuose buvo numatytas esamų elektros atramų demontavimas, ant kurių buvo įrengti pervazos šviestuvai. Tiekėjas, vadovaudamasis pirkimo metu pateiktais Užsakovo atsakymais Pirkime (2023-09-15), neturėjo prievolės keisti esamų pervazos šviestuvų, kadangi apšvietimo rekonstrukcija nebuvo numatyta Techninėje specifikacijoje. Įgyvendinant ESO tinklų rekonstrukcijos sprendinius ir demontavus atramas su šviestuvais, atsirado būtinybė užtikrinti pervazos apšvietimo lygį pagal galiojančius norminius dokumentus. Taigi atsirado poreikis **įrengti naują pervazos apšvietimo sistemą** (toliau – **Papildomi darbai**), atitinkančią techninius ir saugos reikalavimus.

c) 2025-11-19 Tiekėjas raštu Nr. SP25-385 informavo, kad aplinkybės, nepriklausančios nuo Tiekėjo ir turinčios įtakos Sutartinių įsipareigojimų vykdymui, nėra išnykusios, nes ESO dar neatliko elektros įrenginių perkėlimo (rekonstrukcijos) pagal ESO išduotas technines sąlygas Nr. 25-57102. ESO rangos darbus planuoja atlikti ne anksčiau kaip 2025-12-01.

d) Tame pačiame rašte Tiekėjas pažymėjo, kad ESO atlikus rangos darbus pagal minėtas technines sąlygas, jis dar turės užbaigti kitus darbus, todėl Tiekėjas prašo pratęsti Sutartyje numatytą paslaugų teikimo terminą iki 2025-12-31.

e) Užsakovas įvertindamas visas aplinkybes, sutinka pratęsti Sutartyje numatytą Paslaugų/Prekių teikimo terminą dviem mėnesiams dėl atsiradusių Papildomų paslaugų;

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 d. 1) punktu¹, Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.1.2. punktu², Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.3 punktu³ Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.2. punktą išdėstyti taip:

„3.2. *Prekės ir Paslaugos turi būti pristatytos/suteikiamos per 14 (keturiolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.*“

2. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 7.2. punktą išdėstyti taip:

„7.2. *Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 16 (šešiolika) mėnesių. Maksimalus Paslaugų / Prekių teikimo / tiekimo terminas, įskaitant Paslaugų / Prekių užsakymų terminus, kuris įskaičiuotas į Sutarties galiojimo trukmę, yra 14 (keturiolika) mėnesių, kuris skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Maksimalus Paslaugų / Prekių teikimo / tiekimo ir Sutarties galiojimo terminai negali būti viršyti, išskyrus atvejus, kai terminai pratęsimi Sutartyje nustatyta tvarka ar laikotarpiu, kai Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas/ Prekes ir jam skaičiuojamos netesybos iki Paslaugų / Prekių perdavimo ir apmokėjimo.*“

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.

4. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.

5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.

7. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžtis.

8. Kitos Sutarties sąlygos, neapertos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS	TIEKĖJAS
AB „LTG Infra“ Geležinkelio g. 2 ,LT-2100 Vilnius Įmonės kodas 305202934 PVM kodas LT100012666211 Tel. +370 5269 3353 [Redacted]	UAB „FIMA“ , [Redacted] juridinio asmens kodas 121289694 PMV mokėtojo kodas: LT212896917 [Redacted] [Redacted]

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.

Už Sutarties vykdymą atsakingas: [Redacted]

¹ „pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtį, pobūdis ir aplinkybės, kurioms esant tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;“;

² „dėl Pirkimo dokumentuose nenumatytų darbų, paslaugų ir (ar) prekių, kurių poreikis paaiškėjo tik pradėjus vykdyti Sutartį ir šis poreikis negalėjo būti iš anksto numatytas Užsakovo Pirkimo dokumentuose ir Tiekėjo kaip patyrusio šios srities profesionalo, dėl ko būtina atlikti papildomą pirkimą arba pakeisti Sutartį vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, kas tiesiogiai įtakoja Sutartinio įsipareigojimo vykdymą“;

³ „Jei konkretaus Sutartinio įsipareigojimo pratęsimas įtakoja atskiro etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpį, etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpis pratęsiamas tokiu pat terminu, kiek yra pratęsiamas Sutartinis įsipareigojimas, įskaitant Tiekėjui iki aplinkybės atsiradimo likusį Paslaugų teikimo / Prekių tiekimo terminą“.