

SUSITARIMAS

PRIE 2025 M. GEGUŽĖS 20 D. BENDRO PĖSČIŲJŲ-DVIRAČIŲ TAKO PRIE LOMENOS UPĖS KAIŠIADORIŲ MIESTE STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. VPE-138 VYKDYMO ATNAUJINIMO IR PAKEITIMO

2025 m. lapkričio d. Nr. VPE-

Kaišiadorys

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), atstovaujama Administracijos direktoriaus Karolio Petkevičiaus, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Gilmera“, atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus (toliau – Rangovas), taip pat vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2025 m. gegužės 20 d. Bendro pėsčiųjų-dviračių tako prie Lomenos upės Kaišiadorių mieste statybos rangos darbų sutarties Nr. VPE-138 (toliau – Sutartis) 35, 64 punktu, 79.1., 79.3. papunkčiais, 80 ir 81 punktais, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, taip pat 2025 m. birželio 20 d. apžiūros aktu Nr. 1, 2025 m. rugsėjo 18 d. apžiūros aktu Nr. 2, bei 2025 m. lapkričio 27 d. darbų keitimo aktu Nr. 1,

- atsižvelgdami į tai, kad parengta atlikta Bendro pėsčiųjų-dviračių tako prie Lomenos upės Kaišiadorių mieste statybos projekto Nr. 4infraLT-2023-53 A laida, bei atlikta šios laidos ekspertizė,

- į tai, kad Projekto A laidoje numatyta I etape tarp piktų 1+90 ir 6+00 ir 13+50 ir 19+90 tako trasos keitimas, apšvietimo tinklo korekcija, pagal keičiamą trasą, o visame II etape tako konstrukcijos keitimas, paklojant geotekstilę, bei pakeliant tako išilginį profilį, dėl statybos pradžioje atkastų durpingų gruntų ir aukštų gruntinių vandenų, o dėl šių pakeistų sprendinių atsirado **papildomi ir nevykdomi darbai** detalizuojami lokalinėse sąmatose,

- taip pat į tai, kad vykdant darbus pastebėta, kad paviršinis vanduo kaupiasi tako kairėje pusėje ir nėra nuvedimo per taką į Lomenos upę, todėl reikalingos papildomos pralaidos, bei Projekte nėra numatytas apšvietimo išmanusis valdymas, kuriuo būtų galima ekonomiškiau valdyti apšvietimo elektros išlaidas (nakties metu nesitikimas dviračių ir pėsčiųjų srautas, o dėl nuolat veikiančio apšvietimo pilnu apšviestumu būtų patiriamos didelės elektros sąnaudos) (Projekto B laidos papildomi darbai),

- bei į tai, kad Rangovui reikalingas papildomas laikas atsiradusiems papildomoms darbams atlikti dėl parengtų Projekto A ir B laidų,

sudarė šį Susitarimą ir susitaria (toliau – Susitarimas):

1. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių Sutarties vykdymas buvo sustabdytas atnaujinti Sutarties vykdymą nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos ir darbus atlikti per jiems likusį laikotarpį, t. y. 18 k. d..

2. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus rangos darbus pagal parengtas projekto A ir B laidas, ir patvirtintas lokalias sąmatas, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti Sutarties, o Užsakovas priimti tinkamai atliktų darbų rezultatą ir sumokėti susitarime nustatytą papildomos paslaugos kainą.

3. A laidos Papildomų darbų kaina – **108 226,42** su PVM (šimtas aštuoni tūkstančiai du šimtai dvidešimt šeši eurai 42 ct);

4. B laidos Papildomų darbų kaina – **45 750,10** su PVM (keturiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt eurų 10 ct);

5. B laidos Nevykdomų darbų kaina – **67 503,01** Eur su PVM (šešiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai trys eurai 1 ct).

6. Bendra darbų pakeitimo vertė, atsižvelgiant ir į Susitarimo 3-5 punktuose nurodytas papildomų ir nevykdomų darbų kainas, ir pagal Rangovo pateiktas ir patvirtintas lokalines sąmatas yra 86 473,51 Eur su PVM (aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt trys eurai 51 ct).

7. Po pakeitimo Sutarties kaina yra 588 465,71 Eur be PVM (penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt penki eurai 71 ct), 712 043,51 Eur su PVM (septyni šimtai dvylika tūkstančių keturiasdešimt trys eurai 51 ct).

8. Po sutarties pakeitimo Sutarties kainai tapus didesne negu Pradinė Sutarties vertė, Rangovas įsipareigoja padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė negu 64 punkte nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos, nurodytos Susitarimo 5 punkte, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos.

9. Pratęsti rangos darbų atlikimo terminą dėl papildomų darbų 3 mėnesių laikotarpiui, terminą skaičiuojant nuo Susitarimo 1 punkte numatyto termino pabaigos.

10. Kitos Sutarties sąlygos nesikeičia ir šalys patvirtina iš jų kylančius įsipareigojimus.

11. Susitarimas sudarytas 1 (vienu) originaliu egzemplioriumi, Šalims pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais su laiko žyma.

12. Susitarimo priedai: 1) Apžiūros aktas Nr. 1; 2) Apžiūros aktas Nr. 2; 3) Darbų keitimo aktas Nr. 1; 4) A laidos Nevykdomų darbų lokalinė sąmata; 5) A laidos Papildomų darbų lokalinė sąmata; 6) B laidos Papildomų darbų lokalinė sąmata; 7) Projekto „A“ laida (*į DVS sistemą nekeliamą dėl per didelės apimties*), 8) Projekto „B“ laida (*į DVS sistemą nekeliamą dėl per didelės apimties*).

13. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Katedros g. 4, 56121 Kaišiadorys
Įstaigos kodas 188773916
Tel. (0 346) 20 450
El. paštas dokumentai@kaisiadorys.lt
A. s. LT87 4010 0405 0004 0024
Administracijos direktorius

Karolis Petkevičius

RANGOVAS

UAB „Gilmera“
Pievų g. 3, Alytus, LT-62175
Įm. k. 304033431
Tel. +370 622 03179
El. paštas info@gilmera.lt
A. s. LT21 7181 2000 4346 7002
Direktorius

Evaldas Muzikevičius