

SUSITARIMAS DĖL 2022-03-01 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/520326 PAKEITIMO

2022-06-06, Nr. K-521
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, ir

"Žilinskis ir Co", UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos g. 17, Dainių k. 74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2022-03-01 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/520326 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2022-ESO-34) LVPA 10-0,4 kV KT V-405 ir 0,4 kV OL L-300 rekonstravimo darbus (Klaipėdos reg., Telšių raj.) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Vykdam darbus paaiškėjo, kad projekto įgyvendinimui reikalingi papildomi darbai, kurių konkurso metu nustatyti nebuvo galimybės. Pagal projektą prieš darbų pradžią buvo privaloma atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus. Žvalgomųjų tyrimų metu buvo aptiktas vertingas kultūrinis sluoksnis, todėl privaloma atlikti archeologinius tiriamuosius darbus. Archeologiniams detaliesiems ir archeologiniams tiriamiesiems tyrimams reikalingi papildomi darbai (toliau – Papildomi darbai);
- 2022-05-24 gautas Rangovo raštas Nr. 14-049/498, kuriuo jis informavo Užsakovą apie atsiradusį Papildomų darbų poreikį ir pateikė Papildomų darbų aktą;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomai darbų įsigyjama už 23 000 Eur (dvidešimt tris tūkstančius eurų, 00 ct.) be PVM, kas sudaro 12,18 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 12,18 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 23 000 Eur (dvidešimt trim tūkstančiais eurų, 00 ct.) be PVM (27 830,00 Eur (dvidešimt septyniais tūkstančiais aštuoniais šimtais trisdešimt eurų (su PVM))), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 3.1. punktą išdėstyti nauja redakcija:

„3.1.1. Bendra Darbų kaina sudaro – **256 287,07 EUR** (du šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 07 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

3.1.1.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **211 807,50 EUR** (du šimtai vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai septyni eurai, 50 ct);

3.1.1.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **44 479,57 EUR** (keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 57 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsikeičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsikeitimo priemonėmis.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
"Žilinskis ir Co", UAB