

Pakeitimo nurodymas Nr. 2

Projekto pavadinimas: Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje kapitalinio remonto ir rekonstravimo rangos darbai, kurie apima tvarkomuosius statybos ir tvarkomuosius pavidosaugos darbus, atliekami pagal du tarpusavyje suderintus projektus: techninį projektą JPA-2016-09-TP ir techninį darbo projektą Nr. ENERO-53(2016)-TDP

Sutartis: 2018-08-30 Statybos rangos sutartis Nr. 2018/29

Finansavimo šaltinis: finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, Valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų ir (ar) kitų lėšų

Sutarties objektas: Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje kapitalinio remonto ir rekonstravimo rangos darbai

Pradinė Sutarties vertė be PVM: 1 689 416,01 Eur

Data:

1. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

1.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: lifto demontavimo darbai.

Vadovaujantis ENERO-53(2016)-TDP projektu rūšio patalpose buvo numatyta atlikti lifto demontavimo darbus (ENERO-53(2016)-TvDP-PP-0). Rangovui perėmus statybviety, buvo nustatyta, kad lifto demontavimo darbai atlikti iki statybviety perdavimo rangovui dienos.

1.1.1. Nutarta:

Atsisakyti lifto demontavimo darbų, kurių vertė be PVM – 1 729,31 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p.

1.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas

Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra

1.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai

1.1.4. Susiję dokumentai / priedai: šio pakeitimo nurodymo priedo Nr. 1 lokalinė sąmata Nr. 1

2. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

2.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: turėklų įrengimo darbai

Pagal ENERO-53(2016)-TDP projektą buvo numatyta atlikti T-5 turėklų įrengimo darbus (ENERO-53(2016)-TDP-SA.B-05, pat. Nr. 3-K-1). Užsakovui siekiant racionaliai naudoti lėšas ir atlikus ENERO-53(2016)-TDP projekto pakeitimą, pagal projekto D laidą T-5 turėklų įrengimas nenumatytas (PS-19006-TDP-SA-B_04), paliekamos stiklinės vitrinos.

2.1.1. Nutarta:

Atsisakyti T-5 turėklų įrengimo darbų, kurių vertė be PVM – 805,91 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p.

2.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas

Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra

2.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai

2.1.4. Susiję dokumentai/priedai: šio pakeitimo nurodymo priedo Nr. 1 lokalinė sąmata Nr. 1

3. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

3.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: Durų įrengimas

Pagal ENERO-53(2016)-TDP projektą buvo numatyta patalpoje R-T-3/4 įrengti duris (ENERO-53(2016)-TDP-SA.B-02, durys pažymėtos r.D-9). Nurodytos naujai sumontuoti durys, pagal projektą turi atitikti EW30-C0 priešgaisrinius reikalavimus. Užsakovas, siekdamas racionaliai naudoti lėšas bei įvertinęs faktą, kad esamos durys atitinka projekte keliamus reikalavimus, priėmė sprendimą, jog naujos durys nebus montuojamos.

6.1.1. Nutarta: Atsisakyti durų įrengimo darbų, kurių vertė be PVM – 436,21 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p.

6.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas
Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra

6.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai

6.1.4. Susiję dokumentai/priedai: šio pakeitimo nurodymo priedo Nr. 1 lokalinė sąmata Nr. 1

4. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

4.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: berėmio stiklo pertvaros

ENERO-53(2016)-TDP nurodyta sumontuoti berėmį stiklą patalpose 02 ir 03. Keičiant 03 patalpos angų išdėstymą ir aukštumą dalis numatytų montuoti stiklų nebetiko, todėl užsakovas atsisako šių stiklų montavimo.

7.1.1. Nutarta: Atsisakyti berėmio stiklo pertvarų įrengimo darbų, kurių vertė be PVM – 3 016,30 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p.

7.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas
Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra

7.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai

7.1.4. Susiję dokumentai/priedai: šio pakeitimo nurodymo priedo Nr. 1 lokalinė sąmata Nr. 1

5. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

5.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: Metalinės sąramos MSr-2 įrengimo darbai

Pagal ENERO-53(2016)-TDP projektą buvo numatyta patalpoje 0-1 praplatinti durų angą įrengiant metalinę sąramą MSr-2 (ENERO-53(2016)-TDP-SK_B-01). Siekiant tinkamai įrengti durų angos sąramą, yra technologiškai būtina angos įrengimo metu nukrauti laikančiąsias konstrukcijas ir laikinomis priemonėmis perimti jas veikiančias apkrovas iki kol minėta sąrama bus įrengta. Kad parinkti tinkamas laikinąsias priemones apkrovų perėmimui, yra reikalinga žinoti ir/ar nustatyti laikančiųjų konstrukcijų geometriją bei sudėtį, tačiau dėl pastato viduje esančios senos technologinės įrangos (katilų), kuri blokuojasi su sienomis, kuriose ir įrengtos laikančiosios konstrukcijos ir jų elementai, nepavyko nustatyti laikančiųjų konstrukcijų tikslios geometrinės formos ir sudėties, kadangi minėta įranga nedaloma ir nėra galimybių jos net ir laikinai demontuoti tam, kad iki galo būtų galima atlikti konstrukcinius tyrinėjimus. Laikina neperėmus apkrovų, tęsiant statybos darbus neapibrėžtomis aplinkybėmis, nebūtų užtikrintas statinio mechaninis pastovumas, taip sukeltas pavojų tiek statiniui, tiek asmenų sveikatai ir gyvybei. Atsižvelgiant į tai, priimtas bendras statybos dalyvių sprendimas neplatinti minėtos angos ir atsisakyti dalies konstrukcijų demontavimo darbų bei metalinės sąramos įrengimo darbų, užtikrinant evakuacinio išėjimo plotį – 90 cm.

5.1.1. Nutarta: atsisakyti aukščiau nurodytų darbų, kurių bendra vertė be PVM – 2 849,24 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p.

5.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra 5.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinų sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai 5.1.4. Susiję dokumentai/priedai: šio pakeitimo nurodymo priedo Nr. 1 lokalinė sąmata Nr. 2	6. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai: 6.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: Momentinio vandens šildytuvo įrengimo darbai Pagal ENERO-53(2016)-TDP projektą buvo numatyta įrengti momentinį vandens šildytuvą. Atsižvelgiant į tai, kad užsakovas savarankiškai įsirengė šilto vandens tiekimo sistemą, nebeliko poreikio įrengti momentinio vandens šildytuvo. 6.1.1. Nutarta: atsisakyti darbų, kurių vertė be PVM – 114,83 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. 6.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra 6.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinų sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai 6.1.4. Susiję dokumentai/priedai: šio pakeitimo nurodymo priedo Nr. 1 lokalinė sąmata Nr. 3
7. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai: 7.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: Sanitarinių prietaisų (praustuvų) įrengimo darbai Pagal ENERO-53(2016)-TDP projektą buvo numatyta įrengti 7 vnt. praustuvų su vandens maišytuvais, tvirtinant juos prie sienos. Užsakovo nurodymu 3 vnt. praustuvų nebuvo montuojami patalpose 05, 06 ir 2-10. Praustuvai buvo sumontuoti užsakovo samdytų baldų montuotojų kartu su įmontuojamais baldais. 7.1.1. Nutarta: atsisakyti aukščiau nurodytų 3 vnt. praustuvų montavimo darbų, kurių vertė be PVM – 518,49 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. 7.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra 7.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinų sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai 7.1.4. Susiję dokumentai/priedai: šio pakeitimo nurodymo priedo Nr. 1 lokalinė sąmata Nr. 3	8. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai: 8.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: kabelių, rozečių montavimo darbai Pagal ENERO-53(2016)-TDP projektą buvo numatyta įrengti kaitlentės ir momentinio vandens maišytuvo užmaitinimą (kabelių privedimas, rozečių įrengimas) patalpoje 2-10 (virtuvėle). Pasikeitus užsakovo poreikiui bei siekiant racionaliai naudoti lėšas šių darbų atlikimas tapo nereikalingas. 8.1.1. Nutarta: atsisakyti aukščiau nurodytų darbų, kurių vertė be PVM – 159,33 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. 8.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra 8.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinų sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai 8.1.4. Susiję dokumentai/priedai: šio pakeitimo nurodymo priedo Nr. 1 lokalinė sąmata Nr. 7
9. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai: 9.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: vidinės pertvaros (SGK-65.1) įrengimo darbai	

JPA-2016-09-TP projekte buvo numatyta aptaisyti Muziejaus pamato sieną dviguba gipso kartono plokšte ant aliuminio profilio karkaso. Įvertinus esamos Muziejaus pamato sienos būklę, buvo nuspręsta projekto sprendinio atsisakyti, nes pamato siena yra geros būklės ir ją apsiūti būtų neracionalu.

- 9.1.1. **Nutarta:** atsisakyti vidinės pertvaros įrengimo darbų, kurių vertė be PVM – 4 125,69 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p.
- 9.1.2. **Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas:** nereikalingas
Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra
- 9.1.3. **Mokėjimo sąlygos ir mokėtinų sumos nustatymas:** sutartiniai įkainiai
- 9.1.4. **Susiję dokumentai/priedai:** šio pakeitimo nurodymo priedo Nr. 1 lokalinė sąmata Nr. 15

10. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

- 10.1. **Darbų/paslaugų pavadinimas:** sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis

JPA-2016-09-TP projekte laiptinėje (mazgas PLT-20) buvo numatyta aptaisyti sienas keraminėmis plytelėmis. Įvertinus faktinę sienų išvaizdą vietoje bei siekiant išlaikyti vizualinę patalpų koncepciją ir racionaliai naudoti lėšas, buvo nuspręsta atsisakyti sienų paviršių aptaisymo keraminėmis plytelėmis.

- 10.1.1. **Nutarta:** atsisakyti sienų paviršių aptaisymo keraminėmis plytelėmis įrengimo darbų, kurių vertė be PVM – 7 638,74 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p.
- 10.1.2. **Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas:** nereikalingas
Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra
- 10.1.3. **Mokėjimo sąlygos ir mokėtinų sumos nustatymas:** sutartiniai įkainiai
- 10.1.4. **Susiję dokumentai/priedai:** šio pakeitimo nurodymo priedo Nr. 1 lokalinė sąmata Nr. 15

11. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

- 11.1. **Darbų/paslaugų pavadinimas:** Stoglangių nišų aptaisymas gipso plokštėmis (atitvara pagal det. SGK-B-20)

JPA-2016-09-TP projekte buvo numatyta stoglangių nišas aptaisyti gipso plokštėmis (det. SGK-B-20). Pakeitus stoglangių grupavimą buvo nuspręsta atsisakyti stoglangių aptaisymo gipso plokštėmis.

- 11.1.1. **Nutarta:** atsisakyti detalės (SGK-B-20) įrengimo darbų, kurių vertė be PVM – 1 469,10 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p.
- 11.1.2. **Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas:** nereikalingas
Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra
- 11.1.3. **Mokėjimo sąlygos ir mokėtinų sumos nustatymas:** sutartiniai įkainiai
- 11.1.4. **Susiję dokumentai/priedai:** šio pakeitimo nurodymo priedo Nr. 1 lokalinė sąmata Nr. 15






12. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai:

- 12.1. **Darbų/paslaugų pavadinimas:** TM-L12 langas

JPA-2016-09-TP projekto 0 laidoje buvo numatyta įrengti TM-L12 langą, tačiau stiprinant Enero dalies 2 a. perdangą buvo įvertinta, kad negalima numatytoje vietoje įrengti lango, nes sija nelaikys perdangos.

- 12.1.1. **Nutarta:** atsisakyti TM-L12 lango įrengimo darbų, kurių vertė – 977,08 Eur, be PVM, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p.

12.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra 12.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai 12.1.4. Susiję dokumentai/priedai: šio pakeitimo nurodymo priedo Nr. 1 lokalinė sąmata Nr. 15
13. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai: 13.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: gaisrinių čiaupų rėmų montavimas JPA-2016-09-TP projekto 0 laidoje buvo numatyta montuoti gaisrinius čiaupus ant rėminės konstrukcijos, tačiau siekiant taupyti vietą ir įvertinus faktą, kad rėminės konstrukcijos nebuvimas neturi įtakos gaisrinių čiaupų funkcionavimui, nutarta kad jų montavimas nėra racionalus. 13.1.1. Nutarta: atsisakyti gaisrinių čiaupų rėmų montavimo darbų, kurių vertė – 204,27 Eur, be PVM, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. 13.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra 13.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai 13.1.4. Susiję dokumentai/priedai: šio pakeitimo nurodymo priedo Nr. 1 lokalinė sąmata Nr. 15
14. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai: 14.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: fasadinių lauko prožektorių montavimas 2021 m. birželio 16 d. susitarimu Nr. 5 „Dėl 2018 m. rugpjūčio 30 d. pirkimo sutarties Nr. 2018/29 pakeitimo“ buvo papildomai įsigyti nenumatyti ENERO-53(2016)-TDP elektrotechninės dalies darbai tarp kurių buvo numatytas ir fasadinių lauko prožektorių montavimas. Vykdamas darbus pagal minėtą papildomą susitarimą, buvo nutarta keisti apšvietimo sprendinius, ko pasekoje numatyti lauko prožektoriai nebeatitiko bendros pastato apšvietimo koncepcijos. 14.1.1. Nutarta: atsisakyti lauko prožektorių montavimo darbų, kurių vertė – be PVM – 9 729,05 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. 14.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra 14.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai 14.1.4. Susiję dokumentai/priedai: šio pakeitimo nurodymo priedo Nr. 1 lokalinė sąmata
15. Situacijos aprašymas ir pakeitimo argumentai: 15.1. Darbų/paslaugų pavadinimas: nuotekų vamzdžio montavimas 2021 m. birželio 16 d. susitarimu Nr. 5 „Dėl 2018 m. rugpjūčio 30 d. pirkimo sutarties Nr. 2018/29 pakeitimo“ buvo papildomai įsigyti nuotekų vamzdžio aptaisymo darbai. Per klaidą į papildomų darbų sąmata buvo įtraukti ne tik minėti darbai, bet ir nuotekų vamzdžio montavimo darbai. 15.1.1. Nutarta: atsisakyti nuotekų vamzdžio montavimo darbų, kurių vertė – be PVM – 58,25 Eur, pagal VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. 15.1.2. Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: nereikalingas Įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra 15.1.3. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: sutartiniai įkainiai

15.1.4. Susiję dokumentai/priedai: šio pakeitimo nurodymo priedo Nr. 1 lokalinė sąmata Nr. 3 (papildomas susitarimas Nr. 5 2021 birželio 16 d.)
16. Bendras Papildomų darbų/paslaugų atlikimo terminas: 0 k. d. Bendra įtaka Sutarties įvykdymo terminui: nėra
17. Pakeitimų vertė: - Bendra nevykdomų darbų vertė šiuo pakeitimu: - 33 831,80 Eur be PVM - Sutarties vertė iki pakeitimo: 1 938 802,18 Eur be PVM; 2 345 950,63 su PVM - Sutarties vertė po šio pakeitimo: 1 904 970,38 Eur be PVM; 2 305 014,16 Eur su PVM
18. Susiję dokumentai / priedai: Priedas Nr. 1 – nevykdomų darbų objektinė sąmata su lokalinėmis sąmatomis, 8 lapai.
Užsakovas: Energetikos ir technikos muziejus Užsakovo atstovas: Mykolas Bistrickas 
Pakeitimo nurodymo sprendiniam pritariu: Projektuotojas: Projektuotojo atstovas (techninio projekto vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas): projekto vykdymo priežiūros vadovas MB „pasirengimas statybai“ Projektų vadovas Robertas Gaurelis UAB „JP architektūra“ projektų vadovas  Robertas Zikuskas 
Pakeitimo nurodymui pritariu: Statinio statybos techninis priežiūrėtojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ projekto vadovas Bronislavas Kiela; UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ projekto vadovas Arūnas Bulakas; UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ projekto vadovas Valentinas Boičenko  Bronislavas Kiela Techninis priežiūrėtojas Nr. 27507  Arūnas Bulakas Techninis priežiūrėtojas Nr. 30556, 32556  Spec. statybos darbų techn. priežiūros vadovas Valentin Boičenko Atestato Nr. 32167
Su pakeitimo nurodymu sutinku: Rangovas: HSC Baltic, UAB Projektų vadovas Artūras Pranas Karazija Rangovo atstovas:  S. Anžikavičius 

Pagrindinės sutarties darbai

2. Nevykdomi darbai pagal sutartį

OBJEKTINĖ SĄMATA

Statinių grupė: 1905404 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g.2, Vilniuje

Statinsys: 1 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Viso be PVM	Viso su PVM
1	1 Visi darbai pagal projekto dalį "Architektūros (SA)" rengėjas UAB "Enero"	5 987,73	7 245,15
2	2 Visi darbai pagal projekto dalį "Statinio konstrukcijos (SK)" rengėjas UAB "Enero"	2 849,24	3 447,58
3	3 Visi darbai pagal projekto dalį "Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (VN)" rengėjas UAB "Enero"	633,32	766,32
7	7 Visi darbai pagal projekto dalį "Elektrotechninė (E)" rengėjas UAB "Enero"	159,33	192,79
15	15 Visi darbai pagal projekto dalį "Architektūra (SA-1)". Užsakovo atliekami darbai	14 414,88	17 442,00
5pap.sus.	20. Fasadinių šviestuvų nevykdomi darbai	9 729,05	11 772,15
5pap.sus.	2. Nenumatyti kolonos apsiuvimo GKP darbai Infocentre. Vamzdžio montavimo atsisakomi darbai	58,25	70,48
Iš viso:		33 831,80 €	40 936,47 €

S. Aužbikiūnaitis

Bronislavas Klela
Techninis priežiūretojas
Nr. 27507

Pagrindinės sutarties darbai

LOKALINĖ SĄMATA NR.1

Užsakovas: Viešojoji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus, įstaigos kodas 126142730, Rinktinės g. 2, LT-09312 Vilnius, registro tvarkytojas - VĮ Registrų centro Vilniaus filialas

Rangovas: HSC Baltic, įm.k. 300130281, PVM kodas LT100001802611

Objektas: ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)

Žiniaraštis: 1 Visi darbai pagal projekto dalį "Architektūros (SA)" rengėjas UAB "Enero"

Sut.Nr.,data: Nr. 2018/29, 2018 m. rugpjūčio 30 d.

Iš viso už:						7245,15
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Sutartinis kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
Rūsys						
1	N49P-1-3-1 (K1=0,4	Lifto demontavimas	vnt.	1	1729,31	1729,31
Iš viso už poskyrį Rūsys						1729,31
Iš viso už skyrių Ardymo darbai						1729,31
3 Kiti gaminiai						
48	N7-229	Turėklų įrengimas	100 m	0,075	10745,49	805,91
Iš viso už skyrių Kiti gaminiai						805,91
4 Angos						
61	N2P-0302-3	Metalinių durų blokų montavimas	m2	2,21	197,38	436,21
66	N9-107	Berėmio stiklo pertvaros	100 m2	0,17825	16921,74	3016,30
Iš viso už skyrių Angos						3452,51
Iš viso #1						5987,73
PVM			21,00%			1257,42
Iš viso su PVM:						7245,15

S. Aužbikavičius

Bronislavas Klela
Techninis prižiūrėtojas
Nr. 27507

Pagrindinės sutarties darbai

LOKALINĖ SĄMATA NR.2

Užsakovas: Viešojo įstaiga Lietuvos energetikos muziejus, įstaigos kodas 126142730, Rinktinės g. 2, LT-09312 Vilnius, registro tvarkytojas - VĮ Registrų centro Vilniaus filialas

Rangovas: HSC Baltic, įm.k. 300130281, PVM kodas LT100001802611

Objektas: ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)

Žiniaraštis: 2 Visi darbai pagal projekto dalį "Statinio konstrukcijos (SK)" rengėjas UAB "Enero"

Sut.Nr.,data: Nr. 2018/29, 2018 m. rugpjūčio 30 d.

Iš viso už: 3447,58

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
7 Metalinės sąramos MSr-2						
35	F9-1	Lovių montavimas	t	0,12	6032,70	723,92
36	F9-4	Kitos smulkios plieno konstrukcijos	t	0,04	6775,64	271,03
37	F15-6-12	Metalinių sijų, kolonų ir kitų konstrukcijų nuvalymas ir dažymas antikoroziniais dažais (100 m2 nudažyto pav.)	100 m2	0,05	2556,38	127,82
38	N46-140	G/b sienų ardymas	m3	3	575,49	1726,47
Iš viso už skyrių Metalinės sąramos MSr-2						2849,24
Iš viso #1						2849,24
PVM			21,00%			598,34
Iš viso su PVM:						3447,58

S. Aužbiliauskas

Bronislavas Kiela
Techninis prižiūrėtojas
Nr. 27507

Pagrindinės sutarties darbai

LOKALINĖ SĄMATA NR.3

Užsakovas: Viešojo įstaiga Lietuvos energetikos muziejus, įstaigos kodas 126142730, Rinktinės g. 2, LT-09312 Vilnius, registro tvarkytojas - VĮ Registrų centro Vilniaus filialas

Rangovas: HSC Baltic, įm.k. 300130281, PVM kodas LT100001802611

Objektas: ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)

Žiniaraštis: 3 Visi darbai pagal projekto dalį "Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (VN)" rengėjas UAB "Enero"

Sut.Nr.,data: Nr. 2018/29, 2018 m. rugpjūčio 30 d.

Iš viso už:						766,32
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
2 T3						
20	N18-165	Greitaeigio vandens šilytuvo montavimas	vnt	1	62,59	62,59
21	88003002	Greitaeigis vandens šildytuvas	vnt	1	52,24	52,24
Iš viso už skyrių T3						114,83
6 Sanitariniai prietaisai						
96	N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	3	172,83	518,49
Iš viso už skyrių Sanitariniai prietaisai						518,49
Iš viso #1						633,32
PVM			21,00%			133,00
Iš viso su PVM:						766,32

S. Aušbikavičius

Bronislavas Kiela
Techninis prižiūrėtojas
Nr. 27507

Pagrindinės sutarties darbai

LOKALINĖ SĄMATA NR.7

Užsakovas: Viešojoji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus, įstaigos kodas 126142730, Rinktinės g. 2, LT-09312 Vilnius, registro tvarkytojas - VĮ Registrų centro Vilniaus filialas

Rangovas: HSC Baltic, įm.k. 300130281, PVM kodas LT100001802611

Objektas: ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)

Žiniaraštis: 7 Visi darbai pagal projekto dalį "Elektrotechninė (E)" rengėjas UAB "Enero"

Sut.Nr.,data: Nr. 2018/29, 2018 m. rugpjūčio 30 d.

Iš viso už:						192,79
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
3 KITOS MEDŽIAGOS						
19	N21-205	Rozečių montavimas	100vnt	0,02	1383,26	27,67
27	N21-191	Kabėlių/laidų tiesimas vamzdžiuose, kanaluose, vagose	100m	0,30	317,85	95,36
33	3498-119	kabėliai 5x2.5	m	15,00	1,79	26,85
35	2500-123	laidai 3x2.5	m	15,00	0,63	9,45
Iš viso už skyrių KITOS MEDŽIAGOS						159,33
Iš viso #1						159,33
PVM			21,00%			33,46
Iš viso su PVM:						192,79

Bronislavas Kiela
Techninis priežiūretojas
Nr. 27507

Arūnas Bulakas
Techninis priežiūretojas
Nr. 30556 32527

S. Aušbikavičius

Pagrindinės sutarties darbai

LOKALINĖ SĄMATA NR.15

Užsakovas: Viešojo įstaiga Lietuvos energetikos muziejus, įstaigos kodas 126142730, Rinktinės g. 2, LT-09312 Vilnius, registro tvarkytojas - VĮ Registrų centro Vilniaus filialas

Rangovas: HSC Baltic, įm.k. 300130281, PVM kodas LT100001802611

Objektas: ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)

Žiniaraštis: 15 Visi darbai pagal projekto dalį "Architektūra (SA-1)". Užsakovo atliekami darbai

Sut.Nr.,data: Nr. 2018/29, 2018 m. rugpjūčio 30 d.

Iš viso už:						17442,00
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
4 Vidinės pertvaros						
15	F9-12-4-1	Pertvara pagal det. (SGK-65.1)	100 m2	1,37870	2992,45	4125,69
16	F15-1-4	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis /PLT-20/	100 m2	1,6412	4654,36	7638,74
17	F9-12-4-2	Atitvara pagal det. (SGK-B-20)	100 m2	0,3225	4555,35	1469,10
Iš viso už skyrių Vidinės pertvaros						13233,53
5 Gaminiai						
20	F10-3-2	Analogiško esamiems langams profilio/medinio profilio langų montavimas	m2	3,625	269,54	977,08
Iš viso už skyrių Gaminiai						977,08
6 Elementai						
27	HSC-01r	Gairinio čiaupo rėmas	kompl.	3	68,09	204,27
Iš viso už skyrių Elementai						204,27
Iš viso #1						14414,88
PVM			21,00%			3027,12
Iš viso su PVM:						17442,00

S. Ausbikavičius

Bronislavas Kiela
Techninis priežiūrėtojas
Nr. 27507

**Papildomas susitarimas Nr.5 2021 birželio 16d.
29.1 Nenumatyti Energo elektrotechninės dalies darbai
20. Fasadinių šviestuvų nevykdomi darbai**

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20__ M. MĖN. D.

20__ M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 190504 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, 09312 Vilniuje, Kūrybinių dirbtuvių ir laboratorijų interjero dizaino projektas

Statinys 1 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje

Žiniaraštis 20 Elektra. Papildomi darbai

Suma žiniaraščiai					11772.15 EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2 Šviestuvai								
1	N21-355	Prožektorių su 500 W galios lempomis montavimas ant metalinių stiebų	100vnt	0,3	889,68	22,66	1102,01	2014,35
2	88020020	Lauko prožektorius	vnt	30,0		6000,0		6000,0
Skyriuje 2					889,68	6022,66	1102,01	8014,35
Viso žiniaraštyje 20					889,68	6022,66	1102,01	8014,35
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						180,68		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							33,06	
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)								
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(889.68)					71,17			
					960,85	6203,34	1135,07	8299,26
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(889.68+71.17)					17,2			
Statinio statybos išlaidos					978,05	6203,34	1135,07	8316,46
Statybvietės išlaidos 9.00%								748,48
Iš viso tiesioginės išlaidos								9064,94
Pridėtinės išlaidos 20.90%(889.68+71.17)								200,82
Pelnas 5.00%(9064.94+200.82)								463,29
Iš viso netiesioginės išlaidos								664,11
					Bendra vertė be PVM			9729,05
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								2043,1
					Bendra vertė su PVM			11772,15

S. Arzhibovičius

Arūnas Kiela
Techninis prižiūrėtojas
Nr. 27507

Arūnas Bulavas
Techninis prižiūrėtojas
Nr. 30556, 30927

Papildomas susitarimas Nr.5 2021 birželio 16d.

**2. Nenumatyti kolonos apsiuvimo GKP darbai Infocentre
Atsisakomi vamdžio montavimo darbai**

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 3

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Kompleksas

Objektas

Žiniaraštis

**M180905 EGERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS RINKTINĖS G.2, VILNIUJE
1 ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE (**
TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)

**Papildomi darbai pagal "3 Visi darbai pagal projekto dalį "Vandentiekis ir nuotekų šalinimas
(VN)" rengėjas UAB "Enero"" sutartinius įkainius**

Iš viso už: 70,48

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
5 F1						
75	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	5	6,50	32,52
77	1027-58	PP vamzdžiai su movomis, 110x2.7/1.0 (vidaus nuotekų sistema)	vnt	5	5,15	25,73
Iš viso už skyrių F1						58,25
Iš viso #1						58,25
PVM			21,00%			12,23
Iš viso su PVM:						70,48

S. Aužbikavičius

Bronislavas Kiela
Techninis prižiūrėtojas
Nr. 27507