

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2019-01-29 STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. 390760 PAKEITIMO
Vilnius

Šį papildomą susitarimą dėl 2019 m. sausio 29 d. Statybos rangos sutarės Nr. 390760 pakeitimo (toliau – **Susitarimas**) sudarė toliau nurodytos šalys:

AB „Amber Grid“, atstovaujama generalinio direktoriaus Nemuno Bikniaus (toliau – **Užsakovas**),
ir

UAB „MT Group“, atstovaujama Generalinio direktoriaus Simono Kunicko ir Vykdančiosios direktorės Dr. Kristinos Norvaišienės (toliau – **Rangovas**),

kurie toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – ir Šalimi,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (A) Šalys 2019-01-29 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 390760 ir 2021-09-09 Sutarties papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – **Sutartis**) dėl Dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo (uždarymo įtaisų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA) darbų (toliau – **Darbai**). Darbų apimtyje yra numatyta, kad Rangovas arba jo pasirinktas subrangovas rengia rekonstravimo projektus (etapas – techniniai darbo projektai) (toliau – **Projektai** arba **Projektas**), pagal kuriuos vykdomi uždarymo įtaisų (toliau – **UĮ** arba **čiaupų mazgas** arba **ČM**) pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA darbai;
- (B) Sutarties vykdymo metu Užsakovui kilo būtinybė keisti vamzdyno atjungimo ir prijungimo prie esamo veikiančio magistralinio dujotiekio (toliau – **MD**) Minskas-Vilnius-Vievis UĮ Nr. 48 darbų atlikimo datas, jas nukeliant dviem metais, o taip pat dėl MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga UĮ Nr. 32 ir 33B objekto įgyvendinimo atsirado būtinybė organizuoti vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento (inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano) parengimą, ko pasekoje atsirado būtinybė pratęsti šių objektų tarpinius ir galutinius Darbų atlikimo terminus, nurodytus Sutarties 3.1 punkte ir Sutarties B priede;
- (C) Sutarties 3.3.7 punkte numatyta, kad Sutarties 3.1 punkte nurodyti Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsimi esant aplinkybėms, kai Sutarties vykdymo metu paaiškėjus būtinybei keisti vamzdyno atjungimo ir prijungimo prie esamo veikiančio dujotiekio darbų atlikimo datas, nurodytas Sutarties B priede;
- (D) Sutarties 3.3.6 punkte numatyta, kad Sutarties 3.1 punkte nurodyti Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsimi esant aplinkybėms, kai Projekto(-ų) rengimo metu atsirado būtinybė Užsakovui organizuoti teritorijų planavimo dokumento (-ų) parengimą;
- (E) Sutarties 1.1 punkte nurodyta, kad Darbai suskirstyti į atskirus 16 objektų, pagal technologiškai susijusius darbus, nurodytus Sutarties A priede. Pagal šį suskirstymą MD Minskas-Vilnius-Vievis UĮ Nr. 48, 49 (toliau – **UĮ Nr. 48, 49**) priskirti jungtiniam objektui *MD Minskas-Vilnius-Vievis ČM Nr. 44, 45A, 46, 47B, 48, 49 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA*, o MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga UĮ Nr. 32, 33B (toliau – **UĮ Nr. 32, 33B**), priskirti jungtiniam objektui *MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga ČM Nr. 26, 30A, 31, 32, 33B, 36A, 39B pakeitimas ir prijungimas prie SCADA, ČM Nr. 37, 38 prijungimas prie SCADA ir MD Panevėžys-Vilnius ČM Nr. 237, 237A, 237B prijungimas prie SCADA*. Objektų dalyse, t.y. MD Minskas-Vilnius-Vievis UĮ Nr. 44, 45A ir UĮ Nr. 46, 47B, MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga UĮ Nr. 26, 30A, 31, 36A, 39B, 37, 38 ir MD Panevėžys-Vilnius UĮ Nr. 237, 237A, 237B (toliau visi kartu – **Objektai**), Darbai yra pilnai užbaigti, gauti statybos užbaigimo aktai, pasirašyti Rangovo atliktų darbų galutiniai perdavimo Užsakovui aktai ir Rangovas Užsakovui yra pateikęs Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimus dėl Objektų Darbų,

o neužbaigta tik likusios jungtinių objektų dalis - UĮ Nr. 48, 49 bei UĮ Nr. 32, 33B (toliau UĮ Nr. 48, 49 ir UĮ Nr. 32, 33B kartu – **Susitarimo objektai**);

- (F) Pratęsus Susitarimo objektų galutinių Darbų atlikimo terminą, atitinkamam laikotarpiui, turi būti pratęsiamas ir šių Susitarimo objektų Statinio statybos rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės bei Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo sutarčių galiojimas arba šiems Susitarimo objektams sudaromos naujos draudimo sutartys, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip nustatyta Sutartyje;
- (G) Sutarties 6.3 punkte numatyta, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas neblogesnėmis negu tos, kurios nustatytos Sutarties 6 punkte, sąlygomis turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį, t.y. iki Sutarties 3.1 punkte nurodyto galutinio Darbų atlikimo termino ir 30 (trisdešimt) dienų po to;
- (H) Susitarimo objektų Darbų atlikimo pratęsimo laikotarpiu, Rangovas bus pilnai įvykdęs daugiau kaip 80 procentų Sutartyje numatytų Darbų, t.y. Rangovas jau atlikęs Darbus ir pagal Sutarties sąlygas Užsakovui pateikęs atliktų Darbų daliai Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimus ir nepakeitus (nesumažinus) Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydžio, Užsakovas dėl Sutarties Objektų, kurių Darbai pilnai atlikti ir perduoti Užsakovui, turėtų ir Sutarties įvykdymo užtikrinimą, ir Garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimus, todėl tokia situacija, nesant Rangovo kaltės, vertintina kaip nesąžininga Rangovo atžvilgiu. Siekiant išlaikyti Sutarties Šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą, užtikrinti proporcingumo ir sąžiningumo principus, nedubliuoti Sutarties įvykdymo ir Garantinio laikotarpio įsipareigojimų užtikrinimų, Rangovo atliktiems ir Užsakovui perduotiems Sutarties Darbams, poreikis pratęsti Susitarimo objektų galutinį Darbų atlikimo terminą kilo dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, kai pats Rangovas buvo pasirengęs šiuos darbus vykdyti Sutartyje numatytais terminais, todėl yra pagrindas pakeisti Sutarties 6.3 punkto sąlygą, nurodant, kad iki Rangovo pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms, Rangovas turi pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio dydis turi būti ne mažesnis kaip 10 (dešimt) procentų Susitarimo objektų kainos (Eur be PVM);
- (I) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau – **PĮ**) 97 straipsnio 1 dalies 5 punktas numato, kad sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta 97 straipsnio 4 dalyje. Minėtoje PĮ 97 straipsnio dalyje nurodyta, jog pirkimo sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
- 1) *pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;*
 - 2) *dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyrą pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje;*
 - 3) *pakeitimu labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis;*
 - 4) *tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.*
- (J) Šiuo Susitarimu patvirtinamas Sutarties 6.3 punkto sąlygą pakeitimas neatitinka nei vienos iš aukščiau nurodytų esminio sutarties pakeitimo sąlygų, kadangi:
- Sutarties 6.3 punkto pakeitimu nėra pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis, kadangi nėra keičiami Sutarties Objektai ir/ar Rangovo atliekami Darbai, nes pratęsiamas tik Susitarimo objektų galutinis Darbų atlikimo terminas ir, Sutarties pratęsimo laikotarpiui, patikslinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis, jį mažinant iki 10 (dešimt) procentų Susitarimo objektų kainos (Eur be PVM).

- Pakeitimu nėra nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau rangovų (tiekėjų). Susitarimo objektų darbų atlikimo termino pratęsimas ir/ar šiam pratęsimam laikotarpiui pateikiamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydžio mažinimas iki 10 (dešimt) procentų Susitarimo objektų kainos (Eur be PVM), nesudaro prielaidos teigti, kad šios sąlygos įtraukimas į pradinį pirkimą būtų sudominęs daugiau rangovų (tiekėjų), kadangi pirkimo metu paraiškas bei pasiūlymus pateikė visi kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys rangovai (tiekėjai).
 - Dėl Sutarties 6.3 punkto pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra nepasikeičia Rangovo (tiekėjo), su kuriuo sudaryta Sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje Sutartyje, kadangi Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumažinimas neturi įtakos Sutarties Kainai.
 - Dėl Sutarties 6.3 punkto pakeitimo Sutarties apimtis nepadidėja.
 - Rangovą (tiekėją), su kuriuo sudaryta Sutartis, nepakeičia naujas rangovas.
- (K) Sutarties 2.7 punkte numatyta, kad Sutarties Kainos perskaičiavimas galimas, taikant Lietuvos statistikos departamento pagal statinių tipus paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus, jeigu per praėjusius 12 mėnesių inžinerinių tinklų (išskyrus nuotekų šalinimo) statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 5 procentai. Perskaičiavimas atliekamas statybos darbų kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto einamųjų metų atitinkamo mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų atitinkamo mėnesio kainų indekso. Perskaičiuojama tų statybos darbų, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo, kaina. Kainos perskaičiavimas negalimas, jeigu Rangovas nesilaikė Grafike nustatytų Darbų atlikimo terminų ir jei terminų keitimas nebuvo raštu suderintas su Užsakovu, t.y. Kainos perskaičiavimas negalimas tų Darbų, kurių atlikimo terminų nebuvo laikomasi, o rašytinio suderinimo dėl Darbų vykdymo terminų pakeitimo nebuvo. Perskaičiuota kaina įsigalioja ir taikoma tik tai pristatytai įrangai ir Darbams, kurie atlikti po papildomo susitarimo pasirašymo dienos;
- (L) Papildomo susitarimo sudarymo metu Lietuvos statistikos departamento oficialios statistikos portale¹ yra paskelbti duomenys apie statybos sąnaudų elementų kainų indeksus už 2022 m. balandžio mėn. (duomenys atnaujinti 2022-05-30). Remiantis skelbiamais duomenimis perskaičiavimo koeficientas yra 17,4076;
- (M) Susitarimo objektų Darbų atlikimo terminų pratęsimai ir Sutarties Kainos perskaičiavimas yra numatyti Sutartyje, t. y. aiškiai ir nedviprasmiškai suformuluoti pirkimo dokumentuose ir atitinka sąlygas nurodytas PJ 97 straipsnio 1 dalies 1 punkte;
- (N) Sutarties vykdymo metu, dėl Susitarimo B punkte paminėtų aplinkybių, t. y. Užsakovui dviems metams nukėlus vamzdyno atjungimo ir prijungimo prie esamo veikiančio dujotiekio Darbų atlikimo terminus, kurių nukėlimą įtakojo ne nuo Rangovo priklausančios aplinkybės bei Rangovas buvo pasiruošęs darbus atlikti Sutartyje numatytais terminais, atsirado poreikis įsigyti papildomų darbų ir paslaugų, kad būtų užtikrintas, ilgai saugomo lauko sąlygomis, UĮ Nr. 48 paruošto prijungimui prie veikiančio dujotiekio čiaupų mazgo (darbų vietoje suvirinti vamzdžiai su technologine įranga, užsandarinti bei išbandyti) saugumas, technologinės įrangos tinkamas ir saugus funkcionavimas, užtikrintas dalinai atliktų Darbų tęstinumas bei atlikti kiti būtini darbai ir paslaugos reikalingi pilnavertiškam Darbų atlikimui bei užbaigimui;
- (O) PJ 97 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato, kad:
- „1. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų:*
- 2) prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra kartu visos šios sąlygos:*
- a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių, programinės įrangos pakeičiamumo ir sąveikumo*

¹<https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R261#/>

reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajam subjektui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.“;

- (P) Užsakovui yra poreikis iš Rangovo pirkti papildomų darbų ir paslaugų tokių kaip: UĮ Nr. 48 čiaupų mazgo saugojimo, konservavimo, pakartotinio stiprumo bei sandarumo išbandymo pneumatiniu būdu (pagal Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių 95 p. privaloma sąlyga, jei per 6 mėn. nepradedama naudoti), izoliacinės vamzdinių ir technologinės įrangos dangos atstatymo, papildomo pneumo-hidraulinės pavaros bei uždarymo įtaiso (čiaupo) techninio patikrinimo, privažiavimo kelio sutvarkymo, sutartinių garantinių terminų pratęsimo, taip pat garantinio termino pratęsimui daliai Rangovo pristatytos įrangos (kurios gamintojas yra Franz Schuck GmbH), ir kitos įrangos, kuriai garantinis laikotarpis nepratęsiamas, demontavimo, aikštelės dangos išardymo (be išdujinimo kaštų padengimo ir be čiaupų pakeitimo ir gerbūvio atstatymo, elektrotechnikos ir automatikos darbų atstatymo) eksploatacijos metu (pirmaisiais 3 metais po UĮ Nr. 48, 49 Objekto darbų perdavimo akto pasirašymo dienos). Rangovo pakeitimas negalimas, kadangi papildomi darbai ir paslaugos yra neatsiejamos nuo Rangovo jau atliktų Darbų ir/ar paslaugų bei pristatytos įrangos. Pažymėtina, kad Rangovas yra tiesioginis įrangos pirkėjas ir įrangos gamintojas Franz Schuck GmbH nesuteikia garantijų tretiesiems asmenims, taip pat kiti gamintojai atsisako suteikti papildomas garantijas įrangai, kuri buvo, pristatyta ir dalinai sumontuota dar 2020 metais, be to, įvertinus Rangovo įdirbį vykdant Darbus, UĮ Nr. 48, 49 (atlikta ~92 %), jo pakeitimas likusių Darbų atlikimui sukeltų nemažą išlaidų dubliavimą;
- (Q) Pradinės Sutarties vertė, Sutarties pasirašymo dieną, buvo 8 934 880,00 Eur be PVM, o atlikus I ir J punktuose nurodytą Kainos perskaičiavimą (indeksavimą) Sutarties vertė po indeksavimo yra 9 044 960,14 Eur be PVM. Vertinant Sutarties pakeitimo, dėl papildomai įsigyjamų darbų ir paslaugų, galimumą (teisėtumą PĮ atžvilgiu), Pradine Sutarties verte laikoma Sutarties vertė po indeksavimo, t.y. 9 044 960,14 Eur be PVM (toliau – Patikslinta pradinė Sutarties vertė), nuo kurios skaičiuojama pakeitimų vertė;
- (R) Papildomų darbų ir paslaugų vertė yra 111 596,09 Eur be PVM, tai sudaro 1,23 % nuo Patikslintos pradinės Sutarties vertės. Sutartyje ir PĮ nėra įtvirtinta papildomai įsigytinų darbų kainos nustatymo taisyklė. Atsižvelgiant į tai, Šalys sprendžia, kad pagrįsta ir teisinga šių papildomų darbų ir paslaugų kainas nustatyti vadovaujantis Sutarties 1.3 punkte įtvirtintomis sąlygomis, t. y. pagal SISTELA duomenis, taip pat įrangos gamintojų pateiktais pasiūlymais ir/ar kaštų paskaičiavimais, UĮ Nr. 48, 49 objekto laikino aptvėrimo sąskaitomis, analogiškų darbų ir paslaugų, Rangovo vykdytų Užsakovo kito projekto objekte 2022 m. kovo mėn., išlaidų sąskaitomis, kaip nurodyta Rangovo kartu su 2022-05-23 raštu Nr. MT-MKi-2144 (patikslinančiu 2022-04-25 raštą Nr. MT-MKi-2127) pateiktoje lokalinėje sąmatoje, sudarytoje pagal SISTELA duomenis 2022 m. balandžio mėn. kainų lygiu (1 priedas), sudaro atitinkamai:
- UĮ Nr. 48 čiaupų mazgo fizinio ir technologinio saugojimo ir konservavimo darbai ir paslaugos (sąmatos 1-5 punktai; Objekto laikinas aptvėrimas; inventorinėmis aklėmis užsandarinto vamzdyno užpildymas azotu ir technologinių parametrų nuolatinis patikrinimas ir priežiūra) – 6 502,31 Eur be PVM;
 - UĮ Nr. 48 čiaupų mazgo pakartotiniai stiprumo bei sandarumo bandymai, atliekami pneumatiniu būdu (sąmatos 6 punktas) - 18 972,33 Eur be PVM;
 - UĮ Nr. 48 čiaupų mazgo papildomi pneumo-hidraulinės pavaros bei uždarymo įtaiso (čiaupo) techniniai patikrinimai, dalyvaujant įrangos gamintojams (sąmatos 7-8, 10 punktai) – 18 540,90 Eur be PVM;
 - statybinio vagonėlio papildomas transportavimas į UĮ Nr. 48, 49 aikštę, su kėlimo technika (sąmatos 9 punktas) – 1 432,00 Eur be PVM;

- e. UĮ Nr. 48 čiaupų mazgo izoliacinės vamzdinių ir technologinės įrangos dangos atstatymo darbai (sąmatos 11- 14 punktai) – 1 500,15 Eur be PVM;
 - f. privažiavimo kelio sutvarkymo darbai (sąmatos 15 punktas) – 3 475,13 Eur be PVM;
 - g. Dalies Įrangos garantinių terminų pratęsimas ir Įrangos, kuriai garantiniai terminai nepratęsimi, patikros darbai gedimo atveju (sąmatos 16-18 punktai) – 44 500,00 Eur be PVM;
 - h. sutartinių garantijų pratęsimas bei projekto administravimo ir valdymo paslaugos (sąmatos 19-20 punktai) – 16 673,27 Eur be PVM;
- (S) Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą sudaro 1,23 % nuo Patikslintos pradinės Sutarties vertės. Daugiau Sutarties pakeitimų pagal PĮ 97 straipsnio 1 dalies 2 punktą nėra atlikta. Bendra pakeitimų vertė pagal PĮ 97 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 97 straipsnio 2 dalį, įskaitant iki šio Susitarimo atliktus Sutarties pakeitimus, sudaro 2,65 % nuo Patikslintos pradinės Sutarties vertės;
- (T) Įvertinus bendrą Sutarties ir jos pakeitimų vertę, pirkimo būdas nėra pažeidžiamas, nes Sutarčiai sudaryti buvo vykdytas tarptautinis pirkimas,

bei vadovaudamosi Sutarties 1.3, 2.7, 3.3.6, 3.3.7 ir 12.3 punktų nuostatomis, PĮ 97 straipsnio 1 dalies 2 punkto, PĮ 97 straipsnio 4 dalies ir 1 dalies 5 punkto nuostatomis, Šalys sudarė šį Susitarimą ir susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 1.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1.1. Sutarties objektą sudaro magistralinio dujotiekio (ypatingasis statinys) (toliau - MD) operatyvaus technologinio valdymo diegimo bei uždarymo įtaisų pakeitimo, jei reikia juos iškeliant į naują vietą darbai ir su jais susijusios paslaugos, atliekami pagal rekonstravimo projektus (etapas - techniniai darbo projektai) (toliau – Projektai arba Projektas), kuriuos statybos eigoje rengia Rangovas arba jo pasirinktas subrangovas, taip pat pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Pirkimo sąlygose įtvirtintas darbų apimtis ir atlikimo sąlygas, taip pat visi papildomi darbai ir paslaugos, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje ir kurie yra būtini Projektų sprendiniams įgyvendinti (toliau – Darbai). Darbų apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos Pirkimo sąlygose, Sutartyje ir jos prieduose. Darbai suskirstyti į atskirus 16 jungtinių objektų (toliau – Objektas arba kartu – Objektai), pagal technologiškai susijusius darbus ar priklausymą tam pačiam MD, nurodytus Sutarties A priede. Pastaba, jei jungtinio objekto dalis, t.y. uždarymo įtaisas ar jų grupė, yra nutolusioje nuo kitų jungtinio objekto dalių vietovėje, yra tarpusavyje susijusi technologiškai, darbus joje galima atlikti nepriklausomai nuo to, ar kitų jungtinio objekto dalių statyba nepradėta, vyksta ar užbaigta, tokia jungtinio objekto dalis gali būti suprantama ir vertinama kaip atskiras Objektas.“.
2. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, rizika ir atsakomybe pagal teisės aktuose, Sutartyje ir Susitarime nustatytus reikalavimus, ne vėliau kaip iki šio Susitarimo 5.6 punkte nurodytų terminų atlikti papildomus darbus ir paslaugas, nurodytus Susitarimo R punkto a – h papunkčiuose (toliau – **Papildomi darbai**).
3. Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Papildomus darbus bei už juos sumokėti.
4. Šalys susitaria, kad Susitarimo 2 punkte nurodytų visų Papildomų darbų kaina yra 111 596,09 Eur be PVM.
5. Nustatyti naujus Susitarimo objektų tarpinius ir galutinius Darbų atlikimo terminus, nurodytus Sutarties 3.1 punkte ir Sutarties B priede:
 - 5.1. Užsakovas vietovės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą (Specialųjį planą), reikalingą dėl Susitarimo objekto UĮ Nr. 32,33B įgyvendinimo, numato parengti ir įregistruoti ne vėliau kaip iki 2023-02-14;
 - 5.2. Rangovas (projektuotojas) ne vėliau kaip iki 5.1 p. nurodytos datos, dirbdamas kartu su Užsakovu ir Specialaus plano rengėju, pagal Specialaus plano sprendinius paruošia ir su Užsakovu suderina techninį darbo projektą;
 - 5.3. Parengtą ir suderintą techninį darbo projektą Rangovas (projektuotojas) perduoda Užsakovo parinktam ekspertizės rangovui (pateikdamas Užsakovui priėmimo - perdavimo aktą su detalizu

bylų sąrašu ir nurodyta perdavimo data), pristatymo adresą Užsakovas nurodys prieš techninio darbo projekto pateikimą ekspertizei;

5.4. statinio statybos leidimas Susitarimo objektui UĮ Nr. 32,33B turi būti gautas ne vėliau nei 2023-05-14.

5.5. numatomos MD vamzdyno atjungimo ir prijungimo prie esamo veikiančio dujotiekio datos

Eil. Nr.	Dujotiekio pavadinimas	Čiaupo technologinis Nr.	Čiaupo sąlyginis skersmuo	MD atjungimo, čiaupo pakeitimo data*
1	MD Minskas-Vilnius-Vievis	48	DN 700	2022.07.18-21 (72 val.)
2	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga	32, 33B	DN 700	2023.06.12-15 (96 val.)

* - pasikeitus planuojamam dujų suvartojimui, nurodytas planuojamas MD vamzdyno atjungimo laikas Užsakovo vienašališku pranešimu, pateiktu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų, gali būti koreguojamas;

5.6. galutinis Susitarimo objektų Darbų atlikimo terminas

Eil. Nr.	Dujotiekio pavadinimas	Čiaupo technologinis Nr.	Čiaupo sąlyginis skersmuo	Galutinis Darbų atlikimo terminas (tikslinantis Sutarties 3.1 p.)**
1	MD Minskas-Vilnius-Vievis	48, 49	DN 700	iki 2022-11-30
2	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga	32, 33B	DN 700	iki 2023-08-30

** - iki nurodytos datos turi būti atlikti visi techniniuose darbo projektuose ir Sutartyje numatyti Darbai;

- Susitarimo pasirašymo dieną Lietuvos statistikos departamento paskelbto inžinerinių tinklų (išskyrus nuotekų šalinimo) statybos sąnaudų kainų indeksas yra 135,5310, kuris nustatytas 2022 m. balandžio mėn., o praėjusių metų atitinkamo mėnesio paskelbto inžinerinių tinklų (išskyrus nuotekų šalinimo) statybos sąnaudų kainų indeksas buvo – 115,4363, kuris nustatytas 2021 m. balandžio mėn., pokytis – 17,4076 procento.
- Susitarimo pasirašymo dieną Sutarties neatliktų Darbų vertė yra 523 392,87 Eur be PVM (neįskaitant Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto parengimo paslaugų, kurių vertė/įkainis yra 4 000,00 Eur be PVM, nes šios paslaugos nepriskiriamos statybos darbams ir negali būti perskaičiuojamos dėl statybos sąnaudų kainų indekso pasikeitimo).
- Perskaičiuoti neatliktų Sutarties Darbų vertę taikant inžinerinių tinklų (išskyrus nuotekų šalinimo) statybos sąnaudų kainų indekso pokytį, kuris yra 17,4076 procentų ir perskaičiuotų neatliktų Darbų vertė yra 614 503,01 Eur be PVM.
- Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir išdėstyti jį taip:
„2.1. Sutarties kaina yra **9 156 556,23 Eur** (devyni milijonai vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 23 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) (toliau – **Kaina**) ir PVM. PVM skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.“;
- Rangovas įsipareigoja iki Rangovo pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms, pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio dydis turi būti ne mažesnis kaip 10 (dešimt) procentų Susitarimo objektų kainos (Eur be PVM), kuri šio Susitarimo sudarymo dieną yra 1 521 943,76 Eur be PVM;
- Iš dalies pakeisti Sutarties A priede (Pasiūlyme) nurodytas Sutarties objekto dalis ir atskiras jų dedamąsias kainas taip:

Eil. Nr.	Darbų/Išlaidų pavadinimas	Sutartyje nurodyta Kaina (Eur be PVM)	Kaina po pakeitimų (Eur be PVM)
	Dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimo (uždarymo įtaisų pakeitimo ir prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA) darbai, iš jų:	8 953 850,00	9 156 556,23
9	MD Minskas-Vilnius-Vievis ČM Nr. 44, 45A, 46, 47B, 48, 49 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	2 314 941,42	2 440 149,02
[44,45A]	MD Minskas-Vilnius-Vievis ČM Nr. 44, 45A pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	661 871,81	661 871,81
[46,47B]	MD Minskas-Vilnius-Vievis ČM Nr. 46, 47B pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	689 008,81	689 008,81
[48,49]	MD Minskas-Vilnius-Vievis ČM Nr. 48, 49 pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	964 060,80	1 089 268,40
9.2	Projekto vykdymo priežiūra (statybos metu)	3 964,00	4 102,01
9.4	Bendrieji statybos darbai	64 040,00	66 269,57
9.6	Dujų technologinės įrangos, vamzdyno demontavimo-montavimo, bandymo bei prijungimo prie veikiančio dujotiekio darbai	399 348,56	401 275,07
9.7	Nuotolinio valdymo (SCADA) įrengimo darbai	255 902,00	258 129,32
9.8	Elektrotechnikos (elektros, įžeminimo ir žaibosaugos sistemų įrengimas) darbai	68 292,00	71 852,06
9.9	Pasyvios apsaugos nuo korozijos, dujotiekio perizoliavimo darbai	55 495,00	56 944,05
9.11	Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai	50 882,00	52 653,47
9.12	Kiti darbai ir paslaugos (geodezija, geologija, vamzdyno atšurfavimas, statybvietės įrengimas ir išlaikymas)	25 401,00	25 710,52
9.13	Papildomi darbai	-	111 596,09
9.13.1	ČM Nr. 48 saugojimo ir konservavimo darbai ir paslaugos	-	6 502,31
9.13.2	ČM Nr. 48 pakartotiniai stiprumo ir sandarumo bandymai	-	18 972,33
9.13.3	ČM Nr. 48 papildomi pneumo-hidraulinės pavaros ir čiaupo techniniai patikrinimai	-	18 540,90
9.13.4	Statybinio vagonėlio transportavimas į ČM Nr. 48, 49 aikštelę	-	1 432,00
9.13.5	ČM Nr. 48 izoliacinės vamzdynų ir technologinės įrangos dangos atstatymas	-	1 500,15
9.13.6	Privažiavimo kelio sutvarkymas	-	3 475,13
9.13.7	Dalies įrangos garantinių terminų pratęsimas ir įrangos, kuriai garantiniai terminai nepratęsimi, patikros darbai gedimo atveju	-	44 500,00
9.13.8	Sutartinių garantijų pratęsimas bei projekto administravimo ir valdymo paslaugos	-	16 673,27
12	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga ČM Nr. 26, 30A, 31, 32, 33B, 36A, 39B pakeitimas ir prijungimas prie SCADA, ČM Nr. 37, 38 prijungimas prie SCADA ir MD Panevėžys-Vilnius ČM Nr. 237, 237A, 237B prijungimas prie SCADA	1 637 459,00	1 678 433,36
12.3	MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga ČM Nr. 32, 33B pakeitimas ir prijungimas prie SCADA	391 701,00	432 675,36
12.3.1	Statybos projekto parengimas	23 786,00	24 852,20
12.3.2	Projekto vykdymo priežiūra (statybos metu)	991,00	1 163,51
12.3.3	Medžiagų ir įrangos tiekimas	189 989,00	199 910,76
12.3.4	Bendrieji statybos darbai	8 926,00	10 479,80
12.3.5	Dujų technologinės dalies montavimo darbai	78 917,00	92 654,55
12.3.6	Nuotolinio valdymo (SCADA) įrengimo darbai	15 864,00	18 625,54
12.3.7	Elektrotechnikos (elektros, įžeminimo ir žaibosaugos sistemų įrengimas) darbai	10 510,00	12 339,54
12.3.8	Apsaugos ir perimetro signalizacijų, vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemų įrengimo darbai	32 043,00	37 620,92
12.3.9	Pasyvios apsaugos nuo korozijos, dujotiekio perizoliavimo darbai	12 992,00	15 253,60

Eil. Nr.	Darbų/Išlaidų pavadinimas	Sutartyje nurodyta Kaina (Eur be PVM)	Kaina po pakeitimų (Eur be PVM)
12.3.10	Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai	10 601,00	12 446,38
12.3.11	Kiti darbai ir paslaugos (geodezija, geologija, vamzdyno atšurfavimas, statybvietės įrengimas ir išlaikymas)	7 082,00	7 328,56
15	MD Panevėžys-Šiauliai II gijoje ČM Nr. 7M; 8M ir MD atšakoje į Šiaulių DSS ČM Nr. 11-I; 11-II; 21-I; 21-II prijungimas prie SCADA	376 202,58	412 586,55
15.2	Projekto vykdymo priežiūra (statybos metu)	991,00	1 163,51
15.4	Bendrieji statybos darbai	18 299,00	21 484,42
15.5	Nuotolinio valdymo (SCADA) įrengimo darbai	110 097,00	129 262,24
15.6	Elektrotechnikos (elektros, įžeminimo ir žaibosaugos sistemų įrengimas) darbai	35 912,00	42 163,42
15.7	Sklypo ir aplinkos tvarkymo darbai	42 395,58	49 775,63
15.8	Kiti darbai ir paslaugos (geodezija, geologija, vamzdyno atšurfavimas, statybvietės įrengimas ir išlaikymas)	6 587,00	6 816,33
17	Viešinimo paslaugos	6 000,00	6 140,31

12. Rangovas įsipareigoja, Šalims pasirašius šį Susitarimą, pateikti Sutarties sąlygas atitinkančius Susitarimo objektų, kurių Darbų atlikimo terminas pratęsiamas, Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ir Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimus pratęstam laikotarpiui, bei įrodymus apie draudimo įmokų sumokėjimą.
13. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos pateikti atnaujintą Grafiką.
14. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti toliau.
15. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos Sutarties sąlygos.
16. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.
17. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Šalys, o Susitarimo 10 punktas įsigalios esant šių sąlygų visetui:
 - 17.1. kai abi Šalys pasirašo Susitarimą;
 - 17.2. Rangovas pateikia Susitarimo 10 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo, kurį Rangovas pateikė Užsakovui Sutarties įsigaliojimo metu, termino pabaigos.

Priedai (**konfidencialu**):

Priedas Nr. 1 Lokalinė sąmata –1 lapas.

Užsakovas

AB „Amber Grid“

Generalinis direktorius
Nemunas Biknius

Rangovas

UAB „MT Group“

Generalinis direktorius
Simonas Kunickas

Vykdančioji direktorė
Dr. Kristina Norvaišienė

1 priedas