

SUSITARIMAS NR. 3

DĖL 2022-04-19 DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES NR. 8VP-78 TERMINO PRATĖSIMO

2022 m. liepos 1 d.

Viešojo įstaiga Šeškinės poliklinika, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos gydymui, pavaduojančios direktorių, Ingridos Savickienės, veikiančios pagal 2022-06-21 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 43-117/22, (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „AKVESTA”, atstovaujama direktoriaus Irmanto Pučinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatų, (toliau – **Rangovas**), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai dar ir **Šalimi**,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- 1) Šalys yra pasirašiusios 2022 m. balandžio 19 d. darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 8VP-78 (toliau – Sutartis), pagal kurią Poliklinikos patalpų paprastojo remonto (pritaikant patalpas oftalmologinių paslaugų teikimui) darbų (toliau – Darbai) atlikimo terminas – 2 (dviejų) mėnesių laikotarpis, skaičiuojamas nuo darbų pradžios iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;
- 2) Šalys yra pasirašiusios 2022 m. birželio 10 d. Susitarimą Nr. 1 Dėl 2022-04-19 darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 8VP-78 kainos koregavimo (keitimo) dėl papildomų darbų įsigijimo (toliau – Susitarimas Nr. 1), taip pat 2022 m. birželio 15 d. Susitarimą Nr. 2 Dėl 2022-04-19 darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 8VP-78 kainos koregavimo (keitimo) dėl papildomų darbų įsigijimo (toliau – Susitarimas Nr. 2);
- 3) Rangovas Poliklinikai pateiktame 2022 m. birželio 20 d. rašte Nr. S-038 „Dėl Sutarties darbų atlikimo termino pratęsimo” yra nurodęs, kad pasiūlyme nurodant darbų atlikimo terminą 2 mėnesius, buvo įvertintas tik prikimo dokumentuose nurodytiems darbams atlikti reikalingas terminas. Dėl atsiradusio poreikio atlikti papildomus, nuo Rangovo valios nepriklausančius, darbus nurodytus šio Susitarimo 2 punkte. Rangovas objektyviai negali atlikti visų Sutarties darbų kartu su papildomais darbais per Sutartyje numatytą 2 (dviejų) mėnesių darbų atlikimo terminą, skaičiuojamą nuo 2022 m. gegužės 4 d. iki 2022 m. liepos 4 d.;
- 4) Susitarime Nr. 1 papildomai įsigytiems darbams (demontuoti seną grindų denginį ir įrengti naują betoninį grindų denginį su armatūriniu tinklu ant 20 mm storio kietos akmens vatos sluoksnio bei hidroizoliaciniu PVC plėvelės sluoksniu) Rangovui buvo reikalingas papildomas 14 kalendorinių dienų darbų atlikimo terminas;
- 5) Susitarime Nr. 2 papildomai įsigytiems darbams (sienų atskirų vietų tinko remontas, sienų lyginimas bei sienų plokštumų suvienodinimas) Rangovui buvo reikalingas papildomas 14 kalendorinių dienų darbų atlikimo terminas.

Šalys susitaria:

1. Pratęsti Sutarties galiojimo laiką 28 (dvidešimt aštuoniomis) kalendorinėmis dienomis, t. y. nuo 2022 m. liepos 5 d. iki 2022 m. rugpjūčio 1 d.

2. Šis Susitarimas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d. ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas:

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika
Juridinio asmens kodas 124245660
Adresas Šeškinės g. 24, LT-07156 Vilnius
Sąskaitos Nr. LT55 7300 0100 0246 0247
Bankas „Swedbank“, AB
Tel. +370 52502000
El. paštas: seskines@poliklinika.lt

Direktoriaus pavaduotoja gydymui
Ingrida Savickienė



Rangovas:

UAB „AKVESTA“
Juridinio asmens kodas 300854587
Adresas Laivės pr. 115A-5, LT-06119 Vilnius
PVM mokėtojo kodas LT100005216413
Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 0105 5485
Bankas „Swedbank“, AB
Tel. +370 618 62540
El. paštas: akvesta@akvesta.lt

Direktorius Mantas Pučinskas



A.V.