

SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2021M. LAPKRIČIO 29 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. 21SUT-108

Dėl papildomų pontoninio tilto įrengimo darbų įsigijimo

2022 m. liepa 29 d. Nr. 2022-SUT-105

Vilnius

UAB „EPSO-G“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 302826889, registruota buveinė yra adresu Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama l.e.p. generalinio direktoriaus Algirdo Juozaponio, veikiančio pagal UAB „EPSO-G“ įstatus, ir

AB „Kauno tiltai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 133729589, registruota buveinė yra adresu Ateities pl. 46 52502 Kaunas, Lietuvos Respublika, ir **UAB „Alkesta“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 249672710, registruota buveinė yra adresu Naujoji g. 118, 62175 Alytus, Lietuvos Respublika, veikiančios jungtinės veiklos pagrindu (toliau – **Rangovas**), atstovaujamos pagrindinio partnerio AB „Kauno tiltai“ generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, veikiančio pagal AB „Kauno tiltai“ įstatus ir jungtinės veiklos sutartį,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“.

Šiame susitarime Nr. 2 dėl papildomų pontoninio tilto įrengimo darbų įsigijimo (toliau – **Susitarimas Nr. 2**) vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kuri joms buvo suteikta Sutartyje, jei šiame Susitarime Nr. 2 aiškiai nenurodyta kitaip.

ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:

- (A) po Fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorinės sienos II etapo įrengimo darbų pirkimo (pirkimo Nr. 567171) (toliau – Pirkimas) pradžios ir Pirkimo rezultatų nustatymo iš esmės padidėjo asmenų, bandančių nelegaliai kirsti Lietuvos Respublikos valstybės sieną su Baltarusijos Respublika, srautai;
- (B) Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. XIV-1244, atsižvelgdamas į grėsmę pirmaeiliams Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje įvedė nepaprastąją padėtį, kurios metu viena iš taikomų nepaprastųjų priemonių yra valstybės sienos apsaugos sustiprinimo priemonė;
- (C) dėl Pirkimo metu nežinomų ir atsiradusių naujų, nuo Užsakovo valios nepriklausančių, aplinkybių bei siekiant maksimaliai užtikrinti valstybės sienos apsaugą nuo neteisėtų jos pažeidimų bei tinkamą Fizinio barjero eksploataciją, **kilo būtinybė atlikti papildomus darbus**, susijusius su fizinio barjero įrengimu:

1. Puškų PU tarp VSŽ1754 – VSŽ1755 papildomas sprendinys:

- 1.1. Siekiant maksimaliai užtikrinti valstybės sienos apsaugą nuo neteisėtų jos pažeidimų, kilo būtinybė Fizinio barjero įrengimo darbus atlikti ir sudėtingose bei pelkėtose vietovėse – Puškų PU tarp VSŽ1754 – VSŽ1755 apie 441 m ilgio ruože (toliau – Probleminė vieta). Dėl geologijos ypatumų ir pelkėtumo, nurodytose vietose žemės paviršius yra nestabilus ir silpnas, todėl objektyviai nėra galimybės tinkamai įrengti pradinėje Sutartyje numatyto Fizinio barjero pagal Sutartyje numatytą Darbų vykdymo technologiją. Tuo atveju, jeigu darbai šioje Probleminėje vietoje būtų atlikti pagal Sutartyje nurodytą technologiją (t. y. įkasant stulpus 2 m. į žemę), atšilus orams ir, atitinkamai, nesant žemės įšalui, statinys taptų nestabilus ir pažeidžiamas;
- 1.2. Siekiant šioje Probleminėje vietoje įrengti Fizinį barjerą, būtina pritaikyti papildomą technologiją ir atlikti papildomus darbus, pvz., įrengti pontoninį tiltą, pylimą, pralaidą ar pan., tačiau tokie darbai neįeina į pradinėje Sutartyje numatytą Darbų apimtį;
- 1.3. Didžioji dalis Puškų PU yra geologiškai sudėtinga vietovė, dėl pelkėtų vietų, didelio durpių sluoksnio, palei pasienio juostą esamų griovių su vandeniu. Sudėtingose vietovėse galimi sprendiniai buvo derinami atskirų susitikimų metu esant objekte ir nuotolinių susitikimų metu. 2022-03-23 susitikimo protokole buvo nurodyta, kad Puškų PU VSŽ1754 – VSŽ1755:
 - 1.3.1 VSAT sutinka, kad tvoros be papildomo technologinio sprendinio įrengti galimybės nėra. Spręstas variantas dėl apėjimo vietoje (objekto apžiūra).
 - 1.3.2 Rangovas nurodė, kad darant apėjimus reikėtų papildomai atlikti geologinius, geodezinius matavimus ir pasitvirtinti topo nuotrauką. Fizinis barjeras tokiu atveju dalinai patektų į privačius sklypus, bei nebūtų matomas sienos stebėjimo sistemų (kamerų).
- 1.4. Buvo svarstyti variantai daryti apėjimą su tvora + 1 koncertina palei esamą keliuką ~ 750 m – rengiant apėjimą, tačiau tokiu atveju Fizinis barjeras patektų į 3-4 privačius sklypus, dėl ko reikėtų nustatyti servitutus privačiuose sklypuose; arba papildomu technologiniu sprendiniu įrengti pontoninį tiltą tiesiame ruože nuo Pk 198+69 iki VSZ 1755 yra ~ 435 m. Atsižvelgiant į protokole nurodytą informaciją, buvo organizuojami papildomi susitikimai ruože, atliekami galimų sprendinių skaičiavimai, vertinamos įvairios alternatyvos. Rangovas, atsižvelgdamas į Savininko išreikštą poreikį, 2022-05-09 el. laišku pateikė techninį sprendinį – Probleminėje vietoje įrengti pontoninį tiltą su turėklais iš abiejų pusių: vienoje pusėje (iš Baltarusijos pusės) segmentinė tvora 2,5 – 3 m, kitoje pusėje turėklas 1,3 m. (toliau – **Papildomi darbai**) ir ant tvoros segmento įrengti viršūnė Y su koncertinos viją D720 mm.

- 1.5. Savininkas įvertino pateiktą Rangovo informaciją ir 2022-05-12 el. laišku nurodė, kad užtikrinant valstybės sienos apsaugą ir siekiant efektyvesnio tarnybos organizavimo, tinkamesnis sprendinys (lyginant su apėjimu) tarp VSŽ 1754-1755 įrengti pontoninį tiltą su 3 m. aukščio turėklų/tvora. Savininkas nurodė organizuoti pontoninio tilto įrengimo darbus.
- 1.6. Rangovas paskaičiavo nurodytų papildomų pontoninio tilto įrengimo darbų kainą ir 2022-07-05 pateikė galutinį komercinį pasiūlymą. Papildomų darbų kaina vadovaujantis pateiktu atnaujintu komerciniu pasiūlymu yra 291.496,87 Eur (be PVM). Ši kaina atitinka Sutarties bendrųjų sąlygų 15.11.3 punkte nustatytas papildomų darbų kainos nustatymo nuostatas.
- 1.7. Savininkas 2022-07-05 d. elektroniniu laišku pritarė Rangovo pateiktai Papildomų darbų atlikimui ir jų kainai, kuri paskaičiuota pagal Rangovo pateiktą komercinį pasiūlymą.
- (D) Vadovaujantis iš anksto numatytais Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.9., 15.10. p. nuostatomis, Užsakovas turi teisę Sutarties vykdymo metu **atsisakyti** dalies Darbų ar **įsigyti papildomų darbų** (įskaitant tokių naujų papildomų darbų, kurie pradinėje Sutartyje tiesiogiai nenumatyti, tačiau yra panašūs į tuos, kurie yra įsigyti pagal pradinę Sutartį ir yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti); dėl techninių sprendinių keitimo (pvz., per laikotarpį nuo Projekto parengimo iki Darbų vykdymo pasikeitus technologiniams procesams, ar pasikeitus faktinėms aplinkybėms, turėjusioms įtakos Projekte numatyti vieną ar kitą sprendinį); Darbų atsisakymo ir (ar) papildomų Darbų įsigijimo atveju, **Kaina yra keičiama atsisakytų ir (ar) naujai įsigytinų Darbų verte**, kuri yra apskaičiuojama Sutartyje nustatyta tvarka.
- (E) Papildomų darbų įsigijimo ir Sutartyje numatytų Darbų kiekių (apimčių) tikslinimo galimybė, sąlygos ir tvarka yra nustatytos Sutarties 15.10. punkte bei toks pakeitimas yra galimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – **VPĮ**) 89 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu pagrindu, kadangi yra visos šios sąlygos kartu:
- 1) bendra pakeitimų vertė neviršija darbų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 str.1 d.;
 - 2) šio atskiros Susitarime Nr. 2 numatyto pakeitimo vertė yra 291.496,87 Eur (be PVM) ir sudaro 1,87 proc. nuo pradinės Sutarties 3.2 p. nurodytos sutarties kainos (toliau – Kaina/Pradinė sutarties vertė). Kartu su Susitarimu Nr. 1 sudaro 3,61 proc. (bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija 15 proc.) nuo pradinės Sutarties 3.2 p. nurodytos Kainos.
 - 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis – nauji fizinio barjero įrengimo sprendiniai ir jų atlikimo sąlygos iš esmės atitinka Sutartyje numatytus Darbus, yra su jais susiję ir būtini;
- (F) Savininkas pritarė Papildomų darbų įsigijimui iš Rangovo pagal Sutartį ir jų kainai;
- (G) Kartu Rangovas susitarimo pagrindu įsipareigoja atlikti Papildomus darbus, nors pagal Sutartį tokios pareigos jam nėra savaime numatyta, t.y. Papildomų darbų atlikimas yra Šalių susitarimo dalykas, o taip pat kadangi Šalys siekia užtikrinti Šalių lygiateisiškumo principą (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 str., šiuo Susitarimu Nr. 2 būtina apibrėžti Papildomų darbų atlikimo terminus, jų perdavimą bei sankcijų už jų neatlikimą laiku sąlygas, nekeičiant Sutartyje numatytų įsipareigojimų, taikytinų iki šio Susitarimo Nr. 2 sudarymo dienos ir šiame Susitarime Nr. 2 nenumatytų darbų apimčiai, ir vadovaujantis Sutarties p.15.9 p., 15.10 p., 20.5 p., VPĮ 89 str. 2 d. ir VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. bei 4 d.,

ŠALYS SUSITARIA:

1. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms ir pagrindams Šalys susitaria dėl Papildomų darbų (detalizacija pateikta priede Nr. 1) įsigijimo ir jų atlikimo. Papildomi darbai projektuojami kartu su atitinkama Darbų dalimi Problemninėje vietoje (apie 441 m ilgio ruože), parengiant atskirą statybos projektą ir yra laikomi atskiru Darbų etapu kaip tai numatyta Sutarties bendrųjų sąlygų 1.1.8 p.
2. Rangovas atlieka šiame Susitarime Nr. 2 nurodytus Papildomus darbus, o Užsakovas įsipareigoja užtikrinti jų apmokėjimą Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.
3. Papildomų darbų kaina yra 291.496,87 Eur (be PVM). Atitinkamai, sudarius šį Susitarimą Nr. 2, Sutarties Kaina yra 14.867.157,48 Eur (be PVM). Papildomų darbų ir Sutarties Kainos detalizacija pateikta priede Nr. 1.
4. **Galutinis Papildomų darbų atlikimo terminas – 2022-08-10.**
5. Dėl įsigyjamų Papildomų darbų nėra keičiamas galutinis Darbų atlikimo terminas, nurodytas Sutartyje.
6. Šio Susitarimo Nr. 2 objektą sudarantys Papildomi darbai atliekami šiame Susitarime Nr. 2 numatytu terminu ir už jų neatlikimą laiku taikoma Sutartyje numatyta atsakomybė. Šalys, pareiškia, kad:
 - 6.1. **Papildomi Darbai ir atitinkama Darbų dalis Problemninėje vietoje (apie 441 m ilgio ruože), suprojektuoti atskirame statybos projekte, po jų užbaigimo perduodami atskiru Galutiniu perdavimo aktu, įskaitant ir visą šių darbų privalomą pateikti dokumentaciją, laikantis Sutarties (specialiųjų sąlygų 4.4 – 4.6 p., bendrųjų sąlygų 1.1.16 p. b) pp., 5 p. ir kt. p.) numatytos tvarkos ir sąlygų.**
 - 6.2. **Už šiame Susitarime Nr. 2 numatyto atskirame statybos projekte suprojektuotų Papildomų darbų ir atitinkamos Darbų dalies Problemninėje vietoje (apie 441 m ilgio ruože) atlikimo tarpinių ir (ar) galutinio termino (-ų) pažeidimą atsakomybė taikoma laikantis Sutarties bendrųjų sąlygų 17.4.1 p. numatytų nuostatų.**
7. Šalys patvirtina, jog visos kitos Sutarties nuostatos lieka galioti ir nėra keičiamos.

8. Šis Susitarimas Nr. 2 įsigalioja, kai jį pasirašo paskutinis pasirašantis asmuo ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos ir yra neatsiejama jos dalis.
9. Šis Susitarimas Nr. 2 yra sudarytas 2 (dviem) originaliais egzemplioriais lietuvių kalba ir pasirašomas el. parašu.

PRIDEDAMA:

- 1) Susitarimo Nr. 2 priedas Nr. 1 Papildomų darbų kainos detalizacija, 1 lapas;
- 2) Susitarimo Nr. 2 priedas Nr. 2 Komercinis pasiūlymas pontoninio tilto, 1 lapas.

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:

UAB „EPSO-G“ l.e.p. generalinis direktorius
Algirdas Juozaponis

AB „Kauno tiltai“ generalinis direktorius
Aldas Rusevičius

PUŠKŲ PASIENIO UŽKARDA					
PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ KAINOS DETALIZAVIMAS					
Nr.	Medžiagų pavadinimas pavadinimas	Matavimo vnt.	Preliminarus kiekis	Įkainis, Eur (be PVM)	Kaina, EUR (be PVM)
Naujas	Pontoninio tilto projektavimo darbai Puškų pasienio ruože	vnt	1	5 500,00	5 500,00
ĮRENGIMO MEDŽIAGŲ KAINOS DETALIZAVIMAS					
16	Apsauginės tvoros viršūnė su „Y“ formos laikiklio Puškų pasienio ruože	km	0,441	4 658,91	2 054,58
17	„Concertina“ D700mm Puškų pasienio ruože	km	0,441	3 424,00	1 509,98
18	„Concertina“ D700mm tvirtinimo elementai Puškų pasienio ruože	km	0,441	1 331,08	587,01
Naujas	Pontoninio tilto medžiagos Puškų pasienio ruože	m	441	513,57	226 484,37
RANGOS DARBŲ IR KITŲ PASLAUGŲ KAINOS DETALIZAVIMAS					
PUŠKŲ PASIENIO UŽKARDA					
Naujas	Apsauginės tvoros viršūnės su „Y“ formos laikiklio ir „Concertina“ įrengimo ant pontoninio tilto rangos darbai Puškų pasienio ruože	km	0,441	20 804,99	9 175,00
Naujas	Pontoninio tilto rangos darbai Puškų pasienio ruože	m	441	104,73	46 185,93
VISO kaina Eur, be PVM					291 496,87

Pavadinimas	Sutarties Kaina (Eur, be PVM)	Papildomi darbai (Eur, be PVM)	Papildomi darbai (proc.)
Pasiūlymo (Sutarties) kaina I daliai, be PVM	15 610 463,57	-	-
Susitarimu Nr. 1 patikslinta Darbų kaina I daliai, be PVM	14 575 660,61	271 522,86	1,74
Susitarimu Nr. 2 patikslinta Darbų kaina I daliai, be PVM	14 867 157,48	291 496,87	1,87
	VISO papildomi darbai:	563 019,73	3,61