

SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. RUGPJŪČIO 12 D. MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO)
BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV. KAPITALINIO REMONTO RANGOS
DARBŲ SUTARTIES S-891 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2022 m. rugpjūčio *08* d. Nr. S-*1018*
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios Administracijos direktorių, Rūtos Černiausienės (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Apdailos ekspertai“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 303202896, Partizanų g. 58, LT-49377 Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Vaidoto Gervės, iš kitos pusės, toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“ sudarė šį 2021 m. rugpjūčio 12 d. Mokslo paskirties pastato (vaikų darželio) Bijūnų g. 1, Neveronių k., Kauno r., kapitalinio remonto darbų sutarties Nr. S – 891 (toliau – Sutartis), sąlygų pakeitimo susitarimą (toliau – Susitarimas).

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 papunkčio nuostatomis ir Sutarties Bendrosios dalies 4.7, 4.8 ir 4.9 papunkčiais, atsižvelgus į techninių projektinių sprendinių keitimo būtinybę, susitaria:

1. Įsigyti papildomų darbų, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Numatomų papildomų darbų kaina yra 121319,29 Eur su PVM (vienas šimtas dvidešimt vienas tūkstantis trys šimtai devyniolika Eur ir 29 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose papildomų darbų lokalinėse sąmatose (1 priedas).

2. Atsisakyti Sutartyje numatytų darbų, kurie Užsakovui tapo nebereikalingi. Numatomų atsisakyti darbų vertė yra 34208,61 Eur su PVM (trisdešimt keturi tūkstančiai du šimtai aštuoni Eur ir 61 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti prie Susitarimo pridėtose nevykdomų darbų lokalinėse sąmatose (2 priedas).

3. Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra 1435406,36 Eur su PVM (vienas milijonas keturi šimtai trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai šeši eurai ir 36 ct).

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

5. Prie šio Susitarimo pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriamos Susitarimo dalys:

5.1. Priedas Nr. 1 – Papildomų darbų sąmatos, 8 lapai;

5.2. Priedas Nr. 2 – Nevykdomų darbų sąmatos, 4 lapai;

5.3. Priedas Nr. 3 – Projektuotojo pritarimas, 1 lapas;

5.4. Priedas Nr. 4 – Protokolas, 6 lapai.

6. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188756386
Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas.

Rangovas:

UAB „Apdailos ekspertai“
Įmonės kodas 303202896
Partizanų g. 58, LT-49377, Kaunas

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti Administracijos direktorių
Rūta Černiausienė

Direktorius
Vaidotas Gervė

Statybos techninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račiūnas
Atest. Nr.: 34134; 29881; 30470

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 313-313N MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI


Statinsys 2 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI II ETAPAS

Žiniaraštis 14 Sklypo tvarkymo darbai. Nevykdomi darbai

Suma žiniaraščiui					8641.81 EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2 Žemės darbai								
1	573019-1	Augininis gruntas	m3	20,0		460,0		460,0
2	N48-260	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu I gr. grunte, užpilant iki 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	28,892	2839,51		488,28	3327,79
3	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	100m2	28,892	1249,69	479,61		1729,3
Skyriuje 2					4089,2	939,61	488,28	5517,09
Viso žiniaraštyje 14					4089,2	939,61	488,28	5517,09
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						18,79		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							9,77	
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(4089.20)					163,57			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(4089.20+163.57)					4252,77	958,4	498,05	5709,22
Statinio statybos išlaidos					4328,89	958,4	498,05	5785,34
Statybvietsės išlaidos 4.00%								231,41
Iš viso tiesioginės išlaidos								6016,75
Pridėtinės išlaidos 20.00%(4089.20+163.57)								850,55
Pelnas 4.00%(6016.75+850.55)								274,69
Iš viso netiesioginės išlaidos								1125,24
Bendra vertė be PVM								7141,99
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1499,82
Bendra vertė su PVM								8641,81

Sudarė :
/Pavardė/

s. d. v. A. Bionta

Statybos techninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račiūnas
Atest. Nr.: 34134; 20881; 30470Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Arūnas Liakauskas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 313-313N MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV.,
KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statiny 2 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV.,
KAPITALINIO REMONTO DARBAI II ETAPAS


Žiniaraštis 15 Sklypo tvarkymo darbai. Nevykdomi darbai.

Suma žiniaraščiui 5205.30 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
4 Vaziuojamosios kelio dalies įrengimas								
1 N27-291		3 cm storio virš. dangos sl. iš 0/11- V asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17	100m2	0,75	23,28	443,07	47,93	514,28
2 N27-294		Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sl. pasikeitimui prie normatyvų N27-291, N27-292, N27- 293 pridėti k4=2.0, k8=1.17	100m2	0,75	0,61	155,96	1,01	157,58
3 N27-311		5 cm storio apatinio dangos sl. iš 0/22-A ar 0/22S-A asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h k8=1.17	100m2	0,75	24,51	707,26	45,54	777,31
4 N27-314		Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sl. pasikeitimui prie normatyvų N27-311, N27-312, N27- 313 pridėti k4=6.0, k8=1.17	100m2	0,75	1,84	457,39	3,04	462,27
5 N1-381-1		Sutankintas esamas gruntas (90 m2) k8=1.14	100m3	0,27	23,33		10,28	33,61
6 N27P-27-3		Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, smėlio žvyro mišinys	100m2	0,9	183,37	622,8	48,06	854,23
7 N27P-27-2		Skaldos pagrindo sluoksnis (sluoksnio storis 20 cm)	100m2	0,9	154,68	714,13	61,57	930,38
8 N27P-58-1		Siūlių pjaustymas diskine freza asfaltbetonio dangoje	100m	0,2	27,54		24,84	52,38
Skyriuje 4					439,16	3100,61	242,27	3782,04
Viso žiniaraštyje 15					439,16	3100,61	242,27	3782,04
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						62,01		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							4,85	
Specifiniai darbai 17.00%					11,81			
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(439.16+11.81)					18,04			
					469,01	3162,62	247,12	3878,75
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(439.16+11.81+18.04)					8,4			
Statinio statybos išlaidos					477,41	3162,62	247,12	3887,15
Statybvietės išlaidos 4.00%								155,49
Iš viso tiesioginės išlaidos								4042,64
Pridėtinės išlaidos 20.00%(439.16+11.81+18.04)								93,8
Pelnas 4.00%(4042.64+93.80)								165,46
Iš viso netiesioginės išlaidos								259,26

Statybos techninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račiūnas
Atest. Nr. 34134; 29981; 30470

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Apdailos eksperto
skyriaus vyr. specialistas
Arūnas Liakauskas



Statybos techninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Raciūnas
Atest. Nr.: 34134; 29881; 30470

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

4301,9

903,4

5205,3

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR

TVIRTINU: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 313-313N MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI**Statinsys 1 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI****Žiniaraštis 7 Architektūra. Sienų apdaila nevykdomi darbai**

Suma žiniaraščiui 1683.21 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Sienų apdaila nevykdomi darbai								
1	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,23	395,05	34,86	4,1	434,01
2	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1,23	229,02	34,43	3,6	267,05
3	N15-132	.Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų gerasis dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1,23	484,04	205,98		690,02
		Skyriuje 1			1108,11	275,27	7,7	1391,08
		Žiniaraštyje 7			1108,11	275,27	7,7	1391,08
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						292,13
		Iš viso žiniaraštyje 7						1683,21

Sudarė: *S. d. v. A. Abdomas*
/Pavardė/Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas
Arūnas LiakauskasStatybos techninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račiūnas
Atest. Nr.: 34134; 29881; 30470

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪK

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas


Statinių grupė 313-313P2 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI**Statinybės 1 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI I ETAPAS****Žiniaraštis 1 Architektūra. Papildomi darbai sutartiniais į kainiais**

Suma žiniaraščiui 18419.50 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2 Pertvarų įrengimas								
1	F9-12-6	.Drėgmei atsparių G/K pertvarų įrengimas su akmens vata(100mm)(Sanitarinėms patalpoms)	100m2	2,6695	3693,64	4433,5	79,46	8206,6
2	F9-12-5	Ugniai atsparių G/K pertvarų įrengimas su akmens vata(75mm)	100m2	1,216	1682,51	1937,07	36,19	3655,77
Skyriuje 2					5376,15	6370,57	115,65	11862,37
4 Sienų apdaila								
1	N15-33-2	Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	123,0	1600,39	1247,06		2847,45
2	N6P-0203	Teptinės hidroizoliacijos įrengimas (drėgnose patalpose)	m2	123,0	301,23	208,97	2,71	512,91
Skyriuje 4					1901,62	1456,03	2,71	3360,36
žiniaraštyje 1					7277,77	7826,6	118,36	15222,73
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								3196,77
Iš viso žiniaraštyje 1								18419,5

Sudarė: S. d. v.

/Pavardė/



Statybos techninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Raciūnas
 Regist. Nr.: 34134; 29881; 30470

Kauno rajono savivaldybės
 administracijos Aplinkos
 skyriaus vyr. specialistas
Arūnas Liakauskas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪK

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas


Statinių grupė 313-313P2 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI**Statiny's 2 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI II ETAPAS****Žiniaraštis 2 Konstrukcijos. Papildomi darbai sutartiniais į kainais**

Suma žiniaraščiui 2032.91 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
8 Sienų ir cokolio šiltinimas iš išorės, naujos fasado apdailos įrengimas								
1	N26P-1206	.Fasado šiltinimas 180 mm storio polistireninio putplasčio EPS 70 plokštėmis	100m2	0,996	708,96	959,08	12,05	1680,09
		Skyriuje 8			708,96	959,08	12,05	1680,09
		žiniaraštyje 2			708,96	959,08	12,05	1680,09
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						352,82
		Iš viso žiniaraštyje 2						2032,91

Sudarė:

/Pavardė/



Statybos techninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račiūnas
 Atest. Nr.: 34134; 29881; 30470

Kauno rajono savivaldybės
 administracijos Aplinkos
 skyriaus vyr. specialistas
Arūnas Liakauskas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪK

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 313-313P2 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI**Statiny 2 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI II ETAPAS****Žiniaraštis 1 Architektūra. Papildomi darbai sutartiniais įkainiais**Suma žiniaraščiui **1507.62 EUR**

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
4 Panduso turėklai								
1	N7-229	.Panduso metalinių turėklų (komplekto) įrengimas (metalo dažytas miltelinu būdu) k8=1.04	100m	0,096	123,61	1121,4	0,96	1245,97
		Skyriuje 4			123,61	1121,4	0,96	1245,97
		žiniaraštyje 1			123,61	1121,4	0,96	1245,97
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						261,65
		Iš viso žiniaraštyje 1						1507,62

Sudarė :

/Pavardė/ S. d. v. Arūnas Liakauskas



Statybos techninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račiūnas
 Atest. Nr.: 34134; 20881; 30470

Kauno rajono savivaldybės
 administracijos Aplinkos
 skyriaus vyr. specialistas

Arūnas Liakauskas

SUDERINTA: _____ TUKST. EUR

TVIRTINU: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 313-313-2 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI**Statiny's 1 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI****Žiniaraštis 6 Tvoros įrengimas. Papildomi darbai skaičiuojamaisiais į kainiais**

2022-07-22

Suma žiniaraščiui 2907.41 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1		Tvoros įrengimas						
1	N7P-0806	.Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas, kai stulpai metaliniai k8=1.03	m	62,6	664,24	1707,59	30,99	2402,82
		Skyriuje 1			664,24	1707,59	30,99	2402,82
		žiniaraštyje 6			664,24	1707,59	30,99	2402,82
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						504,59
		Iš viso žiniaraštyje 6						2907,41

Sudarė:

/Pavardė/

Sav. v. A. Plokumaitis

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas

Arūnas Liakauskas

Statybos techninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račiūnas
Atest. Nr.: 34134, 29881; 30470

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪK

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 313-313-2 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statinys 1 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Žiniaraštis 5 Vartų ir vartelių įrengimas. Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais

Suma žiniaraščiui 1244.67 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Vartai ir varteliai								
1	N7-215	Vartų įrengimas, pastatant metalinius stulpus k8=1.04	vnt.	1,0	266,9	441,97	54,93	763,8
2	N7P-0808	Vartelių įrengimas , pastatant metalinius stulpus k8=1.02	vnt	1,0	94,62	168,6	1,63	264,85
		Skiryje 1			361,52	610,57	56,56	1028,65
		žiniaraštyje 5			361,52	610,57	56,56	1028,65
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						216,02
		Iš viso žiniaraštyje 5						1244,67

Sudarė :

/Pavardė/ S.d.v. A. Ličkauskas



Statybos techninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račiūnas
 Atest. Nr.: 34134; 29881; 30470

Kauno rajono savivaldybės
 administracijos Aplinkos
 skyriaus vyr. specialistas
Arūnas Ličkauskas

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR

TVIRTINU: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 313-313-2 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statiny 1 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Žiniaraštis 4 Pertvarų įrengimas. Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais

2022-07-22


Suma žiniaraščiui 16727.43 EUR

Sąm.		Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
eil.						D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Pertvarų įrengimas									
1	F9-12-5		.Smūgiams atsparių dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	2,3959	7644,71	6097,68	81,93	13824,32
			Skyriuje 1			7644,71	6097,68	81,93	13824,32
			žiniaraštyje 4			7644,71	6097,68	81,93	13824,32
			Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2903,11
			Iš viso žiniaraštyje 4						16727,43

Sudarė :

/Pavardė/

S. v. Abdomaitis



Statybos techninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račiūnas
Atest. Nr. 34134; 29881; 30470

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vyr. specialistas

Arūnas Liakauskas

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 313-313-2 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Statiny's 1 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G. 1, NEVERONIŲ K., KAUNO R. SAV., KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Žiniaraštis 8 Asfalto dangos įrengimas. Papildomi darbai skaičiuojamaisiais į kainiais

2022-07-28

Suma žiniaraščiui

20418,52 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Asfalto dangos įrengimas								
1	R16-160-1	Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza	100m2	2,6	621,22		1147,17	1768,39
2	N1-364	Iškasy paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	t.m2	0,26	193,78		47,63	241,41
3	N1-380	Grunto sluoksnio sutankinimas	100m3	0,78			24,03	24,03
4	R23-64	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	73,0	99,33		1351,91	1451,24
5	N27-334	Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza	100m	0,1	8,35		6,12	14,47
6	N57P-3235	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100m	3,8	42,61	229,35	6,85	278,81
7	N27-320	.8 cm storio pagrindo sl. iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinių įrengimas	100m2	3,3	129,57	7893,48	398,39	8421,44
8	N27-333	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	t.m2	0,33	0,41	93,37	2,0	95,78
9	N27-292	4 cm storio virš. dangos sl. iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100m2	3,3	76,38	4155,76	333,08	4565,22
10	R16-108	Plaukiojančio tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	1,0	14,02			14,02
		Skyriuje 1			1185,67	12371,96	3317,18	16874,81
		žiniaraštyje 8			1185,67	12371,96	3317,18	16874,81
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3543,71
		Iš viso žiniaraštyje 8						20418,52

Sudarė :

/Pavardė/

Vaidotas Gervai

UAB „Apdailos ekspertai“

Statybos techninės priežiūros vadovas
Antanas Algirdas Račiūnas
 Atest. Nr.: 34134; 29881; 30470

Kauno rajono savivaldybės
 administracijos Aplinkos
 skyriaus vyr. specialistas
Arūnas Liakauskas

Kauno rajono savivaldybės administracija

2022-07-18, Nr.220718.R.1

**DĖL MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VAIKŲ DARŽELIO) BIJŪNŲ G.1, NEVERONIŲ K.,
KAUNO R.SAV. KAPITALINIO REMONTO PAPILDOMŲ STATYBOS DARBŲ**

Susipažinę su rangovo UAB „Apdailos darbai“ pateiktais nevykdomų ir papildomų darbų kiekiais, pritariame šių darbų vykdymui ir nustatytiems darbų kiekiams:

Žiniaraštis 14 Sklypo tvarkymo darbai. Nevykdomi darbai.

Žiniaraštis 15 Sklypo tvarkymo darbai. Nevykdomi darbai.

Žiniaraštis 12 Architektūra. Nevykdomi darbai.

Žiniaraštis 3 Klojamosios vejų įrengimas. Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais.

Žiniaraštis 5 Vartų ir vartelių įrengimas. Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais.

Žiniaraštis 13 Sklypo tvarkymo darbai. Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais.

Žiniaraštis 1 Asfalto dangos įrengimas. Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais.

Žiniaraštis 4 Pertvarų įrengimas. Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais.

Žiniaraštis 1 Architektūra. Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais.

Žiniaraštis 2 Konstrukcijos. Papildomi darbai skaičiuojamaisiais įkainiais.

Direktorius Šarūnas Berkmanas



