

SUSITARIMAS NR. 1

DĖL 2022 M. GEGUŽĖS 4 D. SUDARYTOS IR 2022 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSIGALIOJUSIOS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. ST-119 ATSISAKOMŲ IR PAPILDOMŲ DARBŲ IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

2022 m. rugpjūčio d. Nr.
Vilnius

Valstybės įmonė „Regitra“, juridinio asmens kodas 110078991, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Vaido Dominausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Užsakovas), ir

UAB „VIDISTA“, juridinio asmens kodas 183819733, buveinės adresas Ukmergės g. 6, Utena, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Vidos Maišėnienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

(1) Šalys 2022 m. gegužės 4 d. sudarė Paprastojo remonto darbų viešojo pirkimo sutartį Nr. ST-119, įsigaliojusią nuo 2022 m. gegužės 17 d. (toliau – Sutartis).

(2) Vadovaujantis Sutarties 4.2 punktu, Darbai pradėti vykdyti nuo Statybvietės perdavimo Rangovui dienos, pasirašius Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą. Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas pasirašytas 2022 m. birželio 27 d. Sutarties 4.1 punkte nustatytas Darbų atlikimo terminas – 3 (trys) mėnesiai nuo Statybvietės perdavimo Rangovui dienos, t. y. iki 2022 m. rugsėjo 27 d.

(3) 2022 m. liepos 28 d. vykusio statybos dalyvių gamybinio susirinkimo metu nuspręsta dėl atsisakomų ir papildomų darbų, tiesiogiai susijusių su Sutartyje numatytais darbais ir būtinų Sutarčiai tinkamai įvykdyti, raštu suderinti bei patvirtinti atsisakomų ir papildomų darbų kiekiui, medžiagos ir kainos bei susitarta dėl darbų atlikimo termino pratęsimo dėl Užsakovo priimtų sprendimų, susijusių su Techninėje specifikacijoje numatytų darbų pakeitimais (Susitarimo priedas).

(4) Sutarčiai tinkamai įvykdyti (Darbams užbaigti) būtinų papildomų darbų, numatytų Susitarimo 1 priede pateiktose lokalinėse sąmatose, kaina yra 40 351,02 Eur be PVM. Sutarties 8.2 punkte užfiksuotas Užsakovo rezervas, skirtas papildomiems darbams įsigyti yra 6738,80 Eur be PVM.

(5) Atsižvelgiant į tai, kad papildomiems darbams pirkti Užsakovo rezervas yra nepakankamas (būtina įsigyti Darbų papildomai už 33 612,22 Eur be PVM), kilo poreikis keisti Sutartį.

(6) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai „*pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:*

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.

(7) Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPI reikalavimus:

- pakeitimo būtinybė atsirado, kadangi pradėjus vykdyti Darbus, išaiškėjo esama pertvarų ir lubų konstrukcija, kurios nei Užsakovas, nei Rangovas negalėjo įsivertinti prieš pradėdami vykdyti Darbus. Siekiant toliau tinkamai vykdyti Sutartį (atlikti Darbus) reikia keisti esamas nestabilias ir pavojingas sienų ir lubų konstrukcijas bei įrengti elektros instaliaciją vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“. Taip pat Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ nebuvo numatyti esamų kondicionierių vidinių blokų atjungimo darbai. Atjungus kondicionierius, paaiškėjo, kad jie yra sugedę ir tolimesniam naudojimui yra netinkami, todėl turi būti keičiami naujais. Nei Užsakovas, nei Rangovas nei pirkimo paskelbimo, nei Sutarties sudarymo metu negalėjo šių aplinkybių numatyti bei prisiimti jų atsiradimo rizikos;

- pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio, kadangi papildomai perkami paprastojo remonto darbai;

- Pradinės Sutarties vertė yra 67 387,97 Eur be PVM. Šio pakeitimo vertė (papildomų darbų įsigijimo vertė – 33 612,22 Eur be PVM) neviršija 50 procentų pradinės Sutarties vertės ir bendra atskirų pakeitimų pagal VPI 89 straipsnio 1 dalies 3 punktą neviršija 100 procentų pradinės Sutarties vertės: pakeitimo vertė pagal minėtą punktą sudaro 49,9 procentus pradinės Sutarties vertės.

(8) Papildomų darbų atlikimui būtinas papildomas terminas. Šalys supranta, kad vadovaujantis Sutarties 4.3.1 papunkčiu, dėl Užsakovo priimtų sprendimų, susijusių su Techninėje specifikacijoje numatytų darbų pakeitimais, Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) ar kelis kartus, bet ne ilgesniam kaip 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.

(9) Šalys siekia tinkamai įforminti pakeitimus,

ir v a d o v a u d a m o s i VPI 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sutarties 4.3.1 papunkčiu, 13.6 punktu (dėl Darbų atlikimo termino ir atsisakomų, keičiamų bei dalies papildomų darbų), VPI 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu (dėl dalies papildomų darbų, kurių įsigijimui nepakankamas Užsakovo rezervas) sudaro šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau išdėstytų sąlygų:

1. Šalys susitaria pratęsti Darbų atlikimo terminą 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui, t. y. iki 2022 m. spalio 27 d.
2. Atsisakomų darbų, numatytų lokalinėse sąmatose, kaina yra 2642,87 Eur be PVM (Susitarimo priedas). Keičiamų darbų, numatytų lokalinėse sąmatose, kaina yra 2642,87 Eur be PVM (Susitarimo priedas). Skirtumas tarp atsisakomų ir keičiamų darbų yra 0,00 Eur be PVM.
3. Rangovas įsipareigoja per Darbų atlikimo terminą atlikti papildomus darbus, numatytus lokalinėse sąmatose, kurių vertė yra 40 351,02 Eur be PVM (Susitarimo priedas), o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už šiuos atliktus darbus.
4. Dalis mokėtinos sumos už atliktus papildomus darbus bus padengta iš Užsakovo rezervo. Sutarties 8.2 punkte numatyto Užsakovo rezervo lėšų likutis po apmokėjimo – 0,00 Eur be PVM.
5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
6. Šalys supranta Susitarimo sąlygas ir su jomis sutinka.
7. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Susitarimas laikomas sudarytu ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. Jei Susitarimas pasirašomas skirtingomis datomis, šio Susitarimo įsigaliojimo data laikoma vėlesnė jo pasirašymo data.
8. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba elektroniniu formatu vienu egzemplioriumi, Šalių pasirašytu kvalifikuotais elektroniniais parašais.

PRIDEDAMA: 2022 m. liepos 28 d. Statybos dalyvių gamybinio susirinkimo protokolas Nr. 2022-04 su priedais, 17 lapų.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Valstybės įmonė „Regitra“
Liepkalnio g. 97, 02121 Vilnius
Juridinio asmens kodas 110078991
PVM mokėtojo kodas LT100789917
Tel.: +370 5 266 0421
A. s. Nr. LT937300010002411063
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
El. p. regitra@regitra.lt

Rangovas

UAB „VIDISTA“
Ukmergės g. 6, LT-28138 Utena
Juridinio asmens kodas 183819733
PVM mokėtojo kodas LT838197314
Tel.: +370 612 02502
A. s. Nr. LT307044060002543674
AB SEB bankas, banko kodas 70440
El. p. info@vidista.lt

Generalinis direktorius Vaidas Dominauskas

Direktorė Vida Maišėnienė

STATYBOS DALYVIŲ GAMYBINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

NR. 2022-04
2022 – 07 – 28d.
Laikas: 10:00

Objekto kodas:
Objekto pavadinimas: VI „Regitra“ Panevėžio filialo Utenos grupės administracinio pastato (adresu Metalų g. 1, Utena) egzaminų klasės
paprastasis remontas
Adresas: Metalų g. 1, Utena

Įmonė, pareigos	V. Pavardė (telefonas), inicialai	El. pašto adresas
	UŽSAKOVO VI „REGITRA“ ATSTOVAI	
Šiaulių regiono direktoriaus		vilmantas.ramonas@regitra.lt
Utenos filialo ukvedys		gintautas.jankauskas@regitra.lt
Specialistas		gintaras.pakalnis@regitra.lt
Vyresnysis specialistas laikinai vykdomis skyriaus vadovo funkcijas		darius.zabukas@regitra.lt
	RANGOVAS – UAB „VIDISTA“	
Rangovo atstovas direktorė, statybos vadovas	V. Maišienienė +370 612 02502, VM	info@vidista.lt

Informuojame –
Protokolas siunčiamas visiems aukščiau nurodytiems asmenims.
Turint pastabų dėl protokole esančio turinio, nedelsiant informuokite telefonu +370 686 88343 arba gintaras.pakalnis@regitra.lt
- Praėjus 3 darbo dienoms po pasitarimo protokolo išsiuntimo elektroniniu paštu ir negavus pastabų, laikoma, kad dalyviai pritaria protokolui.
Protokolas pasirašomas fiziniiais parašais, kito susirinkimo metu.

SVARSTYTAS KLAUSIMAS	NUSPĖSTA	ATSAKINGI ASMENYS	ĮVYKDYTI IKI
		INICIALAI	DATA

	SVARSTYTAS KLAUSIMAS	NUSPRESTA	ATSAKINGI ASMENYS	ĮVYKDYTI IKI
1.	Gamybinio susirinkimo metu (gamybinio susirinkimo protokolas Nr. 2022-02 2022-06-27), svarstytas klausimas dėl pertvarų konstrukcijos pakeitimo.	1. Rangovas pateikė nevykdomų darbų sąmatą „Nr.3 nevykdomi darbai antro aukšto pertvarų griovimas“ – 94,91 EUR be PVM ir keičiamų / papildomų darbų sąmatą „Nr. 1 papildomų darbų sąmatą naujų pertvarų įrengimo darbai“ – 4932,13 EUR be PVM, kurioje keičiamų darbų suma yra 94,91 EUR be PVM, o papildomų darbų suma 4837,22 EUR be PVM ir „Nr.2 Papildomi darbai – pirmas aukštas pat. 1-12“ – 1530,84 EUR be PVM. 2. Užsakovas pritaria sąmatoje numatytiems darbams ir tvirtina pateiktas sąmatas. 3. Užsakovas parengs sutarties pakeitimą ir suderins su Rangovu.	VM VR, GP	2022.08.05.
2.	Gamybinio susirinkimo metu (gamybinio susirinkimo protokolas Nr. 2022-02 2022-06-27), svarstytas klausimas dėl kompiuterinių tinklų ir elektros kištukinių lizdų išdėstymo bei elektros maitinimo skydo įrengimo II aukšto remontuojamose patalpose.	1. Rangovas pateikė papildomų darbų sąmatą „Nr.5 Papildomi elektros montavimo darbai“ – 4505,57 EUR be PVM. 2. Užsakovas pritaria sąmatoje numatytiems darbams ir tvirtina pateiktas sąmatas. 3. Užsakovas parengs sutarties pakeitimą ir suderins su Rangovu.	VM VR, GP	2022.08.05.
3.	Gamybinio susirinkimo metu (gamybinio susirinkimo	1. Rangovas pateikė papildomų darbų	VM	

	SVARSTYTAS KLAUSIMAS	NUSPREŠTA	ATSAKINGI ASMENYS	IšVYKYDYTI IKI
	protokolas Nr. 2022-03 2022-07-08), svarstytas klausimas dėl remontuojamų patalpų nestabilius lubų karkaso.	sąmatą „Nr.4 Lubų apšiltinimo ir karkaso įrengimo papildomi darbai“ – 21829,69 EUR be PVM. 2. Užsakovas priitaria sąmatoje numatytiems darbams ir tvirtina pateiktas sąmatą. 3. Užsakovas parengs sutarties pakeitimą ir suderins su Rangovu.	VR, GP	2022.07.05.
4.	Gamybinio susirinkimo metu (gamybinio susirinkimo protokolas Nr. 2022-03 2022-07-08), svarstytas klausimas dėl kondicionavimo sistemos.	1. Rangovui numontavus esamus kondicionierių vidinius blokus, nustatyta, kad tie kondicionieriai yra netinkami tolimesniam naudojimui. 2. Todėl gamybinio susirinkimo protokole priimtas sprendimas yra keičiamas – visi kondicionieriai yra demontuojami ir atgal neatstatomi. 3. Pasikeitus lubų karkasai, atsiranda galimybė sumontuoti lubinius kondicionierius įleidžiamus į pakabinamų lubų konstrukciją, todėl pirkinio dokumentuose numatytas sieninis kondicionierius yra keičiamas lubiniu (pat.2-12 ir 2-13). Užsakovas prašo sumontuoti papildomą lubinį kondicionierių pat. 2-8. 4. Rangovas pateikia nevykdomų darbų sąmatą „Nr.7. Sieninis kondicionierius nevykdomi darbai“ – 2547,96 EUR be PVM bei keičiamų /	VM VR, GP	

SVARSTYTAS KLAUSIMAS	NUSPRESTA	ATSAKINGI ASMENYS	ĮVYKDYTI IKI
	papildomų darbų sąmatą „Nr.6. Kondicionavimo sistemos keitimo ir papildomi ŠVOK montavimo darbai“ – 10195,66 EUR be PVM, kurioje keičiami darbai sudaro 2547,96 EUR be PVM, o papildomi darbai sudaro 7647,70 EUR be PVM. 5. Užsakovas pritaria sąmatoje numatytiems darbams ir tvirtina pateiktas sąmatas. 6. Užsakovas parengs sutarties pakeitimą ir suderins su Rangovu.		2022.08.05.
5.	Patvirtintos sąmatos ir sąmatų suvestinė lentelė „Nevykdomų, keičiamų ir papildomų darbų sąmatos, 7 lapai; pastarimo protokolo dalys. Taip pat yra pridedama lubų karkaso fotofiksacijos , 5 vnt. nuotraukų.		yra kaip neatskiriama šio gamybinio

Susitikimo protokolą išsiųstas elektroniniu paštu visiems protokole nurodytiems asmenims.

Protokoluojan

- Pridedama – 1. Nevykdomų, keičiamų, papildomų darbų sąmatos, 7 lapai;
2. Nevykdomų, keičiamų ir papildomų darbų suvestinė lentelė, 1 lapas;
3. Lubų karkaso fotofiksacijos, 5 vnt. nuotraukų.

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 5,96788

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M.



LOKALINĖ SĄMATA

UAB „Vidista“

Statinių grupė 310322kp Panevėžio filialo Utenos grupės administracinio pastato (unikalus numeris 4400-1814-4340, žymuo plane -9L2b, Metalų g. 1, Utena, patalpų parastojo remonto darbai

Statinys 1 Antrojo aukšto patalpų remontas

Žiniaraštis Nr.1. Papildomi darbai (Naujų pertvarų įrengimas)

2022.06.29

Suma žiniaraščiui 5967,88 EUR

Sąm.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Pertvaros iš GKP

1	N10-52	Pertvaros visuom.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant	m2	42,59	50,02	2130,35
2	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	1,7	719,6647	1223,43
3	N15P-0402	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	76,28	13,5291	1032,0
4	N10-33	Karkasinės apkaltos iš abiejų pusių pertvaros išardymas k1=0.40,k2=0.40,k3=0.000	m2	42,59	9,6951	412,91
5	R23-59	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,32	21,4235	28,28
6	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,32	79,6662	105,16

Skyriuje 1 4932,13

Žiniaraštyje 1 4932,13

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 1035,75

Iš viso žiniaraštyje 1 5967,88

Sudarė: _____

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS _____

2022 M. _____ MĖN. D.

2022 M. _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

UAB „Vidista“

Statinių grupė 310322kp Panevėžio filialo Utenos grupės administracinio pastato (unikalus numeris 4400-1814-4340, žymuo plane -9L2b, Metalų g. 1, Utena, patalpų parastojo remonto darbai

Statinys 1 Antrojo ir pirmo aukšto patalpų remontas

Žiniaraštis Nr. 2. Papildomi darbai -pirmas aukštas pat 1-12

2022.06.29

Suma žiniaraščiui 1852,32 EUR

Sąmoningas žiniaraštis						
Sąm.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Pertvaros iš GKP				
1	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	1,3	719,6647	935,56
2	N15P-0402	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso , kai plokštės gipskartonio	m2	44,0	13,5291	595,28
		Skyriuje 1				1530,84
		Žiniaraštyje 1				1530,84
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				321,48
		Iš viso žiniaraštyje 1				1852,32

Sudarė : _____

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

UAB „Vidista“

Statinių grupė 310322kp Panevėžio filialo Utenos grupės administracinio pastato (unikalus numeris 4400-1814-4340, žymuo plane - 9L2b, Metalų g. 1, Utena, patalpų parastojo remonto darbai

Statinys 1 Antrojo aukšto patalpų remontas

Žiniaraštis Nr.3. Nevykdomi darbai, antro aukšto pertvarų griovimas

2022.06.29

Suma žiniaraščiui 114,84 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Pertvaros iš GKP

1	N9-219, N34-50, N15P-0402	Durų angų užtaisymas g/k plokštėmis ant metalinio karkaso užpildyto garsą izoliuojančia medžiaga	100 m2	0,021	4519,52	94,91
---	---------------------------	--	--------	-------	---------	-------


Skyriuje 1 94,91

Žiniaraštyje 1 94,91

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 19,93

Iš viso žiniaraštyje 1 114,84

Sudarė : _____



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

UAB „Vidista“

Statinių grupė 110722pd Panevėžio filialo Utenos grupės administracinio pastato (unikalus numeris 4400-1814-4340, žymuo plane -9L2b, Metalų g. 1, Utena, patalpų parastojo remonto darbai

Statinsys 1 Antrojo ir pirmojo aukšto patalpų remontas

Žiniaraštis Nr.4 Lubų apšiltinimo ir karkaso įrengimo papildomi darbai

2022.07.12

Suma žiniaraščiui 26413,92 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Lubų apšiltinimas, karkasas - antras aukštas				
1	N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis/GKP plokščių demontavimas (atsukant tvirtinimo varžtus) k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	100m2	1,73	1301,8261	2252,16
2	N34-45	Lubų medinio karkaso su tarpu nuo lubų išardymas k1=0.40,k2=0.40,k3=0.000	100m2	1,73	1391,4252	2407,17
3	N60-2-2	Lubų apšiltinimo mineralinės vatos plokštėmis išardymas k1=0.40,k2=0.40,k3=0.000	100m2	1,89	430,0083	812,72
4	N34-46-1	Lubų medinio karkaso įrengimas, kai taškai, tašeliai viename lygyje	100m2	1,89	4700,1388	8883,26
5	R62P-1202	Lubų šiltinimas, klojant ant karkaso (universalios mineralinės vatos plokštės)	100m2	1,89	2788,3695	5270,02
6	N10P-1101	Medinių paviršių antiseptinimas skiediniais (ištisinių paviršių) k8=1.17	100m2	5,412	210,1075	1137,1
7	N10-241	Plėvelės tvirtinimas prie karkaso	m2	172,96	2,3248	402,1
8	R23-71	Medžiagų panešimas iki 100m atstumu	t	4,6	44,83	206,22
9	R23-59	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	4,6	21,9315	100,88
10	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	4,6	77,19	355,07
11	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	4,6	0,65	2,99

Skyriuje 1 21829,69

Žiniaraštyje 1 21829,69

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 4584,23

Iš viso žiniaraštyje 1 26413,92

Sudarė : _____



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

UAB „Vidista“

Statinių grupė 110722pd Panevėžio filialo Utenos grupės administracinio pastato (unikalus numeris 4400-1814-4340, žymuo plane -9L2b, Metalų g. 1, Utena, patalpų parastojo remonto darbai

Statinys 1 Antrojo ir pirmojo aukšto patalpų remontas

Žiniaraštis Nr. 5 Papildomi elektros montavimo darbai

2022.07.12

Suma žiniaraščiui 5451,74 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Papildomi elektros montavimo darbai

1 N21-150	Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas	100m	3,3	381,5515	1259,12
2 N21-173	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laidų vienoje pynėje iki 2.5 mm ² skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	3,3	297,5416	981,89
3 N21-561	24 modulių paskirstymo skydėlių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt	1,0	419,6268	419,63
4 N50-365	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis	100m	2,8	415,7621	1164,13
5 N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,5	256,3763	128,19
6 N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0,1	720,0943	72,01
7 N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,2	1205,4091	241,08
8 N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	5,0	17,7678	88,84
9 N50-396	Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų	vnt.	5,0	5,0642	25,32
10 88002001	Montažinės pagalbinės medžiagos	kompl.	1,0	125,36	125,36
Skyriuje 1					4505,57
Žiniaraštyje 2					4505,57
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					946,17
Iš viso žiniaraštyje 2					5451,74

Sudarė : _____



LOKALINĖ SĄMATA

Užsakovas VĮ „Regitra“
Objektas Panevėžio filialo Utenos grupės administracinio pastato (unikalus numeris 4400-1814-4340, žymuo plane – 9L2b) Metalų g. 1, Utena, patalpų paprastojo remonto darbai
Sąmata Vėdinimo ir kondicionavimo sistemos įrengimas
Žiniaraštis Nr.6. Kondicionavimo sistemos keitimo ir papildomi ŠVOK montavimo darbai

Suma žiniaraščiui 12336,75 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Nenumatyti darbai						
1	N20-161	Cinkuotos skardos ortakių ir fasoninių dalių montavimas	m	14,0	42,05	588,7
2	N26-217	Cinkuotos skardos ortakių izoliavimas	m	14,0	26,38	369,32
3	N51-108	Kondicionierių vidinių ir išorinių blokų demontavimas	kompl.	5,0	107,38	536,9
4	N16-1-1	Presuojamo vamzdžio ir fasoninių dalių montavimas (9 metrai - I aukštas 17 metrų - II aukštas)	m	26,0	25,07	651,82
5	88001001	Presuojamas vamzdis d22	m	26,0	4,12	107,12
6	88001002	Presuojamos jungtys	vnt	40,0	8,49	339,6
7	N20-970	Kondicionieriaus išorinio agregato montavimas	vnt	1,0	156,36	156,36
8	N20-968	Kondicionieriaus vidinio kasetinio agregato montavimas	vnt	1,0	455,7	455,7
9	88001003	Kasetinis kondicionierius vietoje sieninio pat 2-13 patalpoms	kompl.	2,0	3307,95	6615,9
10	88001004	Vamzdžiai ir fasoninės dalys	kompl.	1,0	286,2	286,2
11	D3-112	Oro kondicionavimo sistemos derinimas	vnt	1,0	88,04	88,04
Skyriuje 1						10195,66
Žiniaraštyje 1						10195,66
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2141,09
Iš viso žiniaraštyje 1						12336,75



LOKALINĖ SĄMATA

UAB „Vidista“

Statinių grupė 310322 Panevėžio filialo Utenos grupės administracinio pastato (unikalus numeris 4400-1814-4340, žymuo plane -9L2b, Metalų g. 1, Utena, patalpų parastojo remonto darbai

Statinys 1 Antrojo ir pirmo aukšto patalpų remontas

Žiniaraštis Nr.7. Sieninis kondicionierius, nevykdomi darbai

2022.04.07

Suma žiniaraščiui 3083,03 EUR

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
----------	-------	--	----------	--------	--------------	--------------

2 Kondicionavimas


4	KOND	Kondicionavimo įrenginiai (pilnai sukomplektuoti)	kompl.	1,0	2547,96	2547,96
---	------	---	--------	-----	---------	---------

Skysčiuje 2 2547,96

Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 535,07

Iš viso skysčiuje 2 3083,03

Sudarė : _____



Data: 2022-06-29


EIL. NR.	PAGRINDIMAS	NEVYKDOMI DARBAI (akto NR. ir trumpas darbų aprašymas)	KEIČIAMŲ DARBAI (akto NR. ir trumpas darbų aprašymas)	PAPILDOMI DARBAI (akto NR. ir trumpas darbų aprašymas)	NEVYKDOMI DARBAI EUR be PVM	KEIČIAMŲ DARBAI EUR be PVM	PAPILDOMI DARBAI EUR be PVM	SAMATŲ PATEIKIMO DATA	UŽSAKOVO SPRENDIMAS DĖL PATEIKTŲ SAMATŲ	PASTABOS
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.1										
1	Susirinkimo protokolas Nr. 2022-04	Nr. 3. Antro aukšto pertvarų griovimas			94,91			2022.07.28.	Užsakovas priitaria pateiktoms sąmatoms	
2	Susirinkimo protokolas Nr. 2022-04			Nr. 1. Naujų pertvarų įrengimo darbai		94,91	4837,22	2022.07.28.	Užsakovas priitaria pateiktoms sąmatoms	
3	Susirinkimo protokolas Nr. 2022-04			Nr.2. 2 Papildomi darbai - pirmas aukštas pat 1-12			1 530,84	2022.07.28.	Užsakovas priitaria pateiktoms sąmatoms	
4	Susirinkimo protokolas Nr. 2022-04			Nr.4. Lubų apšiltinimas, karkasas			21829,69	2022.07.28.	Užsakovas priitaria pateiktoms sąmatoms	
5	Susirinkimo protokolas Nr. 2022-04			Nr.5. Papildomi elektros montavimo darbai			4 505,57	2022.07.28.	Užsakovas priitaria pateiktoms sąmatoms	
6	Susirinkimo protokolas Nr. 2022-04			Nr.6. Kondicionierių permontavimo darbai		2 547,96	7647,7	2022.07.28.	Užsakovas priitaria pateiktoms sąmatoms	
7	Susirinkimo protokolas Nr. 2022-04	Nr.7. Sieninis kondicionierius, nevykdomi darbai			2 547,96			2022.07.28.	Užsakovas priitaria pateiktoms sąmatoms	
8										
		Bendra suma EUR be PVM:			2 642,87	2 642,87	40 351,02			
		PVM:			555,00	555,00	8 473,71			
		Bendra suma EUR su PVM:			3 197,87	3 197,87	48 824,73			











DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybės įmonė "REGITRA", Liepkalnio g. 97, LT-02121 Vilnius, Lietuva (2022-08-15 11:49:49)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR. 1 DĖL 2022 M. GEGUŽĖS 4 D. SUDARYTOS IR 2022 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSIGALIOJUSIOS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. ST-119 ATSISAKOMŲ IR PAPILDOMŲ DARBŲ IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-11 Nr. ST-216
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADOC-V1.0
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas

Paieškos nuoroda

Papildomi metaduomenys

-
