

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2021-12-29 STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. VP(E)-21-231 KEITIMO

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, įmonės kodas 132340880, atstovaujama generalinio direktoriaus Valdo Kaubrės, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Kaminta“, įmonės kodas 234029740, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Kaminsko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**),
toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“:

Atsižvelgdamos į šias aplinkybes:

(a) Užsakovas su Rangovu yra sudaręs statybos rangos sutartį dėl VĮ Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio kankorėžių aižyklos rekonstrukcijos ir modernizavimo (reg. data ir Nr. 2021-12-29 Nr. VP(E)-21-231) (toliau – Sutartis). Darbai vykdomi pagal parengtą techninį projektą „Kankorėžių sandėlio 7F1Ž, Miškininkų g. 7, Vaišvydavo k., Samylų sen., Kauno r. sav. rekonstravimas“ (toliau – Projektas);

(b) buvo gautas Rangovo 2022-02-04 Pranešimas dėl sutarties vykdymo Nr.1-22/26 (toliau – Raštas Nr.1) (pridedama), kuriame Rangovas informuoja apie aplinkybes, turinčias įtakos darbų pradžiai ir galutiniam terminui;

(c) 2022-02-11 vyko Užsakovo sudarytos Dubravos regioninio padalinio kankorėžių aižyklos rekonstrukcijos ir modernizavimo statybos darbų koordinavimo ir kontrolės darbo grupės inicijuotas posėdis (2022-02-11 protokolą Nr.2 (pridedama)) dėl Rangovo Rašte Nr. 1 nurodytų aplinkybių. Posėdžio metu svarstyta ir nutarta informuoti Rangovą, kad nors Užsakovas skyrė techninės priežiūros priežiūrėtoją (t. y. Užsakovas įsigijo techninės priežiūros vadovo paslaugas, sudarydamas techninės priežiūros sutartį (reg. data ir Nr. 2022-02-04 Nr. VP-50(53)), tačiau iki 2022-04-01 nėra galimybės Rangovui perduoti statybvietsės, nes statinyje/objekte, kuris turi būti rekonstruojamas ir modernizuojamas, dar vyksta gamybos procesas, kuris užtruko sezono metu dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo bei didelio kankorėžių siuntų kiekio. Nutraukus užsitęsusių spygliuočių kankorėžių aižymo procesą, Užsakovas patirtų žymius nuostolius dėl to, kad liktų neišaižyta daugiau kaip 40 tonų spygliuočių kankorėžių ir neparuošta apie 600 kg spygliuočių sėklų. Dėl šios priežasties sumažėtų sėklų rezervas ir susidarytų išauginamų sodmenų trūkumas.

Atsižvelgdamos į tai, Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties Bendrųjų sąlygų 18.1 punktu, dėl kliūčių vykdyti statybos darbus, atsiradusių ne dėl Rangovo kaltės, priėmė sprendimą stabdyti statybos darbus ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių aplinkybių egzistavimo laikotarpiui ir informuoti Rangovą, kad statybos darbai bus atnaujinti ne anksčiau kaip 2022-04-01. Apie priimtą sprendimą informavo Rangovą;

(d) 2022-03-31 Užsakovas Rangovui perdavė statybvietsę (2022-03-31 Statybvietsės perdavimo-priėmimo aktas (pridedama);

(e) buvo gautas Rangovo 2022-04-07 raštas „Dėl sutarties vykdymo termino pratęsimo“ Nr.1-22/46 (pridedama), kuriame Rangovas nurodo aplinkybes ir teikia prašymą dėl Sutarties vykdymo (darbų atlikimo termino) pratęsimo;

(f) Sutarties Bendrųjų sąlygų 18.1. ir 18.6 punktų nuostatose numatyta, kad jeigu darbų vykdymas buvo sustabdytas ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių (ne dėl Rangovo kaltės), darbų vykdymas gali būti pratęsiamas aplinkybių egzistavimo laikotarpiui dėl kurių buvo sustabdytas darbų vykdymas;

(g) Sutarties Bendrųjų sąlygų 17.2. p. numatyta, kad Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas Sutartyje ir / ar galimas vadovaujantis Įstatymu. Sutarties pakeitimas sudaromas (įforminamas) rašytiniu Šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis;

(h) dėl aukščiau nurodytų aplinkybių Sutarties pakeitimo galimybė ir jo atlikimo pobūdis buvo suformuluoti pirkimo dokumentuose (Sutartyje), o toks Sutarties pakeitimas iš esmės nekeistų Sutarties pobūdžio;

Vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str.1 d., ir 89 str.1 d. 1 p., Sutarties Bendrųjų sąlygų 17.2, 18.1 ir 18.6 papunkčių bei Sutarties Specialiųjų sąlygų 6, 7 punktų nuostatomis,

Šalys sudaro šį susitarimą dėl 2021 m. gruodžio 29 d. statybos rangos sutarties Nr. VP(E)-21-231 pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitaria dėl šių sąlygų:

1. Darbų atlikimo terminas pratęsiamas dėl aukščiau nurodytų ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, t. y. iki 2022-11-01.

2. Rangovas per 10 d. nuo Susitarimo pasirašymo Užsakovui pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei kitas Sutartyje numatytas garantijas, kurių galiojimas turi būti ne trumpesnis nei iki 2022-12-01.

3. Rangovas per 5 dienas, nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos, patikslina ir suderina su Užsakovu darbų vykdymo grafiką.

4. Kitos Sutarties sąlygos nesikeičia. Darbai atliekami pagal Sutartyje nustatytas sąlygas.

5. Šis Susitarimas laikomas sudėtine ir neatsiejama Sutarties dalimi.

6. Šis Susitarimas įsigalioja ir yra privalomas Šalims nuo jo pasirašymo dienos.

7. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba 1 (vienu) egzemplioriumi, Šalių pasirašytu kvalifikuotais elektroniniais parašais (teisinė galia nustatyta Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Prie Susitarimo pridedami dokumentai:

1. Rangovo 2022-02-04 Pranešimas dėl sutarties vykdymo Nr.1-22/26, 2 lapai;

2. Užsakovo darbo grupės 2022-02-11 posėdžio protokolas Nr.2, 2 lapai;

3. 2022-03-31 Statyb vietės perdavimo-priėmimo aktas, 2 lapai;

4. Rangovo 2022-04-07 raštas Nr.1-22/46 „Dėl sutarties vykdymo termino pratęsimo“, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas

Valstybė įmonė Valstybinių miškų urėdija

Įmonės kodas 132340880

PVM kodas LT 32408811

Kontaktinis adresas:

Registracijos adresas: Pramonės pr. 11A,
LT-51327 Kaunas

Buveinės adresas: Savanorių pr. 176,
LT-03154 Vilnius

AB SEB bankas, banko kodas 7044

El. p.: info@vmu.lt

Rangovas

UAB „Kaminta“

Įmonės kodas 234029740

PVM kodas LT340297416

Kontaktinis adresas:

Partizanų g.47A, LT-49363 Kaunas

Tel.: +37037310081

El. p.: info@kaminta.lt

Generalinis direktorius
Valdas Kaubė

Generalinis direktorius
Ramūnas Kaminskas

[Susitarimą parengė: Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė]

Už Susitarimo paskelbimą teisės aktų nustatyta tvarka CVP IS atsakinga: [Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė]

Už Susitarimo vykdymą ir sąskaitų priėmimą atsakingas: VĮ Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio