

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2021 M. LAPKRIČIO 23 D. RANGOS SUTARTIES NR. SS-2021-944

2022 m. rugpjūčio d. Nr. SS-2022- _____
Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Artūro Pekauskio, veikiančio pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A-381 „Dėl įgaliojimų Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Artūriui Pekauskui suteikimo“ suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas) ir RUAB „Šiaulių plentas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Janulio, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą, kuriuo susitarė:

Šalys konstatuoja, kad 2021-11-23 tarp Šalių buvo pasirašyta Rangos sutartis Nr. SS-2021-944 (toliau – Sutartis) dėl Akmenės rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga paprastojo remonto, kapitalinio remonto (su projektavimu) ir priežiūros darbų (toliau – Darbai) atlikimo Sutarties 3 priede „Darbų įkainiai“ nurodytais įkainiais.

I. Šalys, vadovaudamosi:

1.1. Sutarties 2.4 papunkčiu, pagal kurį <...> Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Sutarties 2 priede nurodytus įkainius.

1.2. Sutarties 3.1 papunkčiu, nustatančiu, kad Sutartis sudaroma 36 (trisdešimt šešiams) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos: 35 mėnesiai Darbų atlikimui ir 1 (vieno) mėnesio (t. y. 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų) apmokėjimui už juos.

1.3. Sutarties 3.2 p., pagal kurį Sutartis įsigalioja kai Šalys pasirašo Sutartį ir Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (pateiktas 2021-11-25), numatytą Sutarties 4.1.5.2 p. (arba Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydį atitinkančią pinigų sumą perveda į Užsakovo Sutarties rekvizituose nurodytą atsikaitomąją sąskaitą).

1.4. Sutarties 9.2 p., numatančiu, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius 2017-06-28 įsakymu Nr. IS-95, aktualia redakcija. Šios Sutarties pakeitimai ir papildymai turi būti daromi raštu ir pasirašomi abiejų Šalių (pastaba: Sutartyje dėl techninės klaidos šis papunktis nurodomas kaip 8.2).

1.5. Sutarties 9.4 p., numatančiu, kad visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių (pastaba: Sutartyje dėl techninės klaidos šis papunktis nurodomas kaip 8.4).

1.6. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, numatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

II. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

2.1. Sutarties 2.5 papunktis nustato, kad: „Sutarties Darbų įkainiai perskaičiuojami kas 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jei per šį laikotarpį Lietuvos Respublikos statistikos departamento paskelbto Lietuvos statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – SSKI) pokytis yra didesnis kaip 5 (penki) procentai. Perskaičiuojama įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto paskutinį paskelbtą mėnesinį SSKI dalijant iš prieš 12 (dvylika) mėnesių nuo paskutinio paskelbto mėnesinio SSKI buvusio mėnesinio SSKI. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tik tiems Darbams, kurie bus atliekami po įkainių perskaičiavimo. Susitarimas padidinti/sumažinti Darbų įkainius įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais“.

2.2. Rangovas 2022 m. kovo mėnesį kreipėsi į Užsakovą prašydamas padidinti Sutarties kainą.

2.3. Užsakovas 2022-04-19 raštu Nr. S-877 (rašto kopija pridedama) paprašė pateikti detalesnius argumentus bei įrodymus Sutarties Darbų kainos pakeitimui pagrįsti.

2.4. Rangovas 2022-05-25 raštu Nr. S-8568 „Dėl tolimesnio sutarčių vykdymo“ (rašto kopija pridedama) išdėstė argumentus ir pateikė įrodymus dėl kainų pokyčio, kurio nebuvo galima numatyti ir dėl ko ženkliai pabrango kelių ir gatvių tiesimo darbai, tokie kaip asfaltavimas, stabilizavimas, taip pat, kad visos Sutarties vykdymui reikalingos statybinės medžiagos ir kiti reikalingi resursai nuo pasiūlymo pateikimo iki rašto siuntimo dienos pabrango vidutiniškai apie 30 proc. Prašo perskaičiuoti Darbų įkainius.

2.3. Rangovas 2022-08-02 rašte Nr. S-8707 „Dėl tolimesnio 2021-11-19 sutarties Nr. SS-2021-944 vykdymo“, vadovaudamasis VPĮ 89 str. nuostatomis, prašo pakeisti Sutarties 2.5 papunktyje numatytą perskaičiavimo mechanizmą jį padažninant.

2.4. Rangovo pateiktais iš Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamais perskaičiavimo rodikliais: statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (Keliai ir gatvės) 2022M06 – 132,2127, statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (Keliai ir gatvės) 2021M11 – 114,2404; pokytis sudaro – 15,73 proc.; perskaičiavimo koeficientas, kuris sudaro 1,1573.

III. Šalys sudaro šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl Sutarties 2.5 p. sąlygų pakeitimo bei Sutarties neatliktų Darbų įkainių peržiūros, kad užtikrinti Sutarties vykdymą, tokiomis sąlygomis:

3.1. Perskaičiuoti Šalių sutarimu Susitarimo įsigaliojimo dienai Sutarties 3 priede „Darbų įkainiai“ nurodytus Darbų įkainius juos padidinant ne daugiau, kaip 15 proc., t. y. taikant perskaičiavimo koeficientą, kuris sudaro – 1,1500 (Sąmata su perskaičiuotais Darbų įkainiais ir Darbų įkainiai pridedami).

3.2. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tik tiems Darbams, kurie bus atliekami po įkainių perskaičiavimo.

3.3. Patikslinti Sutarties 2.5 p. ir išdėstyti jį sekančiai:

„2.5. Sutarties Darbų įkainiai perskaičiuojami kas 6 (šešis) mėnesius nuo Šalių pasirašyto papildomo susitarimo dėl kainos perskaičiavimo įsigaliojimo dienos, jei per šį laikotarpį Lietuvos Respublikos statistikos departamento paskelbto Lietuvos statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – SSKI) pokytis yra didesnis kaip 5 (penki) procentai. Perskaičiuojama įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto paskutinį paskelbtą mėnesinį SSKI dalijant iš prieš 6 (šešis) mėnesius nuo paskutinio paskelbto mėnesinio SSKI buvusio mėnesinio SSKI. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tik tiems Darbams, kurie bus atliekami po įkainių perskaičiavimo. Susitarimas padidinti/sumažinti Darbų įkainius įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.“

3.4. Šis Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.

3.5. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.

3.6. Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius.

3.7. Popierinis Susitarimas sudaromas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu abiejų Šalių pasirašytas Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi. Šalys susitaria, kad elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų elektroninis parašas suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nuostatas atitinkantis parašas, sukurtas saugia elektroninio parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

3.8. Susitarimo priedai:

3.8.1. Užsakovo 2022-04-19 rašto Nr. S-877 kopija.

3.8.2. Rangovas 2022-05-25 rašto Nr. S-8568 „Dėl tolimesnio sutarčių vykdymo“ su priedais kopija.

3.8.3. Rangovo 2022-08-02 rašto Nr. S-8707 kopija.

3.8.4. Šamata su perskaičiuotais Darbų įkainiais;

3.8.5. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;

3.8.6. Rangovo detalizuoti Sutarties kainos pokyčių rodikliai;

3.8.7. Darbų įkainiai.

3.9. Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Kodas 188719391
Sąskaitos Nr. LT0940010043300010060
Banko rekvizitai AS Luminor Bank
PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja
Adresas: L. Petravičiaus a. 2, LT-85132
Naujoji Akmenė Tel. (8 425) 57 133, el. p.
info@akmene.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Artūras Pekauskas

A.V.

Rangovas

RUAB „Šiaulių plentas“
Kodas 244693070
Sąskaitos Nr. LT817180000001467407
AB Šiaulių bankas Banko kodas 71800
PVM mokėtojo kodas LT446930716
Adresas: Išradėjų g. 11. LT-78149, Šiauliai
Tel. (8 41) 540601, el. p.: info@splentas.lt

Generalinis direktorius
Arvydas Janulis

A.V.



AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, L.Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 57 133, faks. (8 425) 56 594, el. p. info@akmene.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188719391

UAB „Šiaulių plentas“
Išradėjų g. 11, LT-78149 Šiauliai
El. p. info@splentas.lt

2022-04- Nr. S
į 2022-03-25 Nr. S-8422

DĖL TOLIMESNIO 2021-07-28 SUTARTIES NR. SS-2021-609 VYKDYMO

Akmenės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) gavo UAB „Šiaulių plentas“ (toliau – Rangovas) 2022-03-25 raštą Nr. S8422 „Dėl sutarties kainos perskaičiavimo“ ir 2022-03-01 raštą Nr. SR-220301-01KS „Dėl tolimesnio 2021-07-28 sutarties Nr. SS-2021-609 vykdymo“, kuriuo dėl Rusijos karinių veiksmų Ukrainoje ir dėl to Rusijai ir Baltarusijai taikomų tarptautinių sankcijų, lėmusių neapibrėžtumų žaliavų rinkoje bei kainų kilimą, turinčius įtakos 2021-07-28 sutarties Nr. SS-2021-609 (toliau – Sutartis) vykdymui, prašoma peržiūrėti Sutarties kainą ir/arba į jos sąlygas įtraukti indeksavimo mechanizmą. Tai galėtų būti vienkartinis Sutarties kainos peržiūrėjimas ir(arba) susitarimas dėl periodinio kainos indeksavimo. Rangovas taip pat nurodo, kad aplinkybių, lėmusių dabartinę situaciją, jokia šalis negalėjo numatyti, kad Sutarties kainos peržiūros galimos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnį, t. y. jo 1 dalies 3 punktą.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT), pasisakydama dėl Rusijos Federacijos pradėto karo prieš Ukrainos Respubliką ir pirkimų vykdytojų ir tiekėjų susiduriamais sunkumais vykdant sudarytas viešojo pirkimo sutartis, pažymi, kad pirmiausia reikia įvertinti jau galiojančias sutarčių nuostatas ir taikyti jose nustatytą kainų perskaičiavimo tvarką. Jei tokios taisyklės nėra įtvirtintos, reikėtų svarstyti, esant būtinybei, apie sutarčių keitimo galimybę, papildant sutartis nuostatomis dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo. Taip pat, kad sutarčių keitimo atvejai ir reikalavimai yra nustatyti VPI 89 straipsnyje, kuriame numatytų sutarties keitimo atvejų sąrašas yra baigtinis, kad nei tiekėjai, nei perkančiosios organizacijos negali vienašališkai pakeisti sudarytų sutarčių, įskaitant jose nustatytą kainų.

Kaip nurodo VPT, ji 2021 m. birželio mėnesį skelbė informacinį pranešimą „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių peržiūros sąlygų“, kuriame išsamiai pristatė galimybes pakeisti galiojančias viešojo pirkimo sutartis, jeigu susidarė aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti. Nors šis informacinis pranešimas buvo skelbtas prieš beveik metus ir nebuvo susietas su Rusijos Federacijos pradėtais karo veiksmais, jame pateikta informacija ir bendrieji sutarčių keitimo principai yra aktualūs ir šiandienos kontekste. Sutarčių keitimas, esant VPI 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytoms aplinkybėms, yra galimas tiek keičiant sutartyje numatytas peržiūros sąlygas (pavyzdžiui, pakeičiant jų dažnumą), tiek numatant peržiūros sąlygas, jeigu jos nebuvo numatytos.

Primename, kad Sutarties, kuri pagal jos 3.2 papunktį įsigalioja, kai Šalys pasirašo Sutartį ir Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, 2.5 p. yra numatyta, kad Sutarties Darbų įkainiai perskaičiuojami kas 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jei per šį laikotarpį Lietuvos Respublikos statistikos departamento paskelbto Lietuvos statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – SSKI) pokytis yra didesnis kaip 5 (penki) procentai. Perskaičiuojama įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto paskutinį paskelbtą

mėnesinį SSKI dalijant iš prieš 12 (dvylika) mėnesių nuo paskutinio paskelbto mėnesinio SSKI buvusio mėnesinio SSKI. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tik tiems Darbams, kurie bus atliekami po įkainių perskaičiavimo. Susitarimas padidinti/sumažinti Darbų įkainius įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

VPT atkreipia dėmesį, kad kiekvienas sutarties keitimas turi būti vertinamas individualiai, atsižvelgiant į konkrečios sutarties sąlygas, susidariusią situaciją ir kitas svarbias aplinkybes, kurių nebaigtinis sąrašas pateiktas minėtame 2021 m. skelbtame informaciniame pranešime – tai yra, norint atlikti tokį sutarties keitimą vadovaujantis VPĮ 89 str.1 d. 3 p. nuostatomis, turi būti įvertinta (*pakeitimą inicijuojanti šalis privalo įrodyti, antroji šalis – įsitikinti*): 1) Kokios aplinkybės egzistavo pirkimo pradžios ir (ar) pasiūlymų pateikimo, ir (ar) sutarties sudarymo metu? 2) Ar tiekėjo tiekiamų arba paslaugoms ar darbams naudojamų medžiagų ar įrenginių kaina arba paslaugų (darbų), kurias rangovui teikia tretieji asmenys, kaina padidėja iš esmės (iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą) ir ar kainos pokytis nėra įprastas? Pavyzdžiui, kainų pakilimas, neviršijantis įprasto kasmetinio kainų lygio kilimo, nebūtų laikomas aplinkybe, kurios nebuvo galima numatyti. 3) Ar aplinkybės, darančios įtaką kainai, atsiranda arba tampa žinomos tik po sutarties sudarymo? 4) Ar tų aplinkybių šalis, inicijuojanti sutarties pakeitimą, negali kontroliuoti? 5) Ar tų aplinkybių sutarties šalys sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti? 6) Ar tiekėjas nebuvo prisiėmęs tų aplinkybių atsiradimo rizikos? 7) Kokią įtaką kainų rinkoje pokytis daro konkrečios ketinamos pakeisti sutarties kainai?

Paminėtina, kad jei nustatomos naujos ar keičiamos nustatytos kainos peržiūros sąlygos ir taisyklės privalo užtikrinti sutarties šalių pusiausvyrą, t. y. numatyti ne tik kainos didinimą rinkoje pakilus medžiagų kainoms, bet ir kainos mažinimą, šioms sumažėjus, bei, kad kainos keitimas galimas tik į priekį (pvz. tiems darbams, kurie dar neatlikti), bet ne atgaline tvarka.

Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, Administracija informuoja, kad svarstyti prašymą galėtų tik gavusi pakankamai duomenų ir pagrindimą, sudarančių pagrindą spręsti, kad Rangovui faktiškai padidėjo pagal Sutartį dar neužbaigtų atlikti darbų kaina ir, jei šių darbų atlikimo kaina padidėjo – kiek ji faktiškai padidėjo. Kaip jau minėta aukščiau, kad atsirastų pagrindas keisti Sutarties kainą, turi būti įvertintos konkretaus vykdyto pirkimo ir sudarytos Sutarties nuostatos, kad pakeitimą inicijuojanti šalis privalo įrodyti, o perkančioji organizacija – įsitikinti perskaičiavimo pagrįstumu.

Kadangi atliekamas Sutarties keitimas turi būti pagrįstas jį pagrindžiančius dokumentais bei skaičiavimais, remiantis nurodytomis aplinkybėmis, siekiant Sutarties kainos perskaičiavimo VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. pagrindu, Rangovui būtina pateikti duomenis ir dokumentus, pakankamus patikimai nustatyti, kokia faktiškai buvo pagal Sutartį dar neužbaigtų atlikti darbų atlikimo kaina Sutarties sudarymo metu ir kokia faktiškai šių darbų atlikimo kaina yra dabar. Pagal Sutartį dar neužbaigtų atlikti darbų atlikimo kainos pokyčiui įvertinti reikšmingi duomenys ir dokumentai yra Sutarties sudarymo metu Rangovo su subrangovais ir tiekėjais sudarytos sutartys dėl pagal Sutartį šiuo metu dar neužbaigtų atlikti darbų atlikimo ir jiems reikiamų medžiagų tiekimo bei dokumentai, pagrindžiantys, kad subrangovai ir/ar tiekėjai padidino darbų ir/ar medžiagų, kurie būtini pagal Sutartį šiuo metu dar neužbaigtiems atlikti darbams, atlikti kainą, ir pan.



Tik gavusi aukščiau nurodytus duomenis ir dokumentus, Administracija, remdamasi VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. pagrindu, galėtų spręsti, ar yra pagrindas perskaičiuoti Sutarties kainą.

Administracijos direktoriau pavaduotojas

Artūras Pekauskas

Alvydas Statkus, tel. (8 425) 59 748

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|--|---|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Akmenės rajono savivaldybės administracija |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | DĖL TOLIMESNIO 2021-07-28 SUTARTIES NR. SS-2021-609 VYKDYMO |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2022-04-19 Nr. S-877 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | - |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | - |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Artūras Pekauskas Administracijos direktoriaus pavaduotojas |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2022-04-19 13:13 |
| Parašo formatas | Ilgalaikio galiojimo (PDF) |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2022-04-19 13:14 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | - |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2022-02-08 14:30 - 2027-02-07 23:59 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | - |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 0 |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius | 0 |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | - |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-08-05) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2022-08-05 nuorašą suformavo [vardas] |
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | - |



Išradėjų g. 11, LT-78149 Šiauliai, tel. +370 41 540601, faks. +370 41 540608, el. p. info@splentas.lt
Kodas 244693070, PVM kodas LT 446930716, A/S LT512140030001395626, Luminor Bank AB, banko kodas 40100
Akmenės rajono savivaldybės administracijos 2022-08-02 Nr. S-8707
Direktoriui

Projektas: „Akmenės rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga paprastojo remonto, kapitalinio remonto (su projektavimu) ir priežiūros darbai“ 2021-11-19 Sutarties Nr. SS-2021-944

DĖL TOLIMESNIO 2021-11-19 SUTARTIES NR. SS-2021-944 VYKDYMO

2021-11-19 RUAB „Šiaulių plentas“ (toliau – Rangovas) ir Akmenės rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) pasirašė Rangos sutartį Nr. SS-2021-94 (toliau Sutartis) dėl „Akmenės rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga paprastojo remonto, kapitalinio remonto (su projektavimu) ir priežiūros darbai“.

Sutarties 2.5 p. nurodyta, jog Sutarties Darbų įkainiai perskaičiuojami kas 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jei per šį laikotarpį Lietuvos Respublikos statistikos departamento paskelbto Lietuvos statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – SSKI) pokytis yra didesnis kaip 5 (penki) procentai. Perskaičiuojama įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto paskutinį paskelbtą mėnesinį SSKI dalijant iš prieš 12 (dvylika) mėnesių nuo paskutinio paskelbto mėnesinio SSKI buvusio mėnesinio SSKI. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tik tiems Darbams, kurie bus atliekami po įkainių perskaičiavimo. Susitarimas padidinti/sumažinti Darbų įkainius įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtintus parašais. Sutarties IX skyriaus „Kitos sąlygos“ 8.2 p. nurodyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95, aktualia redakcija.

Dėl Rusijos Federacijos pradėto karo prieš Ukrainos Respubliką pirkimų vykdytojai ir tiekėjai susiduria su sunkumais vykdant sudarytas viešojo pirkimo sutartis. Ženkliai pabrango kai kurios statybinės medžiagos, energijos išteklių ir kiti resursai, stringa tiekimo grandinės ir vėluoja užsakytos medžiagoms, todėl Viešųjų pirkimų tarnyba 2022-03-24 d. išleido rekomendacijas¹, kuriose nurodė, jog vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, galima keisti Sutartyje numatytas peržiūros sąlygas (pavyzdžiui, pakeičiant jų dažnumą). Tačiau toks keitimas yra galimas tik tokiais atvejais, jeigu šios aplinkybės neegzistavo pasiūlymo pateikimo ar sutarties sudarymo metu, dėl medžiagų/darbų pabrangimo iš esmės pasikeičia sutartinių prievolių pusiausvyra ir toks kainos pokytis nėra įprastas, kainos kilimas neviršija įprasto kasmetinio kainų lygio kilimo, tokios aplinkybės nebuvo galima prognozuoti, ši aplinkybė (kainų pakilimas) tapo žinomas tik sudarius sutartį, šios aplinkybės jokia sutarties šalis negali kontroliuoti, šių aplinkybių atsiradimo rizikos sutarties sudarymo metu jokia šalis negalėjo protingai numatyti ir priimti riziką už tokių aplinkybių atsiradimą.

Kadangi visos šios sąlygos neegzistavo Sutarties sudarymo metu ir sutartyje numatyta kainos peržiūra nesubalansuoja šalių pusiausvyros, kainos pabrangimas yra ženkliai didesnis, negu įprastai, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą bei į 2022-05-25 rašte Nr. S-8568 nurodytą pagrindimą, prašome Užsakovo pakeisti Sutarties sąlygų 2.5 punkte nurodytą perskaičiavimo mechanizmą vadovaujantis VPT rekomendacijomis ir VPĮ 89 straipsnio nuostatomis, t.y. vietoje esamo kas 12 mėn. termino, numatyti, kainos perskaičiavimą kas 3 mėnesius.

Generalinis direktorius

Arvydas Janulis

Božena Vanagel tel. Nr. +370 687 88278 bozena.vanagel@splentas.lt

¹ <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-viesojo-pirkimo-pardavimo-sutarciu-kainu-ir-kitu-salygu-perziurejimo>



Išradėjų g. 11, LT-78149 Šiauliai, tel. +370 41 540601, faks. +370 41 540608, el. p. info@splentas.lt
Kodas 244693070, PVM kodas LT 446930716, A/S LT512140030001395626, Luminor Bank AB, banko kodas 40100

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui

2022-05-25 Nr. S-8568
į 2022-04-19 Nr. S-877

Projektai:

„Akmenės rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga paprastojo remonto, kapitalinio remonto (su projektavimu) ir priežiūros darbai“ 2021-11-19 Sutarties Nr. SS-2021-944 (toliau – Asfaltavimo Sutartis);

„Akmenės rajono savivaldybės kelių ir gatvių dangos remonto, naudojant stabilizuojančius priedus pagrindams įrengti bei pagrindų regeneravimo šaltuoju būdu (su projektavimu ir statinio projekto vykdymo priežiūra) ir priežiūros darbai“ 2021-07-28 Sutarties Nr. SS-2021-609 (toliau – Stabilizavimo sutartis);

DĖL TOLIMESNIO SUTARČIŲ VYKDYMO

RUAB „Šiaulių plentas“ (toliau – Rangovas) šiuo raštu kreipiasi į Akmenės rajono savivaldybės administraciją (toliau – Užsakovas) dėl 2021-11-19 Sutarties Nr. SS-2021-944 ir 2021-07-28 Sutarties Nr. SS-2021-609 viešojo pirkimo sutartyse (toliau – Sutartis) kainos perskaičiavimo bei pateikia Užsakovo prašomus papildomus argumentus ir motyvus.

2022 m. kovo 25 d. raštais Nr. S-8422 ir S-8423 Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl Sutarties kainos padidinimo, 2022 m. balandžio 19 d. raštu Nr. S-877 Užsakovas paprašė pateikti detalesnius motyvus ir argumentus. Užsakovas pateikė klausimus, į kuriuos atsakius būtų nustatyta, ar prašymas pakeisti sutartį atitinka VPĮ 89 str. 1 d. 3 p.

Prašymui aktualios Sutarties normos

1. Asfaltavimo Sutarties ir Stabilizavimo Sutarties 2.5 p. nurodyta, jog Sutarties Darbų įkainiai perskaičiuojami kas 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jei per šį laikotarpį Lietuvos Respublikos statistikos departamento paskelbto Lietuvos statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – SSKI) pokytis yra didesnis kaip 5 (penki) procentai. Perskaičiuojama įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto paskutinį paskelbtą mėnesinį SSKI dalijant iš prieš 12 (dvylika) mėnesių nuo paskutinio paskelbto mėnesinio SSKI buvusio mėnesinio SSKI. Perskaičiuoti įkainiai taikomi tik tiems Darbams, kurie bus atliekami po įkainių perskaičiavimo. Susitarimas padidinti/sumažinti Darbų įkainius įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

2. Sutarties IX skyriaus „Kitos sąlygos“ 8.2 p. nurodyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. IS-95, aktualia redakcija.

Prašymui aktualios teisės normos ir teismų praktika

Rangovo vertinimu, vertinant Sutartyje įtvirtintą indeksavimo tvarką, būtina atsižvelgti į tokio indeksavimo tikslus, įtvirtintus Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 4.6 p., kur nurodyta, jog kainodara turi būti parengta taip, jog taisyklės būtų nenumatytos per didelės

rizikos pirkimo vykdytojui dėl sutarties kainos padidėjimo arba iš kitos pusės nenustatančios sąlygu tiekėjui veikti jam nepalankiomis sąlygomis.

Taip pat Viešųjų pirkimų tarnyba yra paskelbusi Kainodaros metodikos pakeitimų projektą, kurio 54² p. nurodyta „*Kai darbų atlikimo laikotarpis kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra 6 (šeši) mėnesiai ar ilgesnis, pirkimo vykdytojas privalo numatyti sutarties kainos (įkainių) peržiūros sąlygas. Bent viena peržiūros sąlyga turi numatyti kainos ar įkainių perskaičiavimą dėl aplinkybių, nesusijusių su mokesčių pasikeitimu.*“

Viešojo pirkimo sutarties samprata apima **ekonominę naudą tiekėjams** (VPĮ 2 str. 44 d.)¹. Netiesioginis (nepiniginis) atlygis ar jo dalis kaip ekonominė viešojo pirkimo-pardavimo sutarties nauda gali būti prisiimama **paties tiekėjo valia, o ne pirkimo dokumentuose nustatytu perkančiosios organizacijos sprendimu**². Pagal nuosekliai plėtojamą teismų praktiką, tiekėjams negali būti perkeliama neproporcinga rizika³, t. y. Tiekėjas ir kiti dalyviai **negali būti įpareigoti neatlygintinai vykdyti viešojo pirkimo sutartį**.

Kompetentingos institucijos tiek žiniasklaidoje⁴, tiek viešuose išaiškinimuose/rekomendacijose⁵ nurodo, jog **netgi tais atvejais, kai yra įtvirtinta indeksavimo tvarka, tačiau ji neužtikrina šalių poreikių**, šalys turi spręsti/tartis dėl pakeitimo, remdamosi VPĮ, ypač VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. reguliavimu⁶.

VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. įtvirtinta, jog Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal VPĮ, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

- a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
- b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

Taigi pagrindinės Sutarties keitimo sąlygos yra:

1) pakeitimo poreikis turi būti atsiradęs dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti. Direktyvos 2014/24/ES preambulės 109-ojoje konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad sąvoka *nenumatytos aplinkybės* reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad perkančioji organizacija pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdama į visas jos turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.

2) pakeitimas, net ir tuo atveju, jeigu yra sąlygotas aplinkybių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio. Direktyvos 2014/24/ES preambulės 109-ojoje konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad sutarčių keitimo nuostatos negali būti taikomos, kai dėl pakeitimo pasikeistų viso pirkimo pobūdis, pavyzdžiui, jeigu darbai, prekės ar paslaugos, kurias numatoma pirkti, pakeičiamos skirtingais dalykais arba jeigu iš esmės pakeičiama pirkimo rūšis, nes tokiu atveju galima daryti patikimą prielaidą dėl numanomo poveikio rezultatams.

¹ ESTT 2014 m. gruodžio 11 d. sprendimas byloje Azienda sanitaria locale n. 5 „Spezzino“, C-113/13; LAT 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009; 2014 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-456/2014

² LAT 2013 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013

³ LAT 2019 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-364-469/2019.

⁴ <https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/verslui-prasant-indeksuoti-kainas-institucijos-sako-tai-jau-daroma-662-1656054>

⁵ <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-viesojo-pirkimo-pardavimo-sutarciau-perziuros-salygu>; <https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/gaires-ir-rekomendacijos>

⁶ <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-viesojo-pirkimo-pardavimo-sutarciau-kainu-ir-kitu-salygu-perziurejimo?fbclid=IwAR1CmNKM1Qc0t5yao911pZz8wE6rqpNPvvgDXpcYYpE7mETKp5PGXv2bRpc>

3) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 (penkiasdešimties) procentų, o bendra atskirų pakeitimų, pagal šį punktą, vertė – 100 (šimto) procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės, taip pat šiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti VPI pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

Atsižvelgiant į toliau nurodomą teisinį reguliavimą ir faktines aplinkybes, Rangovo vertinimu, yra visos sąlygos pagal VPI 89 str. 1 d. 3 p. pakeisti Sutartyje nustatytus įkainius.

Geroji praktika, kuria rekomenduoja remis Viešųjų pirkimų tarnyba

Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbė pavyzdines rangos darbų sutarčių sąlygas, kuriomis siūloma remtis kaip gerąją praktiką⁷.

Sutarties bendrųjų sąlygų 15.5.8 p. įtvirtinta „<...> Jeigu yra didelė tikimybė, jog statybos (remonto) sąnaudų elementų kainos gali smarkiai išaugti per trumpą laikotarpį, Specialiosiose sąlygose gali būti numatyta, kad pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos peržiūros **dažnumas nėra ribojamas**“.

Sutarties bendrųjų sąlygų 15.6.1 - 15.6.2 p. įtvirtinta „Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba Įrenginių kaina **padidėja iš esmės** ir šio kainų padidėjimo Rangovas **negalėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu**, Rangovas įgyja teisę reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina padidėjo iš esmės, jeigu Rangovas pateikia įrodymus Užsakovui, kad Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodyta Statybos produktų ar Įrenginių kaina Sutarties sudarymo metu yra reali ir nėra dirbtinai sumažinta (didesnė dalis tiekėjų Rangovo pasiūlymo pateikimo metu tiekė tokius Statybos produktus arba Įrenginius už Rangovo nurodytą kainą) ir kad: 15.6.1.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina **padidėjo daugiau nei 15% ir nėra galimybių nupirkti tokio Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų**; arba 15.6.1.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, **suminė kaina padidėjo daugiau nei 15% ir nebuvo galimybių nupirkti Statybos produktų arba Įrenginių pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų**.

Aplinkybės patvirtinančios visų VPI 89 str. 1 d. 3 p. sąlygų egzistavimą

Sutarties vykdymo metu susiklostė nenumatytos aplinkybės (VPI 89 str. 1 d. 3 p.)

Rangovo vertinimu nuo to laiko, kai Rangovas objektyviai vertino Sutarties darbų vykdymo sąnaudas: įskaitant medžiagas, darbuotojų darbo atlyginimą, sunaudojamą kurą, įrenginius, praėjo itin didelis laiko tarpas, ekonominės, geopolitinės sąlygos ir aplinkybės pasikeitė neatpažįstamai. Per 7 ir 11 mėn. nuo Pasiūlymų pateikimo dienos ekonominiai rodikliai ir indeksai pasikeitė tokiu mastu, kiek joks rinkos dalyvis, teikdamas pasiūlymą Asfaltavimo Sutarties atveju – spalio mėnesį, o Stabilizavimo Sutarties atveju – 2021 m. birželio mėn. negalėjo numatyti.

Atsižvelgiant į daugiametę patirtį, vykdant panašius objektus tiek su Užsakovu, tiek su kitais statytojais, įprastai kainų pokytis per metus būdavo 2-3 procentai, tačiau šiuo metu, dėl esančios situacijos rinkoje, atlikus perskaičiavimą, bendras Asfaltavimo Sutarties likučio pabrangimas yra 29,8 proc., o tai kelis kartus didesnis nei įprastinis.

Suprantame, kad tokio pabrangimo nesitikėjo ir pats Užsakovas, nes sutarties sąlygų 2.5 punkte įtraukta sąlyga dėl kainos perskaičiavimo po 1 metų, o kainų pokyčio riba nurodyta 5 proc.

Iš esmės pasikeitė infliacijos lygis tiek, kiek joks protingas ir atidus rinkos subjektas negalėjo numatyti

Infliacijos lygis panašus į šio prašymo pateikimo metu esantį infliacijos lygį buvo **tik 1996 metais** (Viešųjų pirkimų tarnybos nuotolinio susitikimo 28:57 min. garso įrašas)⁸, taigi, Rangovas, rengdamas pasiūlymą ir sudarydamas Sutartį negalėjo numatyti tokių pokyčių ir dėl jų prisiimti rizikos.

⁷ <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-viesojo-pirkimo-pardavimo-sutarciau-kainu-ir-kitu-salygu-perziurejimo>

⁸ <https://fb.watch/c3EIt-RAIk/>

Sutarties vykdymo atveju, kaip bus nurodoma toliau, Rangovas, pateikdamas pasiūlymą, rizikas galėjo vertinti tik remdamasis ankstesniais duomenimis, rizikos ribos turi atitikti tuo metu turimus duomenis ir skaičiuotinus indeksų, infliacijos pokyčius. Dėl šios priežasties, tokia rizika, kurios joks protingas ir atidus rinkos dalyvis negalėjo numatyti, negali būti perkelta Rangovui.

Užsakovas (atitinkamai ir Rangovas) būdami savo srities profesionalai ir atidūs bei protingi rinkos subjektai, objektyviai negalėjo įvertinti šalyje susiklosčiusios infliacijos lygio.

Sutarties esmė nebūtų keičiama (VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. a pap.)

Rangovo nurodomas prašymas nepakeičia Sutarties esmės, kadangi nėra pakeičiami darbai ar netgi medžiagos, o tik pakeičiama: Sutartyje įtvirtinta kaina, įkainiai bei įtvirtinama faktiškai pritaikoma indeksavimo (kainos perskaičiavimo) tvarka. Toks keitimas galima vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijomis ir nepažeidžia konkurencijos.

Sutarties pakeitimo vertė neviršija 50 proc. Sutarties kainos (VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. b pap.)

Rangovas nurodo, jog neketina prašyti didesnio kainos pakeitimo, negu galimas pagal VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. b pap., o visus skaičiavimus pateikia šio rašto prieduose.

Atsižvelgiant į visus pirmiau nurodytus argumentus ir įrodymus, Rangovas trumpai atsako į Užsakovo pateiktus klausimus:

1) Kokios aplinkybės egzistavo šios Sutarties sudarymo metu?

Atsakymas.

Pasiūlymų pateikimo metu bei Sutarčių sudarymo metu egzistavo ilgametė, vidutinė 2 – 3 procentų metinė kelių statybos medžiagų ir darbų kainų infliacija. Pasiūlymo pateikimo metu nebuvo pradėti kariniai veiksmai Ukrainoje.

2) Ar Rangovo darbams naudojamų medžiagų ir kitų reikalingų resursų kaina padidėjo iš esmės (iš esmės pasikeitė sutartinių prievolių pusiausvyra) ir ar kainos pokytis nėra įprastas (pvz., kainų pakilimas, neviršijantis įprasto kasmetinio kainų lygio kilimo, nebūtų laikomas aplinkybe, kurios nebuvo galima numatyti)?

Atsakymas.

Įprastinis ilgametis statybinių medžiagų ir kitų reikalingų resursų kainos padidėjimas sudarė 2 – 3 proc. per metus. Nuo pasiūlymo pateikimo dienos iki šio rašto siuntimo dienos patyrėme itin ženklų statybinių medžiagų ir kitų reikalingų resursų kainų (Sutarties vykdymo kaštų) padidėjimą, kuris iš esmės pakeitė Sutarties šalių ekonominę pusiausvyrą.

Statistikos departamentas nurodo, kad per šį laikotarpį bendrai kelių ir gatvių tiesimo darbai pabrango: Asfaltavimo Sutarties - apie 9,4 proc., Stabilizavimo Sutarties 10,78 proc. tačiau faktinis Sutarties vykdymo kaštų padidėjimas yra dar didesnis, nei Statistikos departamento skelbiami subendrinti duomenys, todėl pateikiame faktinius pabrangimo kaštus:

- 1) Dujos brango 365 proc.;
- 2) Dyzelinas brango 50 proc.;
- 3) Asfalto mišiniai pabrango virš 50 proc.;
- 4) Mašinų ir mechanizmų darbas pabrango apie 20 proc.;
- 5) Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos pabrango apie 5 proc.

Sutarties sudarymo metu esant įprastam, daugiamečiam 2 – 3 proc. statybinių medžiagų ir kitų reikalingų resursų vidutiniam kainų brangimui, Rangovas negalėjo iš anksto numatyti, jog Sutarties vykdymui reikiamos statybinės medžiagos per 2-3 galėtų pabrangti tokia reikšminga apimtimi.

Pirmiau nurodytas statybinių medžiagų ir kitų reikalingų resursų padidėjimas kelis kartus viršija įprastą kasmetinį kainų padidėjimo lygį, bei kelis kartus viršija Rangovo pelno maržą, todėl reikšmingai padidėjus statybinių medžiagų ir kitų reikalingų resursų kainai iš esmės pasikeitė sutartinių prievolių pusiausvyra Rangovo nenaudai. Užuoat uždirbęs įprastą pelno maržą iš Sutarties vykdymo, pasikeitus Sutarties vykdymo aplinkybėms Rangovas patiria reikšmingus veiklos nuostolius, kurie gali lemti Rangovo nemokumą, negalėjimą tinkamai ir laiku įvykdyti

Sutartimi priimtų prievolių. Tokių pasikeitimų rinkoje bei didelių kainų pokyčių negalėjo numatyti joks rangovas, kad ir kiek atidus jis būtų.

Šiame kontekste reikia pažymėti, jog tiek Viešųjų pirkimų tarnyba, tiek Europos Komisija ėmėsi priemonių, siekiant sudaryti galimybę indeksuoti sudarytų viešojo pirkimo sutarčių kainą atsižvelgiant į infliaciją, atstatyti tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų finansinę pusiausvyrą vykdant viešojo pirkimo sutartis.

Konkrečiai, Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbė pranešimą „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainų ir kitų sąlygų peržiūrėjimo“⁹, kuriuo paragino perkančiąsias organizacijas lanksčiau žiūrėti į kainų ir kitų viešojo pirkimo sutarčių sąlygų peržiūrą, kiek tai susiję su Rusijos Federacijos pradėto karo prieš Ukrainos Respubliką pasekmėmis. Viešųjų pirkimų tarnybos pranešime taip pat pripažįstama, kad ženkliai pabrango statybinės medžiagos, energijos išteklių ir kiti resursai, stringa tiekimo grandinės ir vėluoja užsakytos medžiagos. Panašius pranešimus išplatino ir už kitų valstybių narių viešųjų pirkimų politiką atsakingos institucijos, pavyzdžiui, Airijos Respublikos atsakinga institucija¹⁰.

Šiame kontekste pastebėtina, kad Europos Komisija yra pripažinusi, jog Rusijos agresijos prieš Ukrainą sukeltas ekonominis poveikis viršija įprastą komercinę riziką ir šiuo pagrindu pateisina valstybės intervenciją į rinką, teikiant valstybės pagalbą, kuri įprastai yra draudžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 str. 1 d. Nors Europos Komisijos paaiškinimai yra teikiami dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo, tačiau juose yra konstatuojamas aiškus Europos Komisijos požiūris į tai, kad susidariusi ekonominė situacija yra neįprasta (viršija įprastą komercinę riziką).

Konkrečiai, 2022-03-24 dieną paskelbtame Komunikate „*Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistema*“¹¹ Europos Komisija įgalina teikti valstybės pagalbą tokiu teisiniu pagrindu, kuris taikomas tik esant dideliems ekonomikos sutrikimams, kartu konstatuodama, kad Rusijos agresija ir su tuo siejamos sankcijos bei kontra-sankcijos sukėlė didelį, o svarbiausia – netikėtą kainų padidėjimą. Visi šie paaiškinimai leidžia teigti, kad Europos Komisijos požiūriu aukščiau nurodyti kainų pokyčiai nėra įprasti ir negalėjo būti iš anksto numatyti.

„2. Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą, įvestos sankcijos ir atsakomosios priemonės, kurių ėmėsi, pavyzdžiui, Rusija, turės ekonominių padarinių visai vidaus rinkai. ES įmonės gali nukentėti įvairiais būdais, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai. Gali mažėti paklausa, nutrūkti esamos sutartys ir projektai (ir dėl to sumažėti apyvarta), sutrikti tiekimo grandinės, visų pirma žaliavų ir žaliavinių produktų, tapti nepasiekiami arba ekonomiškai neįperkami kiti gamybos išteklių.“

<...>

5. Nerimą taip pat kelia ir tai, kad dėl karo ar sankcijų į Ukrainą ir galbūt taip pat į Rusiją ir Baltarusiją ES produktų toliau vežti neįmanoma. <...>

<...>

7. Šiomis aplinkybėmis Komisija nusprendė priimti šį komunikatą ir nustatyti valstybės pagalbos priemonių, kurių valstybės narės gali imtis, kad atitaisytų ekonominę Rusijos agresijos prieš Ukrainą, ES ir tarptautinių partnerių po to įvestų sankcijų ir atsakomųjų priemonių, kurių ėmėsi, pvz., Rusija (3), poveikį, suderinamumo su vidaus rinka vertinimo kriterijus.

<...>

25. Valstybės narės pagal SESV 107 straipsnio 2 dalies b punktą taip pat gali teikti pagalbą dėl ypatingų įvykių padarytai žalai kompensuoti. Tokia valstybės pagalba, kuria siekiama sumažinti dabartinių ypatingų Rusijos agresijos prieš Ukrainą įvykių tiesiogiai padarytą žalą, taip pat gali būti siejama su tam tikru tiesioginiu įvestu ekonominių sankcijų arba atsakomųjų

⁹ Interaktyvi prieiga: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-viesojo-pirkimo-pardavimo-sutarciu-kainu-ir-kitu-salve-perziurejimo>

¹⁰ Interaktyvi prieiga: <https://constructionprocurement.gov.ie/07-january-2021-construction-material-price-inflation-amendments-to-the-capital-works-management-framework/>; <https://constructionprocurement.gov.ie/wp-content/uploads/24-November-2021-Material-price-inflation-guidance-on-public-works-tenders.pdf>

¹¹ OJ C 1311, 24.3.2022. Interaktyvi prieiga: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0324\(10\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0324(10)&from=EN)

priemonių, nuo kurių nukenčia pagalbos gavėjo vykdoma ekonominė veikla arba konkrečiai atskiriama jo ekonominės veiklos dalis, poveikiu.

<...>

34. Pagal SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą Komisija gali laikyti pagalbą suderinama su vidaus rinka, jei ji skirta „kurios nors valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti“. Į tai atsižvelgdami, Sąjungos teismai nusprendė, kad sutrikimas turi turėti įtakos visai atitinkamos valstybės narės ekonomikai arba didelei tos ekonomikos daliai, o ne tik vieno iš tos valstybės narės regionų arba teritorijos dalies ekonomikai. Be to, tai atitinka būtinybę tiksliai aiškinti bet kokią išimtinę nuostatą, pavyzdžiui, SESV 107 straipsnio 3 dalies b punktą (27). Priimdama sprendimus Komisija nuosekliai rėmėsi šiuo aiškinimu (28)

35. Komisija mano, kad Rusijos agresija prieš Ukrainą, ES ar jos tarptautinių partnerių įvestos sankcijos ir atsakomosios priemonės, kurių ėmėsi, pvz., Rusija, sukėlė didelį ekonominių neapibrėžtumą, sutrikdė prekybos srautus ir tiekimo grandines ir lėmė ypač didelį ir netikėtą kainų padidėjimą, ypač gamtinių dujų ir elektros energijos, taip pat daugelio kitų gamybos išteklių, žaliavų ir pirminių produktų, be kita ko, žemės ūkio maisto produktų sektoriuje, pabrangimą. Visi kartu šie veiksniai sukėlė didelių ekonomikos sutrikimų visose valstybėse narėse. Tiekimo grandinės sutrikimai ir padidėjęs neapibrėžtumas daro tiesioginę arba netiesioginę įtaką daugeliui sektorių. Be to, nuo energijos kainų kilimo nukenčia praktiškai visų rūšių ekonominė veikla visose valstybėse narėse. Todėl Komisija mano, kad didelis ekonomikos sutrikimas būdingas įvairiausiems visų valstybių narių ekonomikos sektoriams. Tuo remdamasi Komisija mano, kad tikslinga nustatyti valstybės pagalbos priemones, kurių valstybės narės gali imtis tam dideliame sutrikime atitaisyti, vertinimo kriterijus.

<...>

Aukščiau pateikti paaiškinimai leidžia teigti, kad Sutarties vykdymui naudojamų medžiagų ir kitų reikalingų resursų kainos padidėjimo esmingumas - matyti tiek iš Statistikos departamento pateiktų duomenų, tiek pripažįstamas ir Viešųjų pirkimų tarnybos bei Europos Komisijos. Iš esmės pasikeitus sutartinių prievolių pusiausvyrai, Sutarties šalys privalo dėti pastangas, siekdamas atstatyti šią pusiausvyrą.

3) Ar aplinkybės, darančios įtaką Rangovo nurodytų medžiagų ir kitų resursų kainai, atsirado ar tapo žinomos tik po šios Sutarties sudarymo?

Atsakymas.

Taip, neabejotinai, jog medžiagų pabrangimas atsirado po pasiūlymo pateikimo dienos. Šio pabrangimo Rangovas negalėjo prognozuoti ir prisiimti tokių rizikų. Kadangi neabejotina, jog karo Ukrainoje nei Rangovas, nei Užsakovas negalėjo numatyti pirkimo metu. Taip pat sudarant Sutartį (teikiant pasiūlymą) nebuvo netgi Lietuvos banko prognozių dėl tokio didelio medžiagų kainų kilimo, infliacijos didėjimo. Nors pasirašant sutartį, šios aplinkybės egzistavo, tačiau vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, po pasiūlymo pateikimo iki sutarties pasirašymo dienos, Sutarties kaina nėra keičiama (jeigu, tai ne derybos). Būtina pažymėti, kad sankcijos buvo įvestos po sutarties pasirašymo dienos.

Kartu reikšmingą statybinių medžiagų ir kitų reikalingų resursų kainos didėjimą lėmė Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą ir šio agresijos veiksmo sukelti padariniai: **(i) 2022-02-23**¹² Europos Sąjungos pritaikytos sankcijos konkrečioms su Rusija, Baltarusija susijusiems subjektams¹³; **(ii) 2022-04-01** įsigalioję Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, suteikiant teisę perkančiosioms organizacijoms nutraukti sudarytas viešojo pirkimo sutartis, jeigu jų vykdyme dalyvauja tiesiogiai ar netiesiogiai su Rusija ar Baltarusija susiję tiekėjai, siūlomos Rusijoje, Baltarusijoje pagamintos prekės ar jų sudedamosios dalys¹⁴; **(iii) 2022-04-09** draudimas Rusijos verslo subjektams tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauti Europos Sąjungos

¹² Interaktyvi prieiga: <https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/history-restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/>

¹³ Interaktyvi prieiga: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>

¹⁴ Interaktyvi prieiga: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0ed02bd3a5ff11ecaf79e2120caf5094>

valstybių narių viešuosiuose pirkimuose¹⁵. Visos šios aplinkybės atsirado jau po Sutarties sudarymo.

4) Ar tų aplinkybių Rangovas negalėjo kontroliuoti?

Atsakymas.

Rangovas pažymi, jog jis negali daryti įtakos ar kontroliuoti atskirų valstybių ir Europos Sąjungos vykdomos fiskalinės ir monetarinės politikos, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės ar Europos Sąjungos institucijų teisės aktų leidybos proceso.

Rangovas taip pat negali kontroliuoti Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos veiksnių ir agresijos Ukrainos atžvilgiu, šių veiksnių sukeltų neigiamų pasekmių statybinių medžiagų ir kitų reikalingų resursų prieinamumui ir kainoms.

Rangovas negali kontroliuoti bitumo kainos, dujų ir elektros kainos, kuro kainos ir gaminių kainos. Dėl infliacijos, padidėjusios darbo jėgos, kuro kainos, dujų kainos, pabrango gaminių savikaina, kuo remiantis pabrango ir visų statybinių medžiagų, mechanizmų kainos.

Šiuo atžvilgiu reikia pastebėti, kad globalūs procesai lemia universalų kainų padidėjimą visame pasaulyje, todėl kainų padidėjimo rizikos valdyti Rangovas neturi galimybės diversifikuodamas tiekimo šaltinius.

Taigi, sudarant Sutartį Rangovas negalėjo numatyti, o Sutarties vykdymo metu – kontroliuoti rizikos dėl kylančių statybinių medžiagų ir kitų reikalingų resursų kainų.

5) Ar tų aplinkybių Rangovas šios Sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti?

Atsakymas.

Neabejotina, jog tokių kainos pokyčių nei Rangovas, nei Užsakovas negalėjo numatyti. Taip pat sudarant Sutartį (teikiant pasiūlymą) nebuvo netgi Lietuvos banko prognozių dėl tokio didelio medžiagų kainų kilimo, infliacijos didėjimo.

Kaip išsamiai nurodyta pirmiau, aplinkybės, nulėmusios reikšmingą statybinių medžiagų ir kitų reikalingų resursų kainų padidėjimą, atsirado jau po Pasiūlymo pateikimo.

Tas pats pasakytina apie bendrą žaliavų kainų kilimą, kurį lemia pandemija bei ekonomikos skatinimo priemonės. Sutarties sudarymo metu ir netgi šiuo metu Rangovas negali tiksliai pasakyti kurios Sutarties vykdymui reikiamos medžiagos, kada ir kokia apimtimi gali didėti.

6) Ar Rangovas nebuvo prisiėmęs tų aplinkybių atsiradimo rizikos?

Atsakymas.

Sutartimi Rangovas nebuvo prisiėmęs šių aplinkybių atsiradimo rizikos.

7) Kokią įtaką šios Sutarties kainai daro konkrečių medžiagų kainų pokytis rinkoje, t. y. ar konkrečios medžiagos/resurso kaina užima reikšmingą dalį šioje Sutartyje nustatyto konkretaus darbo įkainio?

Atsakymas.

Iš esmės visos Sutarties vykdymui reikalingų statybinių medžiagų ir kitų reikalingų resursų kainos Nuo pasiūlymo pateikimo iki šio rašto siuntimo dienos laikotarpiu kilo vidutiniškai apie 30 proc.

Pateikiame Jums trumpą apžvalgą labiausiai pabrangusių medžiagų pokytį ir jų sudedamąsias dalis:

- **6 cm storio asfaltbetonio viensluoksnės dangos iš mišinio AC16PD įrengimas:**

Dalyvaudami viešajame pirkime, šio mišinio kaina už 1 t buvo 55,76 Eur be PVM, atlikus perskaičiavimą, vien mišinio kaina yra 85,47 Eur be PVM, kainos pabrangimas – 53,28 proc. Kartu su įrengimu, kaina pabrango – apie 34 proc. (Priedas Nr. 1).

Pateikiame 1 t mišinio gamybos sudedamųjų dalių analizę (Priedas Nr. 9):

Pirkimo metu vertinome, kad skaldos kaina vienai tonai sudarys - 12,41 Eur be PVM, šiuo metu dėl pabrangimo skaldos kaina sudaro -13,26 Eur be PVM, pokytis - 6,85 proc.

Pirkimo metu vertinome, kad bitumo kaina vienai tonai sudarys – 22,96 Eur be PVM, šiuo metu dėl pabrangimo bitumo kaina sudaro – 37,91 Eur be PVM, pokytis – 65,11 proc.

¹⁵ Interaktyvi prieiga: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJproc.3A1proc.3A2022proc.3A111proc.3A1TOC&uri=uriservproc.3A01L_2022.111.01.0001.01.ENG

Pirkimo metu vertinome, kad dujų sąnaudos vienai tonai sudarys – 3,01 Eur be PVM, šiuo metu dėl pabrangimo dujų kaina sudaro – 16,39 proc., pokytis – 444,52 proc.

Pirkimo metu vertinome, kad elektros kaina vienai tonai sudarys – 1,58 Eur be PVM, šiuo metu dėl pabrangimo elektros kaina sudaro – 1,76 Eur be PVM, pokytis – 11,39 proc.

Pirkimo metu vertinome, kad vienos tonos transportavimas iki objekto sudarys – 3,20 Eur, tačiau dėl pabrangusio kuro, šiuo metu 1 tonos transportavimas sudaro – 3,55 Eur be PVM, pokytis – 10,94 proc.

Įvertinus prieduose pateiktą informaciją, matome, kad Sutarties vykdymui reikalingų statybinių medžiagų ir kitų reikalingų resursų kainų didėjimą ir šių kainų dedamąją bendroje Sutarties kainoje matyti, kad Sutarties vykdymo kaštai padidėjo apie 29 proc., todėl bendra Sutarties kaina turėtų būti atitinkamai didinama.

Rangovas, atsakydamas į pirmiau nurodytus klausimus, šiame rašte pateikia teisinius ir faktinius argumentus, o šio rašto prieduose pateikia skaičiavimus, kuriuose nurodo šių medžiagų resursų pabrangimo įrodymus:

- asfalto dangos savikainos skaičiavimo lentelę (9 priedas);
- bitumo kainas pasiūlymo pateikimo metu ir šio rašto rengimo dienai (Priedai Nr. 10-13);
- dolomito skaldos pirkimo pasiūlymo pateikimo metu galiojančias kainas (Priedas Nr. 4) ir šio rašto siuntimo dienai galiojančias kainas (Priedas Nr. 5);

- energetikos faktines kainas, pasiūlymo pateikimo metu sąskaitas (Priedai Nr. 15, 17 priedai) ir šio rašto siuntimo dienai gautas sąskaitas už (elektrą – kovo mėn. (balandžio mėn. sąskaitos dar neturime) ir dujų sąskaitą už balandžio mėn.);

- transporto įkainius, kurie vertinami skaičiuojant skaldos bei asfalto medžiagos transportavimą iki objekto (Priedai Nr. 6-7);

- Siekiant įrodyti, kad keitėsi ir kitų medžiagų kaina, kurių yra didelis kiekis ir nėra galimybės kiekvienai medžiagai pateikti komercinio pasiūlymo, nes šių medžiagų užfiksuotų kainų (sutarčių) neturime, kainos keičiasi priklausomai nuo laikotarpio, kada jos bus perkamos ir komerciniai pasiūlymai pateikiami yra tik 1 d.-5 d. galiojimo terminu, tačiau įvertinus tai, kad šiuo skaičiavimu norime įrodyti tik medžiagų kainos pokytį, pateikiame Jums sąmatas sudarytas pasiūlymo pateikimo metu Sistela programa (Priedas Nr. 2) ir šio rašto siuntimo dienai sudarytomis sąmatomis Sistela programa (Priedas Nr. 3). Medžiagų pokytis nurodytas Priedo Nr. 1, stulpelyje Nr. 8, procentinė išraiška nurodyta stulpelyje Nr. 12;

- siekiant įrodyti, kokią įtaką turėjo pabrangęs kuras mechanizmų sąnaudoms, o įrodymo kiek ir kokių mechanizmų reikia atliekant konkrečius darbus, galime matyti pasiūlymo kainos įkainiuose (Sistela įkainiuose), tačiau įvertinus tai, kad šiuo skaičiavimu norime įrodyti tik mechanizmų darbo kainos pokytį, pateikiame Jums sąmatas sudarytas pasiūlymo pateikimo metu Sistela programa (Priedas Nr. 2) ir šio rašto siuntimo dienai sudarytomis sąmatomis Sistela programa (Priedas Nr. 3). Mechanizmų pokytis nurodytas Priedo Nr. 1, stulpelyje Nr. 9, procentinė išraiška nurodyta stulpelyje Nr. 12;

- Siekiant įrodyti, kiek per šį laikotarpį pasikeitė darbo užmokestis bei šio pokyčio įtaką darbo jėgai, o įrodymo kiek darbo jėgos reikia atliekant konkrečius darbus, galime matyti pasiūlymo kainos įkainiuose (Sistela įkainiuose), tačiau įvertinus tai, kad šiuo skaičiavimu norime įrodyti tik darbo užmokesčio pokytį, Jums sąmatas sudarytas pasiūlymo pateikimo metu Sistela programa (Priedas Nr. 2) ir šio rašto siuntimo dienai sudarytomis sąmatomis Sistela programa (Priedas Nr. 3). Darbo užmokesčio pokytis nurodytas Priedo Nr. 1, stulpelyje Nr. 10, procentinė išraiška nurodyta stulpelyje Nr. 12;

- Priede Nr. 1 pateiktame skaičiavime prie kiekvienos pozicijos (darbo/medžiagos, paslaugos) yra eilutė – „kitos išlaidos“. Šioje eilutėje yra įvertintas sezoninis darbas, važinėjimas, transporto gabenimas, draudimai, apsauga bei kitos išlaidos. Ši suma perskaičiuojant pasiūlymo kainą nėra keičiama, ji lieka pastovi – nekintanti. Rangovas teikdamas šiuos skaičiavimus, parodo tik realius pokyčius, kurie yra įtakoti infliacijos ir neketina pasinaudoti susiklosčiusia situacija, siekiant pasipelnyti.

Rangovas savo raštuose nori pabrėžti, kad Sutarties vykdymas apsunkintas yra dėl bendro kainos pokyčio ir kainų pakilimo, kurių Rangovas negalėjo prognozuoti, negali kontroliuoti arba kaip nors kitaip užkirsti tam kelią. Rizika, kurią Rangovas galėjo priimti teikdamas pasiūlymą, tai įprastas, bendras metinis 2-3 proc. pabrangimas.

Pažymėtina, jog RUAB „Šiaulių plentas“ pateikti dokumentai su žyma „KONFIDENCIALU“ yra konfidencialūs ir skirti riboto skaičiaus asmenims. Dokumentams yra suteiktas kodas, kuris bus pateiktas paskyrus atsakingą asmenį ir jis bus persiųstas konkrečiam asmeniui. Platinti šiuos dokumentus be RUAB „Šiaulių plentas“ sutikimo griežtai draudžiama. Draudžiama kopijuoti, atskleisti, platinti ar kitaip perduoti šių dokumentų turinį tretiesiems asmenims“. Konfidencialios informacijos atskleidimo atvejais Lietuvos teisės aktai numato administracinę, drausminę, civilinę deliktinę ir netgi baudžiamąją atsakomybę.

Įvertinus visus pirmiau nurodytus aspektus, Rangovas, vadovaudamasis Sutarties IX skyriaus 8.2 p., VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. Užsakovo prašo:

1. Asfaltavimo sutarčiai:

- Įvertinus šiame rašte, bei prieduose pateiktą informaciją, indeksuoti įkainių kainą dėl kainos pokyčio, vadovaujantis pateiktais skaičiavimais, vidutiniškai – 26,19 proc.

2. Stabilizavimo Sutarčiai:

- Pakeisti Sutarties sąlygų 2.5. punkto indeksavimo dažnumą, vietoje esamo kas 12 mėn. terminą, numatyti, kas 3 mėnesius kainos perskaičiavimą.

3. Kuo operatyviau, įvertinti kainos pakeitimus ir sudaryti atitinkamą susitarimą.

Pridedama:

- 1) Suvestinė lentelė, KONFIDENCIALU;
- 2) Kainos skaičiavimas pasiūlymo pateikimo metu kainomis Sistela programa, KONFIDENCIALU;
- 3) Kainos skaičiavimas rašto siuntimo dienai Sistela programa,, KONFIDENCIALU;
- 4) AB "Dolomitas" 2021 metų sutarties ištrauka (įkainiai), KONFIDENCIALU;
- 5) AB "Dolomitas" 2022 metų sutarties ištrauka (įkainiai), KONFIDENCIALU;
- 6) Pasiūlymo pateikimo metu transporto sutarties įkainiai, KONFIDENCIALU;
- 7) Rašto siuntimo dienai transporto sutarties įkainiai, KONFIDENCIALU;
- 8) Dolomito kainos su pristatymu skaičiavimas, KONFIDENCIALU;
- 9) a/b dangos mišinio skaičiavimas, KONFIDENCIALU;
- 10) Orlean kainos pasiūlymo pateikimo metu, KONFIDENCIALU;
- 11) Keluva kainos rašto siuntimo dienai, KONFIDENCIALU;
- 12) Lotos asfalt kainos pasiūlymo pateikimo metu, KONFIDENCIALU;
- 13) Lotos Asfalt kainos rašto siuntimo dienai, KONFIDENCIALU;
- 14) Elektros ir dujų suvestinė, KONFIDENCIALU;
- 15) Elektros sąskaita už mėnesį pasiūlymo pateikimo metu, KONFIDENCIALU;
- 16) Paskutinio laikotarpio gautinos elektros tiekėjo sąskaitos, KONFIDENCIALU;
- 17) Pasiūlymo pateikimo metu sąskaita už dujas, KONKUDENCIALU;
- 18) Paskutinio laikotarpio gauta sąskaita už dujas, KONFIDENCIALU;
- 19) Gruntų skaičiavimo lentelė, KONFIDENCIALU.

Pastaba: kaip ir minėjome anksčiau, kodas priedams bus suteiktas paskyrus atsakingą asmenį. Dėl kodo gavimo prašome kreiptis į Gamybinio techninio skyriaus vadovę Boženą Vanagel, el.p. bozena.vanagel@splentas.lt, tel. Nr. 868788278.

Generalinis direktorius

Arvydas Janulis

Teikiame sudarytos Sutarties detalizuotą kainos pokytį ir vadovaujantis Sutarties 2.5 punktu prašome kainų (įkainių) pakeitimą įforminti dvišaliu Sutarties Šalių susitarimu.

| | | |
|---|-------------|---------|
| Sutarties Nr.: | SS-2021-944 | |
| Sutarties data: | 2021-11-19 | |
| Sutarties likutis, Eur be PVM: | 577103,7 | |
| Indeksas/rodiklis indeksavimo metu (naujausiai paskelbtas): Statybos sanaudų elementų kainų indeksas (Keliai ir gatvės) | 132,2127 | 2022M06 |
| Indeksas/rodiklis indeksavimo laikotarpio pradžioje: (naujausiai paskelbtas): Statybos sanaudų elementų kainų indeksas (Keliai ir gatvės) | 114,2404 | 2021M11 |
| Pokytis: | 15,73% | |
| Perskaičiavimo koeficientas: | 1.1573 | |
| Indeksuotas likutis: | 667882,11 | |
| Nuoroda į statistikos departamento statistinius duomenis: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/ | | |

Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100)

| | Keliai ir gatvės |
|---------|------------------|
| 2022M05 | 130,7104 |
| 2022M04 | 127,7353 |
| 2022M03 | 123,7010 |
| 2022M02 | 118,3047 |
| 2022M01 | 115,7405 |
| 2021M12 | 113,8893 |
| 2021M11 | 114,2404 |
| 2021M10 | 113,4434 |
| 2021M09 | 112,1322 |
| 2021M08 | 112,0264 |
| 2021M07 | 112,1222 |
| 2021M06 | 111,6611 |
| 2021M05 | 110,9710 |
| 2021M04 | 110,3474 |
| 2021M03 | 108,3974 |
| 2021M02 | 108,5241 |
| 2021M01 | 108,3603 |
| 2020M12 | 108,4053 |
| 2020M11 | 108,5628 |
| 2020M10 | 108,2533 |
| 2020M09 | 108,2072 |
| 2020M08 | 108,3023 |
| 2020M07 | 107,5690 |
| 2020M06 | 107,5761 |
| 2020M05 | 106,8818 |
| 2020M04 | 107,1904 |
| 2020M03 | 108,1345 |

tatybos sąnaudų
elementų kainų
indeksai (2015 m. –
20) | -

| | Keilai ir gatves |
|---------|------------------|
| 2020M02 | 108,4256 |
| 2020M01 | 108,8604 |
| 2019M12 | 108,9983 |
| 2019M11 | 108,5517 |
| 2019M10 | 108,1737 |
| 2019M09 | 108,4281 |
| 2019M08 | 108,2893 |
| 2019M07 | 107,8501 |
| 2019M06 | 108,4467 |

tybos sąnaudų
mentų kainų
eksai (2015 m. –
)) | -

| Eil. Nr. | Darbų ir medžiagų pavadinimas | Mato vienetai | Preliminarūs darbų kiekiai per sutarties galiojimo laikotarpį | Vieneto įkainis be PVM (Eur) | Preliminarus kiekio ir įkainio sandauga, Eur, 4 x 5 stulp. |
|-------------------------------------|--|----------------|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas | t | 1000 | 50,87 | 50 870,00 |
| 2. | Asfalto 5 cm viršutinio sluoksnio iš minkštojo asfalto SA įrengimas | m ² | 5000 | 14,60 | 73 000,00 |
| 2.1. | Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sluoksnio pakeitimui pridėti ar atimti. | m ² | 5000 | 0,14 | 700,00 |
| 3. | 6 cm storio asfaltbetonio vienasluoksnės dangos iš asfalto mišinio AC 16 PD įrengimas | m ² | 5000 | 13,90 | 69 500,00 |
| 3.1. | Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sluoksnio pakeitimui pridėti ar atimti. | m ² | 5000 | 1,40 | 7 000,00 |
| 4. | Kelkraščių sustiprinimas | m ² | 100 | 15,00 | 1 500,00 |
| 5. | Pagrindo įrengimas iš: | | | | |
| 5.1. | Smėlio | m ³ | 1000 | 8,00 | 8 000,00 |
| 5.2. | Dolomitinės skaldos | m ³ | 2000 | 30,00 | 60 000,00 |
| 5.3. | Žvyro | m ³ | 1000 | 10,00 | 10 000,00 |
| 6. | Ištisinio paviršiaus apdorojimas bitumine emulsija ir: | | | | |
| 6.1. | granitine skaldele 8/11 | m ² | 1000 | 1,82 | 1 820,00 |
| 6.2. | granitine skaldele 5/8 | m ² | 1000 | 1,48 | 1 480,00 |
| 6.3. | dolomitine skaldele 8/11 | m ² | 5000 | 1,01 | 5 050,00 |
| 6.4. | dolomitine skaldele 5/8 | m ² | 5000 | 0,99 | 4 950,00 |
| 7. | Asfaltbetonio dangos frezavimas | m ² | 3000 | 1,51 | 4 530,00 |
| 8. | Šulinio angos paaukštinimas | Vnt. | 50 | 150,00 | 7 500,00 |
| 9. | Ketinis liukas | Vnt. | 30 | 220,00 | 6 600,00 |
| 10. | Dangos mechaninis šlavimas | Val. | 10 | 9,50 | 95,00 |
| 11. | Kelio profilio suformavimas | m ² | 5000 | 0,06 | 300,00 |
| 12. | Kelio griovio formavimas neišvežant grunto | m | 1000 | 0,36 | 360,00 |
| 13. | Grunto išvežimas formuojant kelio griovį | m ³ | 1000 | 6,55 | 6 550,00 |
| 14. | Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai | m ² | 1000 | 0,99 | 990,00 |
| 15. | Gruntavimas, išpilant 1 t bituminės emulsijos ant gruntuojamo paviršiaus | m ² | 1000 | 1,99 | 1 990,00 |
| 16. | Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas | Vnt. | 15 | 121,51 | 1 822,65 |
| Įkainių suma (1-16 eilučių) be PVM: | | | | | 324 607,65 |
| PVM: | | | | | 68 167,61 |
| Įkainių suma su PVM: | | | | | 392 775,26 |

| | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|-------------------|
| 17. | Projektavimo paslaugos ir statinio projekto vykdymo priežiūra | Planuojamų darbų (kuriems bus reikalingas projektavimas ir statinio projekto vykdymo priežiūra) vertė be PVM 660 000,00 Eur 17 eilutės kaina apskaičiuojama nurodytą darbų vertę be PVM (660 000 Eur) sudauginant iš tiekėjo siūlomo koeficiento | <i>Nurodomas koeficientas (3%)</i> | 19 800,00 |
| | | | Suma be PVM: | 19 800,00 |
| | | | PVM: | 4 158,00 |
| | | | Suma su PVM: | 23 958,00 |
| Iš viso palyginamoji kaina (1-17 eilučių su PVM suma): | | | | 416 733,26 |

| Eil. Nr. | Darbų ir medžiagų pavadinimas | Mato vienetai | Vieneto įkainis (sutartinis) be PVM (Eur) | Indeksas | Vieneto įkainis su indeksu, Eur be PVM |
|----------|---|---------------------------|---|----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas | t | 50,87 | 1,15 | 58,50 |
| 2. | Asfalto 5 cm viršutinio sluoksnio iš minkštojo asfalto SA įrengimas | m ² | 14,60 | 1,15 | 16,79 |
| 2.1. | Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sluoksnio pakeitimui pridėti ar atimti. | m ² | 0,14 | 1,15 | 0,16 |
| 3. | 6 cm storio asfaltbetonio vienasluoksnės dangos iš asfalto mišinio AC 16 PD įrengimas | m ² | 13,90 | 1,15 | 15,99 |
| 3.1. | Keičiant dangos storį, kiekvienam 0,5 cm storio sluoksnio pakeitimui pridėti ar atimti. | m ² | 1,40 | 1,15 | 1,61 |
| 4. | Kelkraščių sustiprinimas | m ² | 15,00 | 1,15 | 17,25 |
| 5. | Pagrindo įrengimas iš: | | | | |
| 5.1. | Smėlio | m ³ | 8,00 | 1,15 | 9,20 |
| 5.2. | Dolomitinės skaldos | m ³ | 30,00 | 1,15 | 34,50 |
| 5.3. | Žvyro | m ³ | 10,00 | 1,15 | 11,50 |
| 6. | Ištisinio paviršiaus apdorojimas bitumine emulsija ir: | | | | |
| 6.1. | granitine skaldele 8/11 | m ² | 1,82 | 1,15 | 2,09 |
| 6.2. | granitine skaldele 5/8 | m ² | 1,48 | 1,15 | 1,70 |
| 6.3. | dolomitine skaldele 8/11 | m ² | 1,01 | 1,15 | 1,16 |
| 6.4. | dolomitine skaldele 5/8 | m ² | 0,99 | 1,15 | 1,14 |
| 7. | Asfaltbetonio dangos frezavimas | m ² | 1,51 | 1,15 | 1,74 |
| 8. | Šulinio angos paaukštinimas | Vnt. | 150,00 | 1,15 | 172,50 |
| 9. | Ketinis liukas | Vnt. | 220,00 | 1,15 | 253,00 |
| 10. | Dangos mechaninis šlavimas | Val. | 9,50 | 1,15 | 10,93 |
| 11. | Kelio profilio suformavimas | m ² | 0,06 | 1,15 | 0,07 |
| 12. | Kelio griovio formavimas neišvežant grunto | m | 0,36 | 1,15 | 0,41 |
| 13. | Grunto išvežimas formuojant kelio griovį | m ³ | 6,55 | 1,15 | 7,53 |
| 14. | Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai | m ² | 0,99 | 1,15 | 1,14 |
| 15. | Gruntavimas, išpilant 1 t bituminės emulsijos ant gruntuojamo paviršiaus | m ² | 1,99 | 1,15 | 2,29 |
| 16. | Vamzdžių įvadų į šulinius įrengimas | Vnt. | 121,51 | 1,15 | 139,74 |
| 17. | Projektavimo paslaugos ir statinio projekto vykdymo priežiūra | Koeficientas - 3 % | | | |

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|---|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | Akmenės rajono savivaldybės administracija |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | Papildomas susitarimas prie 2021 m. Lapkričio 23 d. Rangos sutarties Nr. SS-2021-944 |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2022-08-11 Nr. SS-2022-720 |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris | - |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo | - |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | Artūras Pekauskas Administracijos direktoriaus pavaduotojas |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2022-08-11 15:34 |
| Parašo formatas | Trumpalaikio galiojimo () |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | 2022-08-11 15:35 |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | - |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2022-02-08 14:30 - 2027-02-07 23:59 |
| Parašo paskirtis | Registravimas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | - Sekretorius referentas |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2022-08-11 15:43 |
| Parašo formatas | Einamojo galiojimo () |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | - |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | - |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2022-06-03 08:40 - 2024-06-02 08:40 |
| Parašo paskirtis | Pasirašymas |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos | ARVYDAS JANULIS Generalinis direktorius |
| Parašo sukūrimo data ir laikas | 2022-08-11 17:06 |
| Parašo formatas | Einamojo galiojimo () |
| Laiko žymoje nurodytas laikas | - |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją | - |
| Sertifikato galiojimo laikas | 2020-01-03 15:34 - 2025-01-01 23:59 |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti | - |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius | 6 |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius | 0 |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | S-877.pdf |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | 2022-08-02 rastas Nr S-8707 del sutarties SS-2021-944 vykdymo.pdf |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | Nr. S-8586 del sutarčiu vykdymo.pdf |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | Asfaltavimo indeksavimo priedas.docx |
| Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |

| | |
|--|---|
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | Statistika.pdf |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Priedamo dokumento sudarytojas (-ai) | - |
| Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė) | Darbu įkainiai po indeksavimo priedas Nr. 3.8.7..xlsx |
| Priedamo dokumento registracijos data ir numeris | - |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas | - |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-08-18) |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas | 2022-08-18 nuorašą suformavo Agnė Jurdonienė |
| Paieškos nuoroda | - |
| Papildomi metaduomenys | - |