

SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2021 M. SPALIO 20 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. B5-460 DĖL
STATYBOS DARBŲ KAINOS PAKAITIMO

2022 m. liepos 23 d. *B5-382*

Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus, Kęstučio Jakšto, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir Uždaroji akcinė bendrovė „Recorrente“, atstovaujama direktoriaus Rolando Velučio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 punktu, Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 55.2 papunkčiu, 2021 m. spalio 20 d. sudarytos statybos rangos sutarties Nr. B5-460 (toliau – Sutartis) 9.8.1., 10.1.1. ir 10.1.2. papunkčiais, Rangovo 2022 m. liepos 19 d. Raštą „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“ Nr. 22/10 ir atsižvelgdami į 2022 m. liepos 7 d. Darbų pakeitimo aktą Nr.1 susitaria (toliau – Susitarimas):

1. Pakeisti Sutarties 3.4 punkto 6 ir 7 eilutes ir išdėstyti jas taip:

Sutarties kaina,	9.1.	132 194,95 [šimtas trisdešimt du tūkstančiai šimtas devyniasdešimt keturi eurai, 95 ct] eurų su PVM
iš kurių PVM sudaro	9.1.	22 942,93 [dvidešimt du tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt du eurai, 93 ct] eurų

2. Pakeisti Sutarties 9.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„9.1. Pradinė sutarties vertė (Sutarties kaina) yra lygi konkurso būdu pasiūlytai kainai su pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM), nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytą perkamų darbų apimtį.

Sutarties kaina nurodyta 3.4 punkte yra 132194,95 [šimtas trisdešimt du tūkstančiai šimtas devyniasdešimt keturi eurai, 95 ct] eurų su PVM, iš kurių PVM sudaro 22942,93 [dvidešimt du tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt du eurai, 93 ct] eurų. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“

3. Koreguoti Veiklų sąrašą.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.

5. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

6. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

7. Šis Susitarimas Šalių sudaromas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Darbų pakeitimo 2022 m. liepos 7 d. aktas Nr.1 (su priedais) kopija, 5 lapai;

2. Rangovo 2022 m. liepos 19 d. Raštas „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“, Nr. 22/10 kopija, 1 lapas;

3. Statybos rangos Sutarties Nr.B5-460 5 priedo „Veiklų sąrašas“ nauja redakcija, kopija, 2 lapai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas: 188774975;
Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis;
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Recorrente“
Juridinio asmens kodas 302573051
Pušyno g. 34, Šepeta, Kupiškio raj.
LT-40334

a. s. LT38 4010 0434 0016 3105;
banko kodas 40100
Tel. (8 459) 35500;
Faksas: (8 459) 35510;
El. paštas: savivaldybe@kupiskis.lt;

Pasirašančiojo pareigos, vardas, pavardė
Administracijos direktorius

Kęstutis Jakštas

Parašas

Data

A.V.



SUDERINTA
Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė
(teislininkas)

Irmantas Gudus

2021-07-23

PVM mokėtojo kodas LT100013747812
a.s. LT147300010166354901
AB „Swedbank“, kodas 7300
Tel. 8 687 71624
El. Paštas info@reccorrente.lt

Pasirašančiojo pareigos, vardas, pavardė
Direktorius

Rolandas Velutis

Parašas

Data



Projekto pavadinimas: „**Kupiškio r., Šimonių sen., Šimonių mstl. centrinės dalies viešųjų erdvių sutvarkymo darbai**“

Statybos darbų rangos sutartis Nr. B5-460; 2021-10-20

Darbų pakeitimo aktas Nr. 1

2022 m. 07 mėn. 07 d.

Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975 (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „Recorrente“ juridinio asmens kodas 302573051 (toliau – **Rangovas**), 2021 m. spalio 20 d. pasirašė statybos rangos sutartį Nr. B5-460 dėl „Kupiškio r. Šimonių sen., Šimonių mstl. centrinės dalies viešųjų erdvių sutvarkymo darbai“.

Skapiškio g. kairėje pusėje numatyta atnaujinti, tik trinkelį dangą, nekeičiant konstrukcijos pagrindų, taip norint išsaugoti medžių šaknis. Šis projektinis sprendinys nėra geras, nes norint įrengti trinkelį dangą turi būti įrengti konstrukcijos pagrindai. O šioje vietoje konstrukcijos pagrindų nėra. Susiaurinus taką iki 1,3 m. nebus pažeistos medžių šaknys, tad siūlome įrengti konstrukcijos pagrindus kaip ir visose numatytose atkarpose, taip užtikrinant kokybišką ir ilgaamžišką trinkelį dangos naudojimą.

Įvažose numatyti bortai 1000x200x80. Šie bortai nėra skirti naudoti važiuojamajai daliai, reiktų įrengti įvažiavimo bortus 1000x150x220 taip užtikrinant ilgaamžišką jų naudojimą.

Takų vietoje esami G/B šuliniai yra prastos būklės. Šulinių angos paaukštinimai ištrupėję ir nesandarūs, liukai įtrūkę. Norint išvengti gruntų įsiurbimo reikia įrengti naujus paaukštinius ir liukus.

Norint tinkamai užbaigti aplinką aplink esamą paminklą įrengiant granitinių plytelių dangą ir taip įvykdant projekto sprendinius, reikia papildomai 22 m² granitinių plytelių.

Atsižvelgiant į tai Rangovas parengė nevykdomų/papildomų darbų sąmatas.

Komisija, susidedanti iš:

- Užsakovo atstovo – Infrastruktūros skyr. vedėjas M. Šalkauskas
- Techninio prižiūrėtojo – S. Garbauskas
- Rangovo atstovo – Direktorius Rolandas Velutis
- Projektuotojų atstovas – Projekto vadovas V. Matulevičius

susipažinusi su pakeitimais, pritaria papildomų darbų atlikimui ir nevykdomų darbų atsisakymui.

Papildomų darbų vertė: **13255,93** eurai su PVM

Nevykdomų darbų vertė: **1508,89** euras su PVM

PRIDEDAMA:

1. Lokalinė sąmata Nr. 1 – Nevykdomi darbai, kopija, 1 lapas;
2. Lokalinė sąmata Nr. 2 – Papildomi darbai, kopija, 1 lapas;
3. Foto fiksacija Nr. 3 – 1 lapas.

Užsakovo atstovas –



Techninis prižiūrėtojas –



Statinio statybos
techninis prižiūrėtojas
Saulius Garbauskas
Kv. atestato Nr. 20923

Rangovo atstovas –

Direktorius
Robertas Velutis

Projektuotojų atstovas –



Projekto vadovas
Vytautas Matalevičius

Nr. 1

UAB "Recorrente"

LOKALINĖ SĄMATA

Kompleksas: Savivaldybės

Objektas: Kupiškio rajono savivaldybė

Žiniaraštis: Šimonių miestelio centrinės dalies viešųjų erdvių sutvarkymo darbai (nevykdomi darbai)

1 508,89 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skyrius Gatvių pėsčiųjų takų trinkelio dangos įrengimas				
14	N57P-3601-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm	100 m	0,8	1246,28	997,02
		Iš viso už skyrių Gatvių pėsčiųjų takų trinkelio dangos įrengimas				997,02
		Skyrius Akmens atsijų danga, parko takų įrengimui (pėstiesiems)				
29	N27P-24-2-1	Vejos bortai	komplk.	1	100,00	100,00
30	N27P-24-2-1	Kelio bortai	komplk.	1	150,00	150,00
		Iš viso už skyrių Akmens atsijų danga, parko takų įrengimui (pėstiesiems)				250,00

Iš viso #1

1 247,02 €

PVM

21%

261,87 €

Iš viso #2

1 508,89 €

Sudarė:

Direktorius
Rolandas Velutis

LOKALINĖ SĄMATA

Kompleksas: Savivaldybės

Objektas: Kupiškio rajono savivaldybė

Žiniaraštis: Šimonių miestelio centrinės dalies viešųjų erdvių sutvarkymo darbai (papildomi darbai)

13 255,93 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
		Skyrius Gatvių pėsčiųjų takų trinkelio dangos įrengimas				
7	K7-2-5	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.65 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0,069	3262,87	225,14
8	MN1P-0708-1	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, grunto grupė I-II	100 m3	0,69	151,21	104,33
9	MN5P-0127-1	Šalčiui atsparių pėsčiųjų tako pagrindo sluoksnių įrengimas, pagrindas smėlio	100 m3	0,2938	1472,92	432,74
10	N57P-3115-1	Pėsčiųjų tako pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm viensluksnis)	100 m2	1,13	776,20	877,11
15	N57P-3601-2	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm	100 m	0,47	2037,13	957,45
		Iš viso už skyrių Gatvių pėsčiųjų takų trinkelio dangos įrengimas				2596,77
		Skyrių Parko laiptų įrengimui prie paminklo (pėstiesiems)				
22	N15P-0310-1	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas akmens plokštėmis	m2	22	320,13	7042,86
		Iš viso už skyrių Parko laiptų įrengimui prie paminklo (pėstiesiems)				7042,86
		Skyrius Šulinio angų sureguliuavimas ir liukų pakeitimas				
32	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas G/B žiedais	vnt.	4	187,46	749,84
33	R16-105p	Liukai	vnt.	4	141,46	565,84
		Iš viso už skyrių Šulinio angų sureguliuavimas ir liukų pakeitimas				1315,68

Iš viso #1

10 955,31 €

PVM

21%

2 300,62 €

Iš viso #2

13 255,93 €

Sudarė:

Direktorius
Rolandas Velutis

Šimonių mstl. viešųjų erdvių sutvarkymas

Esama situacija Skapiškio g. ties pastatais Nr.5, Nr. 7, Nr. 9. pagrindų po esama plytelių danga nėra.



VEIKLŲ SĄRAŠAS
KUPIŠKIO R. ŠIMONIŲ MSTL. CENTRINĖS DALIES VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMO DARBAI

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai eurais be PVM [Pildo rangovas, nurodydamas darbų atlikimą sutarties įgyvendinimo mėnesiais, ne kalendoriniais mėnesiais]									Darbo (etapo) kaina, eurais be PVM [Pildo rangovas]
		1 mėnuo	2 mėnuo	3 mėnuo	4 mėnuo	5 mėnuo	6 mėnuo	7 mėnuo	8 mėnuo	9 mėnuo	
1.	Paruošiamieji darbai	2000				4921,89					6921,89
2.	Gatvių pėsčiųjų takų trinkelio dangos įrengimas					8863,71	8863,71	8863,71	8863,71	10463,48	45918,32
3.	Parko įrengimas:										
3.1.	Trinkelės, parko įrengimui (automobiliams)					50	50				100
3.2.	Trinkelės, parko įrengimui (pėstiesiems)					80	20				100
3.3.	Parko laiptų įrengimui prie paminklo (pėstiesiems)						7500	7500	366,02	7042,86	22408,88
3.4.	Parko įrengimui prie paminklo pagrindo (pėstiesiems)					250	250	320,44			820,44
3.5.	Akmens atsijų danga, parko takų įrengimui (pėstiesiems)						538,43				538,43
3.6.	Vėjos bortai (parkui)							100		-100	0,00
3.7.	Kelio bortai (parkui)							150		-150	0,00
3.8.	Vėja (parkui)							400	130,95		530,95



Uždaroji akcinė bendrovė „Recorrente“

Pušyno g. 34, Šepeta, Kupiškio raj. LT-40334, Tel. (8-687) 71624,
El. Paštas info@recorrente.lt Kodas – 302573051 PVM mokėtojo
kodas LT100013747812 A/s Nr. LT147300010166354901
AB Swed bankas 7300 Rejestro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras

Kupiškio rajono savivaldybės administracijai
Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis

2022-07-19 Nr. 22/10
Į 2022-07- Nr. S1-

DĖL DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

UAB „Recorrente“ (toliau – Rangovas), susipažino su Kupiškio rajono savivaldybės administracija atsakymu „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“ ir norime patikslinti esamą situaciją.

Medžiagos buvo užsakinėjamos pagal užsakovo pateiktą dokumentaciją, pagal techninio projekto darbų kiekių žiniaraščius granito plytelių kiekis 48 m². Šis kiekis ir buvo užsakytas, bei 40 m² jau yra įrengta. Tačiau pastebėti neatitikimai dėl plytelių kiekio, pagal užsakovo pateiktą techninį projektą ir faktišką plytelių poreikį, jis yra didesnis. Tad trūkstamą kiekį ir tokios pat sudėties granitą, turime rasti iš kitų tiekėjų, nes pirminis užsakymas buvo iš Rusijos.

Atsižvelgiant į tai prašome vadovaujantis sutarties 6.4.3 punktu pratęsti darbų atlikimo terminą 1 mėn.

Direktorius

Rolandas Velutis