

SUSITARIMAS

PRIE 2021 M. LAPKRIČIO 8 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-46

2022 m. liepos d. Nr.

Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – IVA), atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal IVA nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **Ūkio subjektų grupė UAB „Rofolis“ ir UAB „Apdailos ekspertai“**, atstovaujama UAB „Rofolis“ direktoriaus Arūno Abromaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 2021 m. lapkričio 8 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-46 (toliau – Sutartis) bendrosios dalies 3.8.1, 3.8.3.2, 3.10, 3.13.2.1, 3.13.2.4, 18.2 ir 18.5 papunkčiais, Susitarimo 1, 2 ir 3 priedais, atsižvelgdamos į Užsakovo 2022 m. balandžio 19 d. raštą Nr. IS-357 dėl statybos darbų sustabdymo, Šalys sudarė šį susitarimą dėl nevykdomų (atsisakomų), papildomų ir keičiamų statybos darbų vykdymo (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria, kad statybos darbai, nurodyti Susitarimo 1 priede, nebus atliekami vykdant Sutartį. Nevykdomi (atsisakomi) statybos darbai yra įkainoti 5 739,84 Eur (penki tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt devyni eurai, 84 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).

2. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktus ir Sutartį atlikti Susitarimo 2 priede nurodytus papildomus statybos darbus. Šalys susitaria, kad bendra visų Susitarimo 2 priede nurodytų papildomų statybos darbų kaina yra 108 298,38 Eur (šimtas aštuoni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 38 ct) su PVM.

3. Susitarimo 3 priede nurodyti nevykdomi statybos darbai keičiami 3 priede nurodytais keičiamais statybos darbais. Nevykdomų ir keičiamų darbų išvardintų Susitarimo 3 priede kainų pokyčio nėra, todėl papildomų lėšų nereikia.

4. Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos yra atnaujinamas statybos darbų, sustabdytų pagal Užsakovo 2022 m. balandžio 19 d. raštą Nr. IS-357, vykdymas. Rangovas įsipareigoja visus Sutartyje ir Susitarimo 2 ir 3 prieduose nurodytus statybos darbus atlikti ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

5. Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus papildomus statybos darbus bei už juos sumokėti.

6. Šalys susitaria, kad Susitarimo 1 priede nurodytų nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų ir Susitarimo 2 priede nurodytų papildomų statybos darbų kainos skirtumu (102 558,54 Eur (šimtas du tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 54 ct) su PVM) didinama Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte nustatyta Sutarties kaina, kuri po padidinimo sudaro 852 347,54 Eur (aštuoni šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt septyni eurai 54 ct) su PVM.

7. Mokėjimai už atliktus papildomus statybos darbus bus vykdomi Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

8. Šalys pareiškia, kad Susitarimo 1, 2 ir 3 prieduose nurodyti nevykdomi (atsisakomi), papildomi bei keičiami statybos darbai yra įkainoti tinkamai, ginčų dėl to tarp Šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus, kai įkainojant nevykdomus, papildomus bei keičiamus statybos darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

9. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir prisiimti Šalių įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi..

10. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir jo priedus.

11. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

12. Susitarimo priedai:
12.1. 1 priedas – lokalinė nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų sąmata, 1 lapas;
12.2. 2 priedas – lokalinės papildomų statybos darbų sąmatos, 3 lapai;
12.3. 3 priedas – lokalinės nevykdomų ir keičiamų statybos darbų sąmatos, 2 lapai;
13. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.
14. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41, LT-09303 Vilnius
kodas 188743887
telefonas 8 5 210 3744
A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

Giedrius Vanagas

Susitarimo šalis:

UAB „Rofolis“
Partizanų g. 58a, LT-49377, Kaunas
Įmonės kodas 135690672, PVM telefonas
8 37 31 15 95, faksas 8 37 46 44 73
A. s. LT947044060003458881
AB SEB bankas

Rangovo vardu

UAB „Rofolis“
direktorius

Arūnas Abromaitis

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 001 Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų aviacijos bazė kuro saugyklos adresu: Lakūnų g.3,Šiauliai,
tvoros rekonstravimo projektas

Statiny 1 Sklypo planas

Žiniaraštis 8 Nevykdomi darbai

				Suma žiniaraščiui	5739,84 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Elektrotechnika, apšvietimas - nevykdomi darbai						
1	N21P-0117	Kabėlių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	6,31	96,77	610,62
2	260923-1	PE 100 slėgio vandens vamzdžiai, PN 10, SDR 17, 50x3,0mm (vand.)	m	631,0	6,55	4133,05
		Skyriuje 2				4743,67
		Žiniaraštyje 8				4743,67
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00 %				996,17
		Iš viso žiniaraštyje 8				5739,84

Sudarė :

/Pavardė/

2 PRIEDAS

1

SUDERINTA: _____ TOKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TOKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 001P Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų aviacijos bazė kuro saugyklos adresu: Lakūnų g. 3, Šiauliai, tvoros rekonstravimo projektas

Statinyss 1 Sklypo planas

Žinlaraštis 2 Medžiagos (Sutartinėmis kainomis papildomi darbai)

				Suma žinlaraščiu		70839,67 EUR	
Sąm. eil.	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR	
1	1 Duobė						
1	573017 Smėlio-žvyro mišinys	m3	1,0	1102,97	15,0	16544,55	
Iš viso skyriuje 1 Darbo užm. Medžiagos 16544,55				Mechanizmai		Iš viso 16544,55	
2	2 Duobė						
1	573017 Smėlio-žvyro mišinys	m3	1,0	700,0	15,0	10500,0	
2	573022 Gamtinis smėlis	m3	1,0	680,75	11,0	7488,25	
Iš viso skyriuje 2 Darbo užm. Medžiagos 17988,25				Mechanizmai		Iš viso 17988,25	
3	3 Duobė						
1	573017 Smėlio-žvyro mišinys	m3	1,0	550,0	15,0	8250,0	
2	573022 Gamtinis smėlis	m3	1,0	1078,22	11,0	11860,42	
Iš viso skyriuje 3 Darbo užm. Medžiagos 20110,42				Mechanizmai		Iš viso 20110,42	
Viso žinlaraštyje 2 Darbo užm. Medžiagos 54643,22				Mechanizmai		Iš viso 54643,22	
Papildomų medžiagų vertė 1.00%					546,43		
Papildomų mechanizmų vertė 1.00%							
Specifiniai darbai 17.00%							
Papildomas darbo užmokestis 2.00%()							
Soc.draudimo išlaidos 1.79%()				Viso:	55189,65	55189,65	
Statinio statybos išlaidos				Viso:	55189,65	55189,65	
Statybvietės išlaidos 2.00%						1103,79	
Iš viso tiesioginės išlaidos						56293,44	
Pridėtinės išlaidos 10.00%()							
Pelnas 4.00%(56293.44)						2251,74	
Iš viso netiesioginės išlaidos						2251,74	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							
					Bendra vertė be PVM	58545,18	
						12294,49	
					Bendra vertė su PVM	70839,67	

Sudarė .

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 001P Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų aviacijos bazė kuro saugyklos adresu: Lakūnų g. 3, Šiauliai,
 tvoros rekonstravimo projektas

Statinys 1 Sklypo planas

Žiniaraštis 1 Duobių papildomi darbai (Skaičiuojamosiomis rinkos kainomis)

			Suma žiniaraščiui	37458.71 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 1 Duobė						
1	N1-67	II grupės grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	t. m3	1,04054	2089,65	2174,36
2	N1-324	Vandens pašalinimas iš iškasų, kurių plotas iki 30m2 (100 m3 šlapio grunto)	100m3	1,5	1873,33	2810,00
3	N57P-1703	Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km)	t. m3	1,04054	2873,25	2989,73
4	N1P-0705	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 96kW (130AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 5 m , gruntas I grupės)*panaudojant smėlio ir žvyro mišinį	100m3	11,0297	27,05	298,35
5	N1P-0803	Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu , kai vibrovolo masė iki 6t(I-II grupės gruntas) Skyriuje 1	100m3	11,0297	95,90	1057,75
						9330,19
2 2 Duobė						
1	N1-67	II grupės grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	t. m3	1,30259	2089,65	2721,96
2	N1-324	Vandens pašalinimas iš iškasų, kurių plotas iki 30m2 (100 m3 šlapio grunto)	100m3	0,9	1873,33	1686,00
3	N57P-1703	Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km)	t. m3	1,30259	2873,25	3742,67
4	N1P-0705	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 96kW (130AJ) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atstumas 5 m , gruntas I grupės)*perstumiant gamtinį smėlį ir smėlio-žvyro mišinį	100m3	13,8075	27,05	373,49
5	N1P-0803	Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu , kai vibrovolo masė iki 6t(I-II grupės gruntas) Skyriuje 2	100m3	13,8075	95,90	1324,14
						9848,26
3 3 Duobė						
1	N1-67	II grupės grunto kasimas 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	t. m3	1,53606	2089,65	3209,83
2	N1-324	Vandens pašalinimas iš iškasų, kurių plotas iki 30m2 (100 m3 šlapio grunto)	100m3	1,1	1873,33	2060,66
3	N57P-1703	Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km)	t. m3	1,53606	2873,46	4413,81

Sgm. eli.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	N1P-0705	Transėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 96kW (130A.J) galios buldozeriu, perstumiant gruntą (atslumas 5 m , gruntas II grupės)*perstumiant gamtinį smėlį ir smėlio- žvyro mišinį	100m3	16,2822	32,78	533,40
5	N1P-0803	Grunto tankinimas savaelgiu vibrovolu , kai vibrovolo masė iki 6t(I-II grupės gruntas) Skylėje 3 Žinlaraištyje 1 Pridėtinės vertės mokestis 21.00% Iš viso žinlaraištyje 1	100m3	16,2822	95,90	1551,46 11778,16 30957,61 6501,10 37458,71

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 001 Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų aviacijos bazė kuro saugyklos adresu: Lakūnų g.3, Šiauliai,
 tvoros rekonstravimo projektas

Statiny 1 Sklypo planas

Žinlaraštis 9 Kelčiami darbai

Suma žinlaraščiu 10381,99 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sklypo planas						
1 261250		Pervažų gelžbetonio plokštės	m3	1,63	1287,01	2097,82
		Skyriuje 1				2097,82
2 Elektrotechnika, apšvietimas - nevykdomi darbai						
2 572582-2		G/b pamatas	vnt	79,0	54,62	4314,98
		Skyriuje 2				4314,98
3 Elektroniniai ryšiai - nevykdomi darbai						
1 88003002		Stulpelis su g/b pamatu	vnt	32,0	67,73	2167,36
		Skyriuje 3				2167,36
		Žinlaraštyje 9				8580,16
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1801,83
		Iš viso žinlaraštyje 9				10381,99

Sudarė :

/Pavardė/

SUDEKINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sučaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 001 Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų aviacijos bazė kuro saugyklos adresu: Lakūnų g.3, Šiauliai,
 tvoros rekonstravimo projektas

Statiny 1 Sklypo planas

Žiniaraštis 8 Nevykdomi darbai (medžiagos)

				Suma žiniaraščiui	10381,99 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sklypo planas						
1 261250		Pervažų gelžbetonio plokštės	m3	1,78	1178,55	2097,82
		Skyriuje 1				2097,82
2 Elektrotechnika, apšvietimas - nevykdomi darbai						
1 572582-2		G/b pamatas	vnt	79,0	54,62	4314,98
		Skyriuje 2				4314,98
3 Elektroniniai ryšiai - nevykdomi darbai						
1 88003002		Stulpelis įrangai	vnt	32,0	67,73	2167,36
		Skyriuje 3				2167,36
		Žiniaraštyje 8				8580,16
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1801,83
		Iš viso žiniaraštyje 8				10381,99

Sudarė :

/Pavardė/

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Mindaugo g. 24 UAB "Rofolis" 135690672
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2021 M. LAPKRIČIO 8 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-46
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-01 Nr. 16S-31
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-01 07:43:09 (GMT+03:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Abromaitis, Direktorius, administracija
Sertifikatas išduotas	ARŪNAS ABROMAITIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-02 13:55:15 (GMTZ)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	