

SUSITARIMAS DĖL 2021-09-29 SUTARTIES NR. 40410/511589 DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

2022-08-16, Nr. K-796
Vilnius

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale,

Rangovas: Jungtinės veiklos partneriai - UAB Connecto Lietuva, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304915315, PVM mokėtojo kodas LT100011875813, registruotos buveinės adresas Mokslininkų g. 39-2, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, ir AS Connecto Eesti, pagal Estijos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti bendrovė, įmonės kodas 10722319, registruotos buveinės adresas Tuisu g.19, Talinas, Estija, Estijos Respublika,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- i) Užsakovas ir Rangovas 2021-09-29 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/511589 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2021-ESO-756) Ryšių bokšto statybą ir RMR įrangos perkėlimo į Paberžės TP teritoriją, Paberžės mstl., darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- ii) 2022-07-27 gautas Rangovo raštas Nr. 2022/92 (toliau – Raštas), kuriuo jis prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- iii) Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė numatyta Sutarties 8.5 punkte, esant Sutarties 8.5.1 – 8.5.6 papunkčiuose nurodytoms objektyvioms aplinkybėms (esant bent vienai iš numatytų aplinkybių),

Šalys, vadovaudamosi Sutarties BD 8.5.4 papunktyje nurodytomis aplinkybėmis, sudarė šį Susitarimą dėl Sutartyje nustatyto Darbų atlikimo termino pratęsimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 3.10 punkte nustatytą Darbų atlikimo terminą iki 2022-12-15.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir galioja visa apimtimi.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsieičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsieikimo priemonėmis.
5. Susitarimas ir visi jo priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
Connecto Lietuva, UAB