

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2021-08-24 DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES
Nr. A56(1)-744-(3.18E)

Susitarimas sudarytas 2022 m. rugsėjo 1 d.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188708224, kurios registruota buveinė yra Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, Tel. (8 5) 275 1961, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymą (toliau – Užsakovas) ir A&T Statyba, UAB, juridinio asmens kodas 303352458, kurio registruota buveinė yra Pušų g. 23, LT-17120 Šalčininkai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Andžejo Vinčo, veikiančio pagal A&T Statyba, UAB įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 p. ir 2021-08-24 Darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. A56(1)-744-(3.18E) (toliau – Sutartis) 5.3., 5.5. 5.5.2., 5.7.4. p. ir 15.1 p. bei atsižvelgdami į Rangovo 2022 m. rugpjūčio 19 d. raštą Nr. „Dėl 2021-08-24 viešojo darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. A56(1)-744 „Rūkinių viešosios erdvės įrengimo darbai“ darbų eigos bei sutarties pratęsimo“ (Užsakovo reg. 2022-08-19 Nr. A32(1)-5826),

susitariame:

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2022-11-02.
2. Patikslinti Sutarties priedą Nr. 2 „Įkainotas veiklos sąrašas“.
3. Kitų Sutarties sąlygų nekeisti.
4. Šis Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
5. Šis susitarimas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią po vieną kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Patikslintas Sutarties priedas Nr. 2 „Įkainotas veiklos sąrašas“, 2 lapai.
2. Rangovo 2022 m. rugpjūčio 19 d. raštas Nr. „Dėl 2021-08-24 viešojo darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. A56(1)-744 „Rūkinių viešosios erdvės įrengimo darbai“ darbų eigos bei sutarties pratęsimo“, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Įmonės kodas 188708224
AB Luminor bank,
banko kodas 40100
A/s LT 974010042400040148
Tel. 8 5 273 3183
El. paštas vrsta@vrsta.lt

Administracijos direktorė
Liucina Kotlovskā

(parašas)

RANGOVAS

A&T Statyba, UAB
Pušų g. 23, LT-17120 Šalčininkai
Įmonės kodas 303352458
AB Luminor bank
Banko kodas 40100
A/s 184010051002153278
Tel. 8 608 00 534
El. paštas info@atstatyba.lt

Direktorius
Andžej Vinčo

(parašas)

Vilniaus rajono savivaldybės administracijai

2022-08-19

DĖL 2021-08-24 VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. A56(1)-744 „RUKAINIŲ VIEŠOSIOS ERDVĖS ĮRENGIMO DARBAI“ DARBŲ EIGOS BEI SUTARTIES PRATĖSIMO

Informuojame kad objekte „Rukainių viešosios erdvės įrengimo darbai UAB „A&T Statyba“ šiuo metu vykdo žvyro skaldos ir trinkelų takų įrengimo darbus. Buvo planuojama užbaigti estrados statybos darbus, įrengti žaidimų aikštelę, sumontuoti mažosios architektūros elementus, tačiau dėl pasaulyje ir Lietuvos Respublikoje vyraujančios nestabilios, nuolat besikeičiančios ir neprognozuojamos statybinių medžiagų kainų augimo bei tiekimo aplinkos, dėl Rusijos karo Ukrainoje ženkliai išaugus žaliavų ir energetikos išteklių kainoms, sutrikus medžiagų tiekimo grandinėms, Rangovas kaip ir daugelis Lietuvos statybos įmonių ir tiekėjų susidūrė su medžiagų tiekimo terminų pailgėjimu.

Dalį statybinių medžiagų ir žaliavų medžiagų gamybai (plienas, medinės konstrukcijos, betoninės konstrukcijos) buvo planuojama įsigyti iš Rusijos ir Baltarusijos tiekėjų, tačiau esant dabartinei situacijai, kai LR vyriausybės nutarimu draudžiama pirkti bet kokias medžiagas iš šių šalių, Rangovas privalo ieškoti alternatyvą medžiagų įsigijimui. Anot tiekėjų, dėl šių medžiagų trukumo, jų pristatymo terminas iš kitų šalių gali užtrukti iki kelių mėnesių, kas savo ruožtu gali prailginti darbų atlikimo terminą atitinkamam laikotarpiui. UAB A&T Statyba niekaip negali paveikti šios situacijos ir negali paskubinti medžiagų tiekimo.

Taipogi didelė dalis „A&T Statyba“ darbuotojų yra Ukrainos ir Baltarusijos piliečiai. Todėl, prasidėjus Rusijos agresijai prieš nepriklausoma Ukrainą, buvo priversti palikti Lietuvą ir išvykti į savo šalis. UAB „A&T Statyba“ negalėjo greitai pakeisti išvykusius darbininkus naujais.

Kadangi dalies aukščiau minėtų aplinkybių nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima numatyti, „A&T Statyba“ negalėjo kontroliuoti ar užkirsti kelio joms atsirasti, ir nebuvo prisiėmę tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas problemas, prašome remiantys sutarties 5.3 pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2022 m. lapkričio 02 d.



Direktorius



Andžej Vinčo

ĮKAINOTAS VEIKLOS SĄRAŠAS

Rukinių viešosios erdvės įrengimo darbai

[illegible]

Sutarties priedas Nr. 2

11.3	Lauko laiptų įrengimas			1 416,20									1 416,20
11.4	Panduso ant grunto įrengimas			775,09									775,09
11.5	Grindų ant grunto įrengimas			4 334,88									4 334,88
11.6	Metalinio karkaso įrengimas			2 792,45							4 209,25		7 001,70
11.7	Šlaitinio stogo įrengimas										9 009,13		9 009,13
11.8	Medinės ažūrinės sienutės įrengimas										4 350,33		4 350,33
11.9	Architektūrinių sprendinių kiekiai										6 934,16		6 934,16
12	Elektrotechnikos apšvietimo įrengimas				6 919,24						22 471,36		29 390,60
13	Nekilnojamųjų turto kadastro objektų bylos, žemės sklypo plano geodeziniai patikslinimai, išpildomoji – vykdomoji dokumentacija (techniniai pasai) ir kt.											2 000,00	2 000,00
Kaina be PVM													197 602,97
PVM [21 proc.] suma													41 496,62
BENDRA KAINA su PVM													239 099,59
Užsakovo atstovas _____ Parašas _____ Data _____													
Rangovo atstovas _____ Parašas _____ Data _____													

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos eurai, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus rajono savivaldybės administracija, taryba, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, Lietuva (2022-09-13 08:18:12)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 PRIE 2021-08-24 DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES Nr. A56(1)-744-(3.18E)
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-09-05 Nr. A56(1)-908
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Albert Narvoiš, Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-05 15:26:51 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-05 15:26:52 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-19 13:44:05–2023-07-19 13:44:05
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dokumentų valdymo sistema DocLogix, DocLogix
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-05 15:26:54 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-24 14:25:45–2025-05-23 14:25:45
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andžej Vinčo, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-05 16:22:37 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-02-18 21:36:19–2024-02-17 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-09-13 08:18:12)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-09-13 08:18:12 atspausdino Džaneta Petkevič
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-