

Keitimo Nurodymas Nr. 21.

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.

Data: 2022 m. Liepos 15 d.

Kam: Rangovui, Darbo projekto rengėjui, Projekto vadovui

Tema: Aušinimo bokšto pamato ir vamzdyno įrengimas

Situacijos aprašymas:

Iš Užsakovo gautas nurodymas Nr. 2022-02, jame numatoma įrengti papildomo aušinimo sistemos pamato įrengimą, keitime nurodomų darbų Techninio projekto apimtyje nebuvo;

Pagal nurodymą I-J/2-3 ašyse atliekami šie darbai:

- Išbetonuojami aušinimo bokšto poliai ir pamatas;

Darbai atliekami nesavalaikiai darbams atlikti reikalinga atskiras technikos ir medžiagų bei klojinių pristatymas, taip pat atsiranda labai daug rankinio darbo kas išsukia papildomas sąnaudas rangovui, kuris negali taikyti sutartinių įkainių.

Rangovas privalo pateikti keičiamo darbo kaštų skaičiavimus ir atsakyti, ar minėtas pakeitimas turės įtakos Baigimo laiko pakeitimui.

Įtaka sutarties kainos pokyčiui:

Turi

Priedas Nr. 5

(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

Įtaka Baigimo laiko pokyčiui:

Neturi, jei Užsakovas patvirtins papildomus darbus per 12 d.d. ir tarp šalių bus pasirašytas papildomas susitarimas.

(rašo Rangovo atstovas Arvydas Kotinskas)

Pakeitimo procedūra:

Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys pritaria keitimo siūlymui. DP atlikėjai priima patvirtintą keitimo siūlymą vykdymui. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritaria statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Techninės specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemas, skaičiavimai ir kt.):

1-as Priedas Keitimo nurodymas – 1 psl.

2-as Priedas_ Aušinimo bokšto pamato ir vamzdynų schema – 2 psl.

3-ias Priedas Aušinimo bokšto pamato darbo projektas – 1 psl.

4-as Priedas Papildomų darbų pasiūlymai – 3 psl.

5-as Priedas Keitimo Nr. 21 sąmata – 1 psl.

Techninio projekto dalies nauja laida: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: reikalinga/nereikalinga (pabraukti).

Keitimo nurodymas Nr.21 suderintas:

Užsakovo atstovas Laimas Daniūnas:

Data:

PVP vadovas Simas Remeika:

Data:

Projekto Autoriaus atstovas ir/arba kitas atsakingas PVP atstovas (kai nurodo PVP vadovas):

Data:

Keitimo nurodymą pateikė vykdymui:

Atsakingas Užsakovo atstovas:

FIDIC Inžinierius Saulius Vitkūnas

Data:

FIDIC inžinierius
Saulius Vitkūnas
Atestaty Nr. 16584, 17630, 26785

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“.
Sutartis Nr. 21169/10.13-174
Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)
Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas Nr. 5 prie Keitimo Nurodymo Nr. 21


SĄMATA

2022 m. balandžio mėn. 04 d.

Vykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma be spynų, Eur
1.	Pastatas				
1.2.	Statinio konstrukcijos				
1.2.1.	Pamatų įrengimas				
1.2.1.1.p	Aušinimo pamato polių įrengimas	vnt.	4,00	502,92	2 011,69
1.2.2.	Gelžbetonio darbai				
1.2.3.1.p	Monolitinio aušinimo pamato įrengimas	m3	3,07	985,60	3 025,79
Viso vykdomų darbų, Eur (be PVM):					5 037,48
BENDRA SUMA (be PVM)					5 037,48
PVM:					1 057,87
VISO SU PVM:					6 095,35

Pastabos:

- Vadovaujantis sutarties sąlygų 13.2 punkto nuostatomis, įkainiai parinkti kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.4 punkto nustatyta tvarka. Darbo užmokesčio, įrengimų ir mechanizmų kainos neviršija 2021 metų balandžio mėnesio UAB „Sistela“ parengtų ir VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ įregistruotų rekomenduojamų Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainų.
- Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinta sąmatoje.


 Parengė