

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. SUT-2022-~~786~~ (11.31) /
PRIE 2021-06-07 RANGOS SUTARTIES NR. SUT-2021-~~468~~(11.31) / PAR21-316**

Radviliškis, du tūkstančiai dvidešimt antrųjų metų rugsėjo 21 diena.

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Aušros a. 10, Radviliškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, toliau vadinama Užsakovu, ir

AB „Kelių priežiūra“, įmonės kodas 232112130, kurios registruota buveinė yra Savanoriu pr. 321C, LT-50120 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Rutėno, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė sudaryti šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Vadovaudamosi 2021 m. birželio 7 d. rangos sutarties Nr. SUT-2021-~~468~~(11.31) / PAR21-316 „Radviliškio m. Savanorių RD8098 ir Sodų RD8096 gatvių kapitalinio remonto darbai“ (toliau – Sutartis) XI „Papildomi darbai“ nuostatomis, dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir nevykdomų darbų, patvirtintų 2022 m. rugsėjo 16 d. Darbų pakeitimu Nr. 2 (Susitarimo 1 priedas) šiuo Susitarimu nustato papildomų ir nevykdomų darbų sumas:

Papildomų darbų suma su PVM yra 2 876,55 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši eurai 55 ct).

Nevykdomų darbų vertė su PVM yra 2 956,28 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai 28 ct).

Iš viso papildomų ir nevykdomų darbų vertė yra – 79,73 Eur su PVM (minus septyniasdešimt devyni eurai 73 ct).

2. Šalys atsižvelgdamos į statybos darbų kainos sumažėjimą, nustato naują priimtą Sutarties sumą 298 932,91 Eur su PVM (du šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt du eurai 91 ct). Naujai priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

2.1. Statybos darbų kaina be PVM – 247 051,99 Eur (du šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai penkiasdešimt vienas euras 99 ct);

2.2. 21 proc. PVM – 51 880,92 Eur (penkiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai aštuoniasdešimt eurų 92 ct).

3. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

5. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

7. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

9. Šalių rekvizitai:

RANGOVAS

AB „Kelių priežiūra“
Įmonės kodas 232112130
PVM kodas LT321121314
Savanorių pr. 321 C, LT-50120 Kaunas
Tel. +370 620 95975
El. paštas: info@keliuprieziura.lt

Generalinis direktorius
Rolandas Rutėnas

(parašas ir antspaudas)

UŽSAKOVAS

Radviliškio rajono savivaldybės
administracija
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, 82196 Radviliškis
(8 422) 69 003, (8 422) 69 000
informacija@radviliskis.lt

Administracijos direktorė
Jolanta Margaitienė

(parašas ir antspaudas)

Projektas: Radviliškio m. Savanorių RD8098 ir Sodų RD8096 gatvių kapitalinio remonto darbai

Statybos darbų rangos sutartis Nr. SUT-2021-468 (11.31) / PAR21-316

Data: 2022-09-16

Projekto vykdytojai: Radviliškio rajono savivaldybės administracijai

Adresas: Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis

DARBŲ PAKEITIMAS Nr. 2

Komisija susidedanti iš:

Užsakovo atstovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo – Radviliškio rajono savivaldybės Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjo Gintauto Vičo,

Projektuotojo atstovo – UAB „Paivanka“ statinio projekto ir projekto vykdymo priežiūros vadovo Kęstučio Amolevičiaus,

Rangovo atstovo – AB „Kelių priežiūra“ statinio statybos darbų vadovo Daliaus Burkevičiaus,

1. Atsižvelgdama į 2022 m. rugpjūčio 4 d. objekto apžiūros aktą (pridedamas), vykdant Radviliškio m. Sodų ir Savanorių gatvių kapitalinio remonto darbus pagal 2021 m. birželio 7 d. sudarytą rangos sutartį Nr. SUT-2021-468 (11.31) / PAR21-316 (toliau – Sutartis), komisija išnagrinėjo deklaruojamus papildomus darbus pagal Sutarties 88, 92 punktus, t. y. papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai ir šių darbų Rangovas sudarant šią Sutartį fiziškai negalėjo numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projekcinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, pritaria šių papildomų darbų būtinumui bei juos patvirtina kaip papildomus darbus pagal Sutartį:

1.1. Įrengus Sodų gatvės asfaltbetonio dangą, po didesnio lietaus klaupiasi paviršinis vanduo Sodų ir Alytaus g. sankryžoje, todėl būtina įrengti lietaus paviršinio vandens surinkimo šulinį ir jį nuvesti (pajungti) į esamą lietaus nuotekų tinklą surinkimo šulinį

Šių darbų vertė nustatyta pagal Sutarties 97.1. papunktį, pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, yra **76,22 Eur su PVM** (priedas Nr. 1), pagal sutarties 97.3 papunktį, jei neįmanoma pritaikyti Sutarties **Error! Reference source not found.–Error! Reference source not found.** papunkčiuose nurodytų papildomų statybos darbų įkainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo statybos darbo įkainis apskaičiuojant pagal Rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, galiojančias darbų pakeitimo akto parengimo dienai, ir įvertinant kainos santykį (koeficientą), gaunamą palyginus Rangovo pasiūlyme nurodytą statybos darbų kainą ir tų statybos darbų skaičiuojamąją kainą yra **2 800,33 Eur su PVM** (priedas Nr. 2). Viso papildomų darbų vertė **+ 2 876,55 Eur su PVM**.

2. Parengus išpildomasias įrengtų asfalto dangų nuotraukas paaiškėjo 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD neatliekamų darbų apimtis, iš viso 78 m².

Šių darbų nurodytą 2 punkte vertė nustatyta pagal Sutarties 97.1. papunktį, pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, yra **- 2 956,28 Eur su PVM** (priedas Nr. 3).

Iš viso papildomų ir nevykdomų darbų vertė pagal šį darbų pakeitimą yra **-79,73 Eur su PVM**.

Priedai:

1. Įkainuotas papildomų darbų kiekių žiniaraštis. 1 lapas.
2. Papildomų darbų kiekių žiniaraštis pritaikant perskaičiavimo koeficientą. 1 lapas.
3. Įkainuotas nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis. 2 lapai.
4. 2022 m. rugpjūčio 4 d. objekto apžiūros aktas. 1 lapas.

Komisija:

Užsakovo atstovas, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Statinio statybos techninės
priežiūros vadovas

Gintautas Vičas

KA Nr. 3328; 21786; 31405

Statinio projekto ir projekto vykdymo priežiūros vadovas

Kęstutis Amolevičius
projekto vadovas

Rangovo atstovas, Statinio statybos darbų vadovas

Pasvalio kelių tarnybos
Statinio statybos vadovas
Dalius Burkevičius
Atest. Nr. 40046

NEVYKDOMŲ DARBŲ AKTAS Nr. 2

2022 m. rugsėjo mėn

Užsakovas: Radviliškio rajono savivaldybės administracija, įm.k. 188726247

Rangovas: AB "Kelių priežiūra", įmonės kodas 232112130

Sutarties data ir Nr.: SUT-2021-168

Objektas: Radviliškio m. Savanorių RD8098 ir Sodų RD8096 gatvių kapitalinio remonto darbai. 2021- 09-17
Papildomas susitarimas Nr. 1

Sudaryta už 2022 m. rugsėjo mėn.

[kainavimo pagrindas: taikomi 2021 m. birželio 7 d. rangos sutarties Nr. SUT-2021-168 (11.31) nustatyti įkainiai darbų kiekių žiniaraščiuose

Eil.nr	Pavadinimas ir techninės charakteristikos (medžiagos, įrengimai, darbai ir pan.)	Mato vnt.	Kiekis	Mato vnt. kaina be PVM, €	Viso kiekio kaina be PVM, €	Papildomi duomenys
1	2	3	4	5	6	7
	1. SODŲ G. SUSISIEKIMO DALIS					
3.	<i>Asfalto dangos atstatymo darbai (DK 0,1 dangos konstrukcijos klasė)</i>					
4.	<i>Nuovažų įrengimas</i>					
4.3.	8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m2	68	18,55	1261,40	
	2. SAVANORIŲ G. SUSISIEKIMO DALIS					
3.	<i>Asfalto dangos atstatymo darbai (DK 0,1 dangos konstrukcijos klasė)</i>					
5.	<i>Nuovažų įrengimas</i>					
5.3.	8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m2	22	17,14	377,08	
	žiniaraštyje				1638,48	
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				344,08	
	Iš viso žiniaraštyje				1982,56	

Užsakovas:

Rangovas:

A. V.

2022 m. rugsėjo mėn. ____ d.

2022 m. rugsėjo mėn. ____ d.

Techninis priežiūros vadovas:

2022 m. rugsėjo mėn. ____ d.

NEVYKDOMŲ DARBŲ AKTAS Nr. 4

2022 m. rugsėjo mėn.

Užsakovas: Radviliškio rajono savivaldybės administracija, įm.k. 188726247

Rangovas: AB "Kelių priežiūra", įmonės kodas 232112130

Sutarties data ir Nr.: SUT-2021-168

Objektas: Radviliškio m. Savanorių RD8098 ir Sodų RD8096 gatvių kapitalinio remonto darbai.

Susisiekimo dalis

Sudaryta už 2022 m. rugsėjo mėn.

Žiniara ščio eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur	Bendra kaina, Eur	Pastabos
	Savanorių g. susisiekimo dalis					
	5. Asfalto dangos atstatymo darbai (DK 0,1 dangos konstrukcijos klasė)					
5.3	8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m2	41	14,33	587,53	
	6. Sankryžų įrengimas					
6.3.	8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m2	15	14,48	217,20	
	Viso be PVM:				804,73	

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

168,99

Viso su PVM:

973,72

Užsakovas:

Rangovas:

A. V.

2022 m. rugsėjo mėn. ____ d.

2022 m. rugsėjo mėn. ____ d.

Techninis priežiūros vadovas:

2022 m. rugsėjo mėn. ____ d.

PAPILDOMŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Objektas: Radviliškio m. Savanorių RD8098 ir Sodų RD8096 gatvių kapitalinio remonto darbai


Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1 Sodų g., Savanorių g.						
1		Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo 315 mm	vnt.	1	580,04	580,04
2		Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais	vnt.	10	268,37	2 683,70
		Žiniaraštyje 1				3 263,74
		Pridėtinės vertės mokestis	21%			685,39
		Iš viso žiniaraštyje 1				3 949,13

Perskaičiavimo koeficientas pagal 2021 m. birželio 7 d. rangos sutarties Nr. SUT-2021-168 (11.31) 97.3 papunktį: rangovo pasiūlyta darbų kaina / statybos darbų skaičiuojamoji kaina = 248806,90/350882,00

0,7091

Atsiskaitymui tarp Sutarties šalių taikoma darbų kaina pagal šią lokalinę sąmatą pritaikius perskaičiavimo koeficientą, Eur su PVM

2 800,33


Inžinierė
J. Jankūnienė

Projekto pavadinimas: RADVILIŠKIO R. SAV. RADVILIŠKIO M. SAVANORIŲ G. (NR. RD8098) IR SODŲ G. (NR. RD8096) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Rangos sutartis 2021-06-07 Nr.: SUT-2021-468

Objektas: Radviliškio m. Savanorių RD8098 ir Sodų RD8096 gatvių kapitalinio remonto darbai, techninio projekto Nr.: 2043 – TDP - BD.BSŽ

Data: 2022 m. rugpjūčio 4 d.

Projekto vykdytojai: Radviliškio rajono savivaldybės administracijai

Adresas: Aušros a. 10. LT-82196 Radviliškis

OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS

Komisiją sudaro: Užsakovo atstovai - Gintautas Vičas, Klaudijus Maminskas
Rangovo atstovai - Šarūnas Gustas, Dalius Burkevičius

Atliekant kapitalinio remonto numatytus darbus pagal 2021 m. birželio 07 d. sutartį Nr. SUT-2021-468 Radviliškio mieste Savanorių g. RD8098 ir Sodų g. RD8096, pastebėta keletą trūkumų.

Paviršinis vanduo Sodų ir Alytaus gatvės sankryžoje kaupiasi po didesnio lietaus. Atliekant asfaltbetonio dangos įrengimo darbus, esami gatvės lietaus šuliniai yra žemiau nei rengiama gatvės asfaltbetonio danga.

Komisija paveda rangovui AB „Kelių priežiūra“ įvertinti preliminarūs darbų kiekius ir pateikti Užsakovui šiuos skaičiavimus įvertinant:

1. Plastikinio lauko nuotakyno šulinio montavimas, kai šulinio skersmuo 315 mm. 1 vnt.;
2. PVC movinių, nuotekų vamzdžių D100 mm „N“ klasės su visomis reikalingomis jungtimis sumontavimas. 9,5 m.;
3. Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais. 10 vnt.;

Komisija

Parašas


Data

Gintautas Vičas

Klaudijus Maminskas

Šarūnas Gustas

Dalius Burkevičius



2022-08-04

2022-08-04

2022-08-04


2022-08-04

PAPILDOMŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Objektas:

Radviliškio m. Savanorių RD8098 ir Sodų RD8096 gatvių kapitalinio remonto projektas. Lietaus paviršinių nuotekų dalis

						76,22 €
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1 SODŲ G. LIETAUS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ DALIS						
1.1		PVC movinių, nuotekų vamzdžių D 100 mm "N" klasės su visomis reikalingomis jungtimis, tiekimas ir sumontavimas žemėje	m	9,5	6,63	62,99
		žiniaraštyje 1				62,99 €
		Pridėtinės vertės mokestis	21%			13,23 €
		Iš viso žiniaraštyje 1				76,22 €


 asvalio KT inžinierė
 Ingrida Mockūnienė