

**2021 M. SPALIO 6 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1192 PAPILDOMAS
SUSITARIMAS**

2022 m. _____ d. Nr. 3

Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

v a d o v a u d a m o s i 2021 m. spalio 6 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1192 „**Krašto kelio Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai 13,13 km esančios sankryžos su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 5202 Rudamina–Turgeliai rekonstravimas į žiedinę sankryžą**“ (toliau – Sutartis) XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties nevykdomų ir papildomų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 1 (šio susitarimo 1 priedas), ir nustatyti nevykdomų ir papildomų darbų sumą:

1.1. Nevykdomų ir papildomų darbų suma be PVM yra **-6 598,95 Eur** (minus šeši tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 95 ct);

1.2. 21 proc. PVM yra **-1 385,78 Eur** (minus vienas tūkstantis trys šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 78 ct);

1.3. Nevykdomų ir papildomų darbų suma su PVM yra -7 984,73 Eur (minus septyni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 73 ct).

2. Papildomiems darbams atlikti suteikiamas 76 kalendorinių dienų papildomas terminas. Papildomas terminas suteikiamas tik deformacinių siūlių įrengimo darbams ir kitiems statybos darbams Sutarties objekte, tose darbų zonose, kuriose bus rengiamos pakeistos deformacinės siūlės.

3. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Rangovas vėluos atlikti Darbus per Sutartyje nustatytą terminą dėl Darbų pakeitime Nr. 1 nurodytų papildomų darbų, Rangovo atžvilgiu už 76 vėlavimo dienas nebus skaičiuojamos Sutartyje numatytos netesybos.

4. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

5. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

7. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

9. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė

Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Duomenys kaupimai ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB

Valstybės įmonės

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

A.V.

Rangovas:

UAB „Fegda“

Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius

Duomenys kaupimai ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Įmonės kodas: 110801759

PVM mokėtojo kodas: LT108017515

Tel. (8 5) 230 6234

El. paštas vilnius@fegda.lt

A. s. LT27 2150 0510 0001 1527

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

UAB „Fegda“

A.V.