

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1/128

prie 2021 m. spalio 7 d. rangos sutarties Nr. 84 „Mechaninio cecho dirbtuvių ir garažo pastato atnaujinimo statybos darbai“

2022 m. spalio 5 d.

Tauragė

Mes, žemiau pasirašę UAB „Tauragės vandenys“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Tado Paupario ir UAB „RRST“ (toliau – Rangovas), atstovaujama l.e. direktoriaus p. Tomo Žygaičio,

1. atsižvelgdami į tai, kad jau pasirašius rangos sutartį, bet dar nepradėjus vykdyti darbų, objekte įvyko remontuojamo statinio dalies avarija, kurios likvidavimo darbai įvertinti **16430,87** (šešiolika tūkstančių keturiais šimtais trisdešimt eurų aštuoniasdešimt septyniais centais) Eur be PVM;
 2. atsižvelgdami į tai, kad dėl remontuojamo statinio avarijos buvo atsisakyta dalies numatytų darbų, kurių vertė – **5699,88** (penki tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt devyni eurai aštuoniasdešimt aštuoni centai) Eur be PVM;
 3. atsižvelgdami į tai, kad vykdant darbus pagal rangos sutartį atsirado būtinybė atlikti papildomus sutartyje nenumatytus darbus už **8511,21** (aštuonis tūkstančius penkis šimtus vienuolika eurų dvidešimt vieną centą) Eur be PVM,
 4. atsižvelgdami į tai, kad dėl aukščiau nurodytų aplinkybių rangos darbų užbaigimas sutartyje numatytu terminu tapo nebeįmanomas,
 5. vadovaudamiesi sučarytos sutarties 9.1-9.2 punktais bei Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 2 ir 3 punktais,
- pasirašėme šį papildomą susitarimą dėl 2021 m. spalio 7 d. rangos sutarties Nr. 84 „Mechaninio cecho dirbtuvių ir garažo pastato atnaujinimo statybos darbai“ pakeitimo, kuriuo:

1. keičiama sutarties vertė, išdėstant sutarties 2.2. sutarties punktą taip: „*Pradinė Sutarties vertė 192595,20 Eur (Vienas šimtas devyniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt penki eurai 20 ct) be PVM, PVM (21 proc.) 40444,99 Eur (keturiasdešimt tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt keturi eurai 99 ct), Darbų kaina 233040,19 Eur (Du šimtai trisdešimt trys tūkstančiai keturiasdešimt eurų 19 ct) su PVM*“.
2. keičiamas darbų atlikimo terminas, išdėstant 3.1. sutarties punktą taip: „*Darbų atlikimo terminas – iki 2022 m. gruodžio 20 d. Darbų atlikimo terminas nebus pratęsimas*“.
3. Kitos Sutarties sąlygos, nurodytos 2021 m. spalio 7 d. rangos sutartyje Nr. 84 „Mechaninio cecho dirbtuvių ir garažo pastato atnaujinimo statybos darbai“, nėra keičiamos ir galioja šiam sudarytam papildomam susitarimui.

Susitarimo priedai:

1. UAB „Tauragės vandenys“ 2022-02-03 raštas Nr.2-83 – 1 lapas;
2. UAB „Tauragės vandenys“ 2022-08-18 raštas Nr.S-138 – 1 lapas;
3. UAB „RRST“ prašymas dėl sutarties termino pratęsimo, sutarties kainos pakeitimo ir lokalinė sąmata - 2 lapai;

Šis susitarimas sudarytas raštu dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai).

Šalių parašai:

Užsakovas:

UAB „Tauragės vandenys“

Direktorius
Tadas Pauparis

Rangovas:

UAB „RRST“

L.e. direktoriaus p.
Tomas Žygaitis

