

SUSITARIMAS DĖL 2022 M. BIRŽELIO 22 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VPS-116 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2022 m. rugpjūčio 21 d. Nr. VPS-248

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

Uždaroji akcinė bendrovė „HIDROKESTA“, įmonės kodas 1744145795, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Valdo Savukaičio, veikiančio pagal įmonės nuostatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime dėl 2022 m. birželio 22 d. darbų rangos sutarties Nr. VPS-116 sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2022 m. birželio 22 d. sudarė sutartį Nr. VPS-116 dėl „Investicijų projekto „Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas“ V etapo rekonstravimo projektavimas ir darbų atlikimas“, kurios vertė 146 240,00 Eur su PVM (toliau – Sutartis);

2. Sutarties 14.1 punkte nustatyta, kad papildomi darbai gali atsirasti esant šioms aplinkybėms, kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

3. Sutarties 78 punkte nustatyta, kad Sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu;

4. Sutarties 8 punkte nurodyta, kad techninis darbo projektas turi būti parengtas per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

5. Užsakovas gavo Rangovo 2022 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 23 raštą, kuriame informuojama apie papildomų darbų būtinybę t.y. pradėjus projektavimo darbus ir griovių tyrinėjimus rasta 138 vnt. drenažo žiočių, kai tuo tarpu techninės specifikacijos rodikliuose buvo numatyta pakeisti 110 vnt. Dėl atsiradusių papildomų projektavimo darbų Rangovas rašte prašo techninio darbo projekto parengimo terminą nustatyti 120 kalendorinių dienų, taip pat leisti koreguoti kalendorinį darbų grafiką. Taigi sutarties vykdymo metu atsirado poreikis įsigyti papildomų darbų, kurių vertė yra 14 650,00 (keturiolika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt eurų 0 ct) Eur su PVM, taip pat būtinybė pratęsti terminą techninio darbo projekto parengimui bei koreguoti Sutartyje nustatytą kalendorinį darbų grafiką;

6. Vadovaujantis 1) LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 2 dalimi, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra 89 straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

a) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 straipsnio 1 dalyje;

b) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

2) LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal VPĮ, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje.

7. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPI reikalavimus: a) atskirų pakeitimų pagal šį punktą nėra sudaryta; b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 10,01 proc. pradinės Sutarties vertės; c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis; d) pakeitimu nenustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; e) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra nepasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje; f) dėl pakeitimo labai nepadidėja pirkimo sutarties apimtis; g) tiekėjo nepakeičia naujas tiekėjas.

(toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė pagal pridedamą sąmatą yra 14 650,00 (keturiolika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt eurų 0 ct) Eur su PVM. Tai sudaro 10,01 proc. pradinės Sutarties vertės.

2. Techninio darbo projekto parengimą pratęsti **2 mėnesiams, t.y. 2022 m. spalio 22 d.**

3. Sutarties 11 punktą išdėstyti nauja redakcija – „11. Rangovas po Sutarties po sutarties sudarymo **per 5 d. d.** privalės pateikti su Užsakovu suderintą darbų vykdymo grafiką (Sutarties 2 priedas), kuriame turi būti numatyta, už kokią sumą darbų bus atlikta kiekvieną mėnesį. Darbai privalės būti atliekami laikantis šio grafiko:

iki 2022-10-30 d. būtų įvykdyta darbų ne mažiau kaip 50 % darbų;

iki 2022-11-25 d. būtų įvykdyta 100 % darbų. „

4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

5. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

6. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Susitarimo priedai:

7.1. UAB „Hidrokesta“ rugpjūčio 21 d. Nr. 23 raštas, 3 lapai.

UŽSAKOVAS

Šakių rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188772814

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Bažnyčios g. 4, Šakiai LT-71120

tel. (8 345) 60750

el. paštas savivaldybe@sakiai.lt

RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė

„HIDROKESTA“


Juridinio asmens kodas 174414579


Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Valių g. 15A, Giedručių k., Šakių r. sav.

Tel. (8 345) 52567

el. paštas hidrokesta@gmail.com

Dainius Grincevičius
Administracijos direktorius
A.V. 



Valdas Savukaitis
Direktorius
A.V. 



UAB "HIDROKESTA"

Įmonės kodas 174414579, PVM mok. kodas LT744145716, Valių g. 15 A, Giedručių k., LT-71104 Šakių r. sav.
tel/fax. 8 345 52567, mob.tel. 8 686 41179, e-mail: hidrokesta@gmail.com

Šakių rajono savivaldybės administracijai

2022-08-21 Nr. 23

Dėl "Investicijų projekto "Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas" V etapo rekonstravimo projektavimas ir darbų atlikimas"

RAŠTAS

UAB „Hidrokesta“ pagal sutartį Nr. VPS-116, 2022-06-22 vykdydama projektavimo darbus ir griovių tyrinėjimus Lukšių ir Veršių kadastrinėse vietovėse, ištyrinėtuose melioracijos grioviuose rado iš viso 138 vnt drenažo žiočių, kurias reikia pakeisti. Konkurso metu techninių specifikacijų rodikliuose buvo numatyta pakeisti 110 vnt žiočių.

Prašome rasti papildomų lėšų minėtų žiočių įrengimui, taip pat prašome, dėl atsiradusių papildomų projektavimo darbų ir derinimų pakeisti sutarties III sk. 8 punktą, vietoj numatytų dviejų mėnesių, skirtų techninio projekto parengimui, į tai, kad techninis projektas turi būti parengtas per 120 dienų nuo sutarties įsigaliojimo, taip pat pakoreguoti minėto skyriaus 11 punktą, pakoreguojant darbų atlikimo grafiko dalį, kad „iki 2022-09-30 turi būti atlikta ne mažiau kaip 50% darbų“, nurodant, kad 50% darbų turi būti atlikta iki 2022-10-30 dienos.

Papildomų darbų sąmatos pridedamos.

Direktorius

Valdas Savukaitis

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

SAMATA

Statinių grupė

S22-09-12d Šakių r. sav. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas V etapo Lukšių ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rek.

Statinys

1 Veršių kadastro vietovėje esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis

2 Griovių statinių rekonstravimo darbai (Papildomi darbai)

2022.09.21

Suma žiniaraščiui 10998 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	MN7P-0205	.Drenažo žiočių keitimas , kai drenažo žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15	vnt	13.000	325.9403	4240.22
2	MN7P-0205	Drenažo žiočių keitimas , kai drenažo žiočių skersmuo 250 mm k9=1.15	vnt	3.000	418.2553	1254.77
3	MN3P-0301	Plastikinių žiočių su BVS sistema klojimas ir prijungimas prie drenažo rinktuvų , kai žiočių skersmuo 250 mm k9=1.15	vnt.	1.000	1841.8180	1841.82
4	MN3P-0301	Plastikinių žiočių su BVS sistema klojimas ir prijungimas prie drenažo rinktuvų, kai žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15	vnt.	1.000	1752.4909	1752.49

Skyriuje 1

9089

žiniaraštyje 2

9089

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1909

Iš viso žiniaraštyje 2

10998

Sudarė: Edvardas Nacevičius

(vardas, pavardė, parašas)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

S22-09-12d Šakių r. sav. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės pagerinimas V etapo Lukšių ir Veršių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rek.

Statiny

2 Lukšių kadastro vietovėje esančių melioracijos statinių rekonstravimas

Žiniaraštis

2 Griovių statinių rekonstravimo darbai (Papildomi darbai)

2022.09.21

Suma žiniaraščiui 3652 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	MN7P-0205	.Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15	vnt	9.000	298.9268	2692.34
2	MN7P-0205	Drenažo žiočių keitimas, kai drenažo žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15	vnt	1.000	325.9403	325.94
Skyriuje 1						3018
žiniaraštyje 2						3018
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						634
Iš viso žiniaraštyje 2						3652

Sudarė: Edvardas Nacevičius

(vardas, pavardė, parašas)

