



Užsakovas:	UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
FIDIC inžinierius ir Techn. priežiūra:	„M&S Umweltprojekt Baltic“, UAB
Inžinieriaus sutartis:	FIDIC INŽINIERIAUS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS, Nr.593, 2021-10-12
Rangovas:	UAB „Dzūkijos statyba“
Rangos sutartis:	Kitos paskirties inžinerinio statinio (stoginės), Karjero g. 2, Takniškių k., Alytaus r. sav. statybos darbų ir darbo projekto parengimas, Nr.567, 2021-09-22

2022-10-04 Nr. Ba-52

Užsakovui: UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Rangovui: UAB „Dzūkijos statyba“

PAKEITIMO AKTAS Nr. 2 Dėl papildomų ir atsisakomų darbų

Pirkimo metu buvo pateiktas Techninis projektas (*toliau – TP*) ir darbų kiekių žiniaraščiai. Rengiant Darbo projektą, buvo tikslinami ir detalizuojami TP sprendiniai, todėl pagal faktines aplinkybes kai kurių darbų ar jų kiekių atsisakyta (*Nevykdomi darbai*), o kai kur iškilo būtinybė atlikti papildomus darbus, be kurių pastatytas objektas negalėtų tinkamai funkcionuoti (*Papildomi darbai*). Vadovaudamasis Rangos SKS p.13.1, Rangovas 2022-08-12 raštu Nr.96 pateikė Siūlymą pakeitimui (*toliau – Siūlymas*). Inžinieriui pateikus pastabas, Siūlymo pakoreguotus/papildytus priedus Rangovas atsiuntė 2022-08-18 ir 2022-09-01. Inžinierius juos išnagrinėjo ir 2022-09-08 raštu Nr.Ba-46 dar kartą pakartotinai pateikė pastabas. Rangovo papildytas Siūlymas gautas 2022-09-23 raštu Nr.120. Užsakovo pritarimas siūlymui ir prašymas parengti pakeitimo aktą gautas 2022-09-29 raštu Nr.S-22-2111.

Vadovaujantis rangos sutarties Nr.567 “Kitos paskirties inžinerinio statinio (stoginės), Karjero g. 2, Takniškių k., Alytaus r. sav. statybos darbų ir darbo projekto parengimas” Bendrųjų ir konkrečiųjų sutarties sąlygų 13 str. nuostatomis, Inžinierius, gavęs Rangovo Siūlymą pakeitimams, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti ir užtikrinti stoginės funkcionalumą bei eksploatavimą; raštu kreipėsis į Užsakovą ir gavęs jo raštišką pritarimą; atsižvelgdamas į tai, jog su šiomis aplinkybėmis galima būtų susidūręs bet kuris kitas patyręs Rangovas, priėmė šį sprendimą: **Leisti Rangovui atlikti jo Siūlyme numatytus Papildomus darbus ir atsisakyti Nevykdomų darbų. Pagal šį pakeitimą:**

1. Atliekami Papildomi Rangovo Siūlyme nurodyti darbai (detalus aprašymas ir pagrindimas Rangovo siūlyme Priede Nr.1). Papildomų darbų vertė pagal Pakeitimo aktą Nr.2 yra 13.150,45 Eur be PVM (15.912,05 Eur su PVM).
2. Atsisakomi Nevykdomi Rangovo Siūlyme nurodyti darbai (detalus aprašymas ir pagrindimas Rangovo siūlyme Priede Nr.1). Jų vertė pagal Pakeitimo aktą Nr.2 yra 13.562,77 Eur be PVM (16.410,95 Eur su PVM).

Įvertinus Siūlyme nurodytus Papildomus ir Nevykdomus darbus, bendra Rangovo nurodyta Nevykdomų darbų suma sudaro 412,32 Eur be PVM.

Eil Nr.	Pakeitimo rezultatų pavadinimai	Suma Eur, be PVM	Suma Eur, su PVM
1.	Papildomų darbų vertė	+13.150,45	+15.912,05
2.	Atsisakomų darbų vertė	-13.562,77	-16.410,95
	Skirtumas:	-412,32	-498,91



Inžinierius patvirtina, kad šių Papildomų ir Atsisakomų darbų Rangovas negalėjo ir neprivalėjo numatyti prieš teikdamas Pasiūlymą. Papildomų ir Atsisakomų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos.

Vadovaujantis Rangos SKS p.14.1 ir atsižvelgiant į Užsakovo 2022-09-29 raštą Nr.S-22-2111, Bendra sutarties kaina atitinkamai sumažinama 412,32 Eur be PVM, t. y. Sutarties kaina po šio Pakeitimo yra 948.588,47 Eur be PVM.

PRIDEDAMA:

1. Rangovo 2022-09-23 raštas Nr.120.
2. Inžinieriaus 2022-09-26 raštas Ba-50.
3. Užsakovo 2022-09-29 raštas Nr.S-22-2111.

FIDIC Inžinierius: 2022-10-04

Kai Löffler

Užsakovas:

Direktoriaus pavaduotojas
Rimualdas Dimša

Rangovas:

UAB "Dzūkijos statyba"
Gamybės direktorius
Vidas Lasickas
Tel. 8 616 81229