

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2022 M. BALANDŽIO 25 D. RANGOS DARBŲ BE PROJEKTAVIMO VIEŠOJO PIRKIMO–
PARDAVIMO SUTARTIES NR. MR-KE-P-107-444**

2022 m. spalio d.
Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir

UAB „DS-1“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vykinto Belicko, veikiančio pagal Rangovo įstatus,

(toliau – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis),
atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2022 m. balandžio 25 d. šalys sudarė Rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. MR-KE-P-107-444 (toliau – Sutartis);
- po Sutarties sudarymo paaiškėjo aplinkybės dėl papildomų darbų būtinybės;
- dėl projektavimo darbų korekcijos suplanuoti pagal Sutartį darbai negalėjo būti vykdomi;
- 2022-09-16 Rangovas pateikė raštą Nr. 95.1 „Dėl darbų atlikimo kaštų ir terminų“, kuriuo informavo apie būtinus atlikti papildomus darbus bei galimus jų atlikimo terminus;
- Užsakovas pripažįsta papildomus darbus kaip būtinus ir sutinka su jų atlikimo terminais;
- Sutarties Bendrosios dalies 3.2.10 punkte įtvirtinta, kad esant poreikiui Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo atlikti papildomus darbus, susijusius su Sutarties objektu, sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties,

susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 1 prie Sutarties (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria, kad Rangovas atliks, o Užsakovas priims ir Sutartyje nustatyta tvarka apmokės už papildomus darbus, nurodytus Susitarimo priede. Papildomų darbų suma – 36 870,07 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų ir 7 centai) be PVM.

2. Pakeisti Sutarties Specialiosios dalies 3 punktą išdėstant jį taip:

„3. **Sutarties galiojimo terminas:** 11 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo datos.“

3. Pakeisti Specialiosios Sutarties 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Darbų atlikimo terminas: 60 darbo dienų po Techninio darbo projekto pilno suderinimo bei reikalingų sutikimų gavimo bei medžiagų užsakymų patvirtinimo ir pristatymo Rangovui. Šalys susitaria, jog Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek Rangovas negali vykdyti darbų dėl trečiųjų šalių bei Užsakovo veiksmų (krano buvimo statybos darbų teritorijoje, reikalingų sutikimų ir derinimų nepateikimo).“

4. Papildomų darbų atlikimo terminas nurodytas Susitarimo priede Nr. 2.

5. Kitos Sutarties sąlygos nėra keičiamos ir lieka galioti.

6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

7. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. Susitarimo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis:

8.1. Lokalinė sąmata, 12 lapų;

8.2. Kalendorinis darbų atlikimo grafikas, 1 lapas.

9. Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

10. Susitarimas Šalių perskaitytas, supastas dėl turinio, pasekmių ir kaip atitinkantis jų valią priimtas bei pasirašytas.

11. Šalys patvirtina, kad Susitarimą pasirašo reikiamus įgaliojimus turintys Šalių atstovai.

12. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

AB „Kauno energija“

Įmonės kodas 235014830

PVM koas LT350148314

Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas

Rangovas

UAB „DS-1“

Įmonės kodas 181123848

PVM kodas LT811238412

Zietelos g. 3, 03160 Vilnius

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

Direktorius
Vykintas Belickas

2022 m. d.

2022 m. d.