

SUSITARIMAS NR. _____ Elektroninio dokumento nuorašas
PRIE 2022-01-21 VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES NR. Mr-KE-P-107-117
2022-11-09, Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir

Jungtinės veiklos partnerių vardu UAB „TEC Consulting“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Giedriaus Andrulionio veikiančio pagal Rangovo įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Rangovas“ ir „Užsakovas“,

Atsižvelgiant į tai, jog:

- I. tarp Šalių buvo pasirašyta 2022-01-21 viešojo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. Mr-KE-P-107-117 dėl Petrašiūnų elektrinės 80 m. mūrinio dūmtraukio, Jėgainės g. 12C, Kaunas, rekonstrukcijos darbų atlikimo (toliau – Sutartis). Bendra sutarties kaina be PVM – 963 500,00 Eur (devyni šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 ct).
- II. Po Sutarties pasirašymo buvo keičiami inžinerinio statinio (Petrašiūnų elektrinės 80 m. mūrinio dūmtraukio) techninio projekto pamatų konstrukcijos ir architektūriniai sprendiniai, dėl ko buvo reikalinga atlikti papildomus, su pamatų įrengimu, susijusius darbus ir šiuos darbus Rangovas atliko;
- III. 2022-10-26 Rangovas raštu Nr. TECC-2022/124 „Dėl papildomų darbų įforminimo ir priedo prie Sutarties sudarymo“ pateikė Užsakovui papildomų darbų lokales sąmatas bei darbų atlikimo terminus, papildomo susitarimo prie Sutarties sudarymui;
- IV. Šalys sutinka, jog dėl pakeisto pamatų konstrukcijos sprendinio ir išaugusių pamato įrengimo darbų yra reikalinga pakeisti Sutarties specialiojoje dalyje numatytą tarpinio etapo – „Pamatų įrengimas“ bei Sutarties kainą ir toks pakeitimas yra galimas pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktą;
- V. Iki šio susitarimo sudarymo, Sutarties pakeitimų pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktą nėra atlikta;

Šalys, vadovaujantis Sutarties 9.6 ir 9.7 punktais, bei Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktu, sudarė šį Susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Užsakovas patvirtina su pamatų įrengimu susijusių papildomų darbų atlikimą pagal prie šio Susitarimo Rangovo pridėtas lokales sąmatas (Priedai Nr. 1 - 3). Papildomų darbų kaina, pagal šio susitarimo priedus, sudaro 122 990,60 EUR (vieną šimtą dvidešimt du tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt eurų 60 ct) be PVM. Neatliekamų Sutarties pradinėse apimtyse numatytų darbų kaina yra 57 810 EUR (penkiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai dešimt eurų) be PVM. Atsižvelgiant į tai, dėl Papildomų darbų atlikimo Sutarties kaina padidėja 65 180,60 Eur (šešiasdešimt penkiais tūkstančiais vienu šimtu aštuoniasdešimt eurų, 60 ct) ir tai sudaro 6,76 % nuo pradinės Sutarties kainos be PVM.
2. Atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 punktą, Šalys pakeičia Sutarties Specialiosios dalies sąlygų 5 punkto „Tarpinis etapas - Pamatų įrengimas, 6 % viso 57 810,00 Eur“ dalį išdėstant jį nauja redakcija: „*Tarpinis etapas - Pamatų įrengimas, viso 122 990,60 Eur*“.
3. Šalys pakeičia Sutarties specialiosios dalies sąlygų 4 punktą išdėstant jį nauja redakcija: „*Bendra Sutarties kaina be PVM – 1 028 680,60 Eur (vienas milijonas dvidešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt eurų 60 ct); PVM, Eur - 216 022,93 (du šimtai šešiolika tūkstančių dvidešimt du eurai, 93 ct); Bendra Sutarties kaina su PVM – 1 244 703,53 Eur (vienas milijonas du šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai trys eurai, 53 ct). Dėl Sutarties kainos pakeitimo kitos Sutarties specialiojoje dalyje numatytos darbų tarpinių etapų kainos, išskyrus Susitarimo 2 punkte numatytą pamatų įrengimo kainą, neperskaičiuojamos ir nekeičiamos.*“
4. Bendru Šalių susitarimu, pratęsimi darbų tarpinių etapų terminai:
 - 4.1. „Esamų dūmų kanalų prijungimas prie dūmtraukio, aptarnavimo aikštelių konstrukcijų rekonstravimas bei naujų įrengimas“ - iki 2022 m. lapkričio 30 d.
 - 4.2. „Darbų pabaiga – projekto pridavimo procedūra bei sutarties užbaigimas“ – iki 2023 m. sausio 31 d.

5. Šalys patvirtina, jog prieš pasirašant šį Susitarimą buvo įvertintos papildomų darbų sąnaudos, jų kiekiai, apsvaistytas Sutarties kainos pakeitimo klausimas, bei priimtas šis bendras Susitarimas. Šiuo susitarimu išsprendžiami visi Šalių ginčai, susiję su papildomų darbų apimtimi. Šalys neturi ir ateityje neturės viena kitai jokių pretenzijų ar reikalavimų, kylančių iš šio Susitarimo sudarymo, išskyrus reikalavimus, atsirandančius pagal šį Susitarimą.
6. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakitusios.
7. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Susitarimas Šalių perskaitytas, supaastas dėl turinio, pasekmių ir atitinkantis Šalių valią pasirašytas.
9. Susitarimas sudaromas Šalims jį pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu.
10. Susitarimo priedas – 2022-10-26 Rangovo raštas Nr. TECC-2022/124, su priedais.

UŽSAKOVAS**AB „Kauno energija“**

Juridinio asmens kodas 235014830

Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas

PVM mokėtojo kodas LT350148314

A.s. LT607044060002866144, AB SEB bankas

Tel. Nr. +370 800 11 011

El. paštas info@kaunoenergija.lt

Jungtinės veiklos partnerių vardu RANGOVAS**UAB „TEC Consulting“**

Juridinio asmens kodas 304059682

Adresas Savanorių pr. 109, Kaunas

PVM mokėtojo kodas: LT100011531419

A. s. [redacted]

Tel. Nr. +3 [redacted]

El. paštas consulting@tec.lt

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

Direktorius
Giedrius Andrulionis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB Kauno energija, Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, Lietuva (2022.11.14 15:19:08)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2022 11 09_Susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo_TEC Consulting_KE
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-10 Nr. Mr-KE-SR-43-78
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Garasimavičius, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-10 14:46:08 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK [redacted] 3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022.05.25 11:38:50–2027.05.24 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDRIUS ANDRULIONIS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-11 09:01:43 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK [redacted] 3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018.12.06 14:51:50–2023.12.05 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.6.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022.11.14 15:19:08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022.11.14 15:19:08 atspausdino [redacted]
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-