

2015-05-21 Statybos rangos sutarties Nr. R-12/1

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. gegužės 2 d. Nr.18/R - 31

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), pertvarkytos valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ teisių ir pareigų perėmėjas, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Švenčionių rajono savivaldybės administracija (toliau – Statytojas), kodas 188766722, atstovaujama administracijos direktorės Jovitos Rudėnienės, veikiančios pagal tarnybinę padėtį,

Švenčionių stačiatikių Švč. Trejybės parapija (toliau – Valdytojas), atstovaujama parapijos administratoriaus kun. Evgeny Rudenko, ir

jungtinės veiklos sutarties partneriai: UAB „Kaminta“ ir MB „Virmalda“, atstovaujami pagrindinio partnerio **UAB „Kaminta“** (toliau – Rangovas), įmonės kodas 234029740, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Kaminsko,

toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, sudarėme papildomą susitarimą.

Papildomo susitarimo objektas **Švenčionių Švč. Trejybės cerkvės** (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 31430), **Vilniaus g. 20, Švenčionys tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai**; objekto valdytojas – Švenčionių stačiatikių Švč. Trejybės parapija.

1. Vadovaudamosi Statybos rangos 2015-05-21 sutarties Nr. R-12/1 (toliau – Sutartis) 12.2 punktu, numatančiu, kad Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, jeigu nuo pasiūlymo pateikimo dienos arba nuo paskutinio indeksavimo statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 10 (dešimt) procentų, įvertinus kainų lygio kitimą, nebaigtų (atliekamų) darbų kaina gali būti perskaičiuojama dauginant ją iš perskaičiavimo koeficiento, gauto einamųjų metų sausio mėnesio kainų indeksą dalijant iš pasiūlymo pateikimo metu paskelbto arba paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indekso, Sutarties kaina laikoma perskaičiuota, kai Šalys pasirašo susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, šiomis aplinkybėmis:

1.1. Sutarties vertė yra 1 789 313,45 Eur (vienas milijonas septyni šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai trylika eurų 45 ct) su PVM. Bendra įvykdytų darbų vertė yra 1 228 996,16 Eur (vienas milijonas du šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt šeši eurai 16 ct) su PVM.

1.2. Nebaigtų darbų kaina yra 560 317,29 Eur (penki šimtai šešiasdešimt tūkstančių trys šimtai septyniolika eurų 29 ct). Nebaigtų darbų kainai taikyti koeficientą – 1,152.

1.3. **Nebaigtų darbų kaina, pritaikius perskaičiavimo koeficientą, yra 645 485,52 Eur** (šeši šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 52 ct) su PVM.

1.4. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties vertė yra 1 874 481,68 Eur (vienas milijonas aštuoni šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 68 ct) su PVM.“

2. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. IV-158 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2022-2024 metų programos patvirtinimo“, Šalys sutaria papildyti 2015-05-21 Tvarkybos darbų sutartį Nr. R-12/1 (toliau - Sutartis) šiais naujais 2.8 ir 3.8 papunkčiais:

„2.8. 2022 metais objekto darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra **201 960,00 Eur** (du šimtai vienas tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt eurų, 00 ct) su PVM. Finansuojama: **138 600,00 Eur** pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2022-2024 metų programą iš Kultūros infrastruktūros centrui skirtų valstybės biudžeto lėšų, **49 500,00 Eur**

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos lėšomis ir **13 860,00 Eur** . Švenčionių stačiatikių Švč. Trejybės parapijos lėšomis.

3.8. Rangovas darbus, numatytus pagal 2022 metų finansavimą baigia pagal kalendorinį darbų grafiką, bet ne vėliau kaip iki **2022 m. lapkričio 25 d.**“

3. Papildomo susitarimo priedas – 2022 metų darbų atlikimo grafikas.

4. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2022 m. gegužės 2 d. Užsakovas perduos buhalterinės apskaitos funkcijas Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC), Rangovas darbų atlikimo aktus už balandžio mėn. turi pateikti iki 2022 m. balandžio 20 d.

5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

6. Šis papildomas susitarimas surašytas keturiais vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PAGRINDAS.

1. UAB „Kaminta“ 2022-03-14 raštas Nr. 1-22/37 „Dėl sutarties kainos perskaičiavimo“.

2. Lietuvos statistikos departamento 2022-03-10 pažyma Nr. (9.24-140) NUA-271, pagal kurią 2022 m. sausio mėn., palyginti su 2021 m. sausio mėn., negyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainos padidėjo 15,2 proc.

7. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, tel. 8 5 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Švenčionių rajono savivaldybės administracija – Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, tel. (8 387) 66372, faks. (8 387) 66365, kodas 188766722, a. s. LT56 4010 0432 0039 1863, Luminor Bank, AB.

Švenčionių stačiatikių Švč. Trejybės parapija – Strūnaičio g. 1, Švenčionys, tel. (8 699) 40279, kodas 192099811, a. s. LT36 4010 0510 0194 2949, Luminor Bank, AB.

UAB „Kaminta“ - Partizanų g. 47 a, 49363 Kaunas (8 37) 31 00 81, (8 37) 31 27 83, PVM mokėtojo kodas – LT340297416, a. s. LT06 7044 0600 0284 6261, AB AEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

arūnas Šoblinskas

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos
direktorė

ovita Rudėnienė

Švenčionių stačiatikių Švč. Trejybės parapijos
administratorius

kun. Evgeny Rudenko

UAB „Kaminta“
generalinis direktorius

Ramūnas Kaminskas

