

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2021 M. GEGUŽĖS 14 D. SUTARTIES NR. A68-43/21**

2022 m. lapkričio d.

Vilnius

UAB „VAATC“, kodas 181705485, adresas Lvovo g. 89-75, LT-08104 Vilnius, Lietuva, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujamas direktoriaus Tomo Vaitkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Linos Koriznienės, toliau vadinama Partneriu, kartu veikiantys pagal 2020 m. birželio 1 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr. A72-396/20, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2020 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 1-524,

ir tiekėjų grupė, sudaryta iš UAB „Ecoservice“ ir UAB „Ranga ir valdymas“, atsakingas tiekėjų grupės partneris UAB „Ecoservice“, toliau vadinama **Tiekėju**, atstovaujama Atliekų surinkimo verslo direktorės Daivos Skrupskelienės, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2021 m. gegužės 14 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. A68-43/21 Dėl komunalinių atliekų konteinerių įrengimo ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimo Vilniaus mieste (toliau – Sutartis), pagal kurią Tiekėjas įsipareigoja įrengti komunalinių atliekų konteinerių aikšteles su komunalinių atliekų konteineriais Vilniaus mieste III pirkimo objekto dalyje (toliau – Prekės), o Užsakovas įsipareigojo už tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas sumokėti Tiekėjui Sutartyje nustatyta tvarka;

2. Sutarties 7 punkte nurodytas Prekių tiekimo terminas: 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

3. Sutartyje nustatyta 1 (vienos) C5 tipo konteinerių aikštelės statybos darbų kaina, įskaitant kitas būtinas sąnaudas: supaprastinto statybos projekto parengimą, suderinimą, išpildomosios (kontrolinės geodezinės) nuotraukos atlikimą, archeologo priežiūrą, garantinę priežiūrą ir pan. – 7771,00 Eur be PVM (9402,91,00 Eur su PVM), kuri 2022 m. birželio 28 d. susitarimu Nr. A62-482/22 buvo indeksuota ir šiuo metu yra 8217,64 Eur be PVM (9943,34,00 Eur su PVM);

4. pagal Sutartį Tiekėjas privalo įrengti C5 tipo apvalių pusiau požeminių konteinerių aikštelių – preliminariai 22 vnt. arba daugiau pusiau požeminių KAS aikštelių bei preliminariai 88 vnt. arba daugiau. apvalių pusiau požeminių komunalinių atliekų konteinerių (Sutarties priede nurodytose preliminariose, Savivaldybės parinktose vietose), atitinkamai tiek pat kartų parengti supaprastintą statybos projektą, jį suderinti, atlikti išpildomąją (kontrolinę geodezinę) nuotrauką, vykdyti archeologo priežiūrą, garantinę priežiūrą ir pan.;

5. vykdydamas Sutartį ir vertindamas Sutarties priede pateiktas preliminarias konteinerių aikštelių vietas bei galimybes Savivaldybės nurodytose vietose įrengti konteinerių aikšteles, dalyje vietų Tiekėjas gali aptikti:

- a) nenumatytas požemines komunikacijas;
- b) šių komunikacijų savininkai gali nustatyti apsaugines zonas, dėl kurių preliminariai parinktą konteinerių aikštelės vietą Tiekėjui teks perstumti;
- c) susiformavusią antžeminę infrastruktūrą, pvz. parkavimo vietas, kurias neleidžiama panaikinti.

6. ne dėl Tiekėjo kaltės, tačiau dėl išvardintų priežasčių bei vadovaujantis Savivaldybės Administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 30-1794/22 “Dėl administracijos direktoriaus 2021-05-14 įsakymo Nr. 30-140/19 “„Dėl Darbo grupės komunalinių atliekų konteinerių aikštelių projektavimo ir įrengimo Vilniaus mieste klausimams spręsti sudarymo“

pakeitimo“ sudarytos darbo grupės protokolinais pavedimais, Tiekėjui būtina projektavimo metu tikslinti ir keisti Savivaldybės parinktą konteinerių aikštelės vietą, dėl to iš naujo rengti topografines nuotraukas, iš naujo atlikti projektavimo darbus;

7. atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes bei į Tiekėjo 2022-09-20 raštu Nr. ECO-S-VLN-2022-400 pateiktą informaciją, siekiant tinkamai vykdyti Sutartį, yra būtina įsigyti toliau nurodytų papildomų darbų, kurie nebuvo numatyti viešojo pirkimo „Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste“ dokumentuose (toliau – Papildomi darbai):

- Projektinių pasiūlymų projekto parengimas – 2 vnt.;
- Projektinių pasiūlymų viešinimas – 1 vnt.;
- Topografinio plano parengimas – 2 vnt.

8. Šalys supranta ir sutaria, kad:

8.1. Papildomų darbų konkretus poreikis yra nuolat kintamas, neįmanoma numatyti visų atvejų, kai bus reikalingi Papildomi darbai;

8.2. kito Tiekėjo pasitelkimas Papildomų darbų atlikimui negalimas dėl ekonominių ir techninių priežasčių, nes naujo tiekėjo pasitelkimas reikštų darbų ir išlaidų dubliavimą. Papildomų darbų pirkimas yra būtinas sklandžiam Sutarties vykdymui, perkami Papildomi darbai tik papildys šiuo metu atliekamus darbus, dėl ko daromi Sutarties pakeitimai negali būti laikomi esminiais Sutarties pakeitimais;

vadovaudamosi:

9. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 punkte nurodyta, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: (i) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą, (ii) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

10. Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija), 56.2 punkte numatyta, kad pirkimo vykdytojas, apskaičiuodamas įsigyjamų papildomų darbų kainas, gali išskaičiuoti kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

11. Įsigyti Sutartyje nenumatytas Papildomas paslaugas už:

11.1. projektinių pasiūlymų projekto parengimas – 250,00 Eur be PVM (302,50 Eur su PVM) už 1 vnt.;

11.2. projektinių pasiūlymų viešinimas – 50,00 Eur be PVM (60,50 Eur su PVM) už 1 vnt.;

11.3. topografinio plano parengimas – 150,00 Eur be PVM (181,50 Eur su PVM) už 1 vnt.

12. Viso Papildomų paslaugų įsigyti už 1028,50 Eur (vieną tūkstantį dvidešimt aštuonis eurus 50 ct) su PVM, kas sudaro 0,58 proc. pradinės Sutarties vertės.

13. Papildomų paslaugų kaina apmokama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.

14. Susitarimu nekeičiamas Sutarties 7 punkte nurodytas Prekių tiekimo terminas.

15. Kitos Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

16. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

17. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

18. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

19. Susitarimas surašytas trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

20. Susitarimo priedai:

20.1 Papildomų darbų priėmimo-perdavimo akto tipinė forma;

20.2. Tiekėjo 2022-09-20 rašto Nr. ECO-S-VLN-2022-400 (reg. Nr. A50-35755/22, reg. data 2022-09-21 dokumentų valdymo sistemoje) „Patikslinimas dėl komunalinių atliekų aikštelių įrengimo papildomų darbų“ kopija, 3 lapai;

20.3. C5 tipo aikštelės įrengimo sąmata, kopija, 1 lapas;

20.4. Perprojektuotinių komunalinių atliekų aikštelių papildomų darbų sąrašas, kopija, 1 lapas.

Užsakovas:
UAB „Vilniaus
apskritis atliekų tvarkymo
centras“

Kodas 1817105485
Lvovo g. 89-75,
LT-08104, Vilnius

Faksas (8 5) 233 3254

El. p.:

info@vaatc.lt

Tinklapis:

www.vaatc.lt

a/s LT69 7044 0600

0137 8196

PVM kodas

LT100002064111

Atstovauja:

Direktorius
Tomas Vaitkevičius

Partneris:
Vilniaus miesto
savivaldybės administracija

Kodas 188710061

Konstitucijos pr. 3,

LT-09061, Vilnius

Tel. (8 5) 211 2000

Faksas (8 5) 211 2222

El. p.:

savivaldybe@vilnius.lt

Tinklapis:

www.vilnius.lt

a/s LT95 4010 0424

0363 2773

PVM kodas

LT887100610

Atstovauja:

Administracijos direktorė
Lina Koriznienė

Tiekėjas:

UAB „Ecoservice“

Kodas 123044722

Gariūnų g. 71,

LT-02300, Vilnius

Faksas (8 5) 264 9259

El. p.:

ecoservice@ecoservice.lt

Tinklapis:

www.ecoservice.lt

a/s LT89 2140 0300 0325

0552

PVM kodas

LT230447219

Atstovauja:

Atliekų surinkimo verslo
direktorė
Daiva Skrupskelienė

A.V.

A.V.

A.V.

2022 m. d. papildomo susitarimo
Nr. 1 priedas

(Priėmimo-perdavimo akto tipinė forma)

**PAPILDOMŲ PASLAUGŲ
PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS**

2022 m. _____ d.
Vilnius

Šiuo aktu pažymima, kad Mokėtojas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, ir Tiekėjas – UAB „Ecoservice“, vykdydami 2022 m. d. Susitarimą Nr. _____ prie 2021 m. gegužės 14 d. sutarties Nr. A68-43/21, pažymi, kad Tiekėjas atliko, o Mokėtojas ir (ar) Užsakovas priėmė žemiau nurodytas Papildomas paslaugas:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis, vnt.	Kaina, Eur be PVM/vnt.	Suma, Eur be PVM	Kita informacija
1.	Projektinių pasiūlymų projekto parengimas				
2.	Projektinių pasiūlymų viešinimas				
3.	Topografinio plano parengimas				
Viso suma be PVM:					
PVM:					
Viso suma su PVM:					

Pastaba:

Stulpelyje „Kita informacija“ būtina nurodyti konteinerių aikštelės numerį (-ius).

Užsakovas:

UAB „Vilniaus apskrities
atliekų tvarkymo centras“

Atstovauja:

Direktorius
Tomas Vaitkevičius

Mokėtojas:

Vilniaus miesto savivaldybės
administracija

Atstovauja:

Administracijos direktorė
Lina Koriznienė

Tiekėjas:

UAB „Ecoservice“

Atstovauja:

Atliekų surinkimo verslo
direktorė
Daiva Skrupskelienė

A.V.

A.V.

A.V.

2022-09-20 Nr. ECO-S-VLN-2022-400

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
El. p. savivaldybe@vilnius.lt
UAB „VAATC“
El. p. info@vaatc.lt

Siunčiama el. paštu
Originalas siunčiamas nebus

PATIKSLINIMAS DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO PAPILDOMŲ DARBŲ

Tiekėjų grupė UAB „Ecoservice“ kartu su UAB „Ranga ir valdymas“ (toliau – Tiekėjas) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Partneris) bei VAATC (toliau – Užsakovas) yra sudarę 2021-05-14 sutartį Nr. A68-43/21 „Dėl komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir komunalinių atliekų konteinerių aikštelėms įsigijimas Vilniaus mieste“, (toliau - Sutartis), kurios pagrindu Tiekėjas įsipareigojo įrengti komunalinių atliekų konteinerių aikšteles su komunalinių atliekų konteineriais Vilniaus mieste, trečioje pirkimo objekto dalyje (toliau – „Prekės/Darbai“).

Atsakant į 2022-08-23 raštą Nr. A51-121345/22(3.3.2.26E-ENE) „Dėl papildomos informacijos pateikimo“ pranešame, kad pagal pirkimo sąlygas Užsakovas turi apmokėti Tiekėjui už faktiškai atliktus darbus jei aikštelės vieta pakeista ne dėl jo kaltės. Tačiau darbų eiga pagal numatytus darbų vykdymo etapus susipina jau pirmoje darbų vykdymo grandyje t. y. statinio statybos projekto dalyje buvo numatyti visi būtini tyrinėjimai. Tame tarpe ir topografinių planų parengimas. Tad jei viešinimo stadijoje yra keičiama aikštelės vieta, tuo atveju faktiškai atlikti darbai yra topografinis planas iš antros etapo dalies ir Viešinimas iš pirmos etapo dalies. Šios problemos nebūtų, jei vieta būtų keičiama tik po statybos leidimo gavimo. Tokiu atveju faktiškai atlikti darbai bus tik topografinio plano parengimas. Nes Visuomenės informavimo procedūros rengimas net nebus prasidėjęs. Todėl teikiame papildomai etapų darbų detalizaciją ir aprašymą.

Kadangi tiekėjui norint vykdyti sutarties sąlygas, Projektinių pasiūlymų parengimui ir jų viešinimui pradėti, tai yra pradiniai reikalingi darbai siekiant toliau vykdyti tolimesnius, pagal LR teisės aktų reikalavimus reikalinga ne senesnė nei 3 (trejų) metų topografinė nuotrauka, kuri pirkimo sąlygose buvo numatyta antrame etape. Realiai tai reiškia, kad topografinės nuotraukos parengimas yra pati darbų pradžia. Tik pasirūpinus topografinė nuotrauka toliau gali būti rengiami projektiniai pasiūlymai. Parengus projektą vyksta jo viešinimas, tai yra Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių projektavimą.

Prekių įkainių III-ioje (C5) pirkimo objekto dalyje detalizacija

PIRKIMO ĮKAINIS			PIRKIMO ĮKAINIO DETALIZACIJA		
Prekių pavadinimas	Mato vnt. įkainis EUR be PVM	Mato vnt. įkainis EUR su PVM	Prekių pavadinimas	Mato vnt. įkainio detalizacija EUR be PVM	Mato vnt. įkainio detalizacija EUR su PVM
Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių projektavimą pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus reikalavimus.	300,00	363,00	Projektinių pasiūlymų projekto parengimas ir jo registracija viešinimui	250,00	302,50
			Projektinių pasiūlymų viešinimo apibendinimas	50,00	60,50
Supaprastinto nesudėtingo statinio statybos projekto parengimas, suderinimas ir statybą leidžiančio dokumento (jeigu reikia) gavimas. Visų projektavimui reikalingų topografinių, inžinerinių, geodezinių (ir, jei būtina, žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų) užsakymas, suderinimas ir gavimas. Parengto projekto derinimas su inžinerinių komunikacijų savininkais ir suinteresuotomis institucijomis.	1 000,00	1 210,00	Topografinio plano parengimas	150,00	181,50
			Prisijungimo sąlygų gavimas	50,00	60,50
			Techninio projekto rengimas	550,00	665,50
			Projekto derinimas su inžinerinių komunikacijų savininkais ir suinteresuotomis institucijomis	200,00	242,00
			Statybą leidžiančio dokumento gavimas	50,00	60,50
VISO:	1 300,00	1 573,00	VISO:	1 300,00	1 573,00

Sutarties 29 punktą nurodo, kad „Tuo atveju, jei ne nuo Tiekėjo valios priklausančių priežasčių, KAS aikštelė neįrengiama numatytoje vietoje, Tiekėjui apmokama tik už faktiškai atliktus darbus (pvz. viešinimą, projekto parengimą ir pan.), pagal Sutarties 2 priede nurodytus įkainius pilnai įrengus KAS aikštelę kitoje Partnerio parinktoje vietoje ir pasirašius priėmimo-perdavimo aktą“.

Povilaičio g. 8 - buvo parengta topografinė nuotrauka, parengti brėžiniai aikštelės viešinimui ir atliktas viešinimas. Po viešinimo aikštelė buvo perkelta į kitą vietą (adresas liko tas pats). Tada vėl buvo pradėta visa procedūra iš naujo ir gautas statybos leidimas, bei įrengta ir priduta aikštelė jau naujai numatytoje vietoje. Už pirminės vietos faktiškai atliktus darbus apmokėta nebuvo.

Papildomi darbai apmokėjimui:

Projektinių pasiūlymų projekto parengimas – 250 Eur +PVM

Topografinio plano parengimas – 150 Eur + PVM

Ateities g. 11A - buvo parengta topografinė nuotrauka, parengti brėžiniai aikštelės viešinimui ir atliktas viešinimas. Po viešinimo aikštelė buvo perkelta tuo pačiu adresu bet į kitą vietą (adresas liko tas pats). Tada vėl buvo pradėta visa procedūra iš naujo ir gautas statybos leidimas, bei įrengta ir priduta aikštelė jau naujai numatytoje vietoje. Už pirminės vietos faktiškai atliktus darbus apmokėta nebuvo.

Projektinių pasiūlymų projekto parengimas – 250 Eur +PVM

Projektinių pasiūlymų viešinimas – 50 Eur + PVM

Topografinio plano parengimas – 150 Eur + PVM

Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti, kooperuotis ir vykdyti sutartį tinkamai bei sąžiningai (LR CK 6.200 straipsnis). Pažymėtina, kad dėl minėtų papildomų paslaugų teikimo Tiekėjas patiria nuostolius, nors pagal nuosekliai plėtojamą teismų praktiką tiekėjams negali būti perkeliama neproporcinga rizika¹, t. y. Tiekėjas negali būti įpareigotas neatlygintinai, o juo labiau nuostolingai vykdyti viešojo pirkimo sutartį. Šiuo atveju Tiekėjas, ne dėl savo kaltės patyrė papildomas išlaidas, todėl jos privalo jam būti kompensuotos.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą prašome su Bendrove sudaryti susitarimą prie 2021-05-14 sutarties Nr. A68-43/21 būtiniais papildomais darbais pagal sutartį kompensuoti.

¹ LAT 2019 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-364-469/2019.

UAB Ecoservice
Gariūnų g. 71, LT-02300 Vilnius
Korespondencijos adresas:
Dunojaus g. 29, LT-02123, Vilnius
www.ecoservice.lt

T 8 5 264 9251
F 8 5 264 9259
M 8 687 44 444
ecoservice@ecoservice.lt

Luminor Bank AB, Lietuvos skyrius
A/S LT892140030003250552
JMK 123044722
PVM/K LT230447219



C5 TIPO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO SĄMATA

Objekto pavadinimas:	<i>C5 tipo komunalinių atliekų aikštelės įrengimas</i>
Objekto Nr.	
Adresas:	<i>Vilniaus m.</i>

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1	Projektinių pasiūlymų projekto parengimas A.J. Povilaičio g. 8 (1096); Ateities g. 11A (1173)	vnt.	2		
2	Projektinių pasiūlymų viešinimas Ateities g. 11A (1173)	vnt.	1		
3	Topografinio plano parengimas A.J. Povilaičio g. 8 (1096); Ateities g. 11A (1173)	vnt.	2		
				Suma:	
				PVM	
				Iš viso:	



Perprojektuotinių C5 tipo komunalinių atliekų aikštelių papildomų darbų sąrašas

2022 10 25, Vilnius

Eilės nr.	Aikštelės s nr.	Aikštelės tipas	Artimiausių namų adresai	Atliktų darbų pavadinimas	Kiekis vnt.	Atliktų darbų kaina Eur. Be
1	1096	Karoliniškės	A.J. Povilaičio g. 8, Vilnius	Projektinių pasiūlymų projekto parengimas	1	
2	1096	Karoliniškės	A.J. Povilaičio g. 8, Vilnius	Topografinio plano parengimas	1	
3	1173	Jeruzalė	Ateities g. 11A, Vilnius	Projektinių pasiūlymų projekto parengimas	1	
4	1173	Jeruzalė	Ateities g. 11A, Vilnius	Projektinių pasiūlymų viešinimas	1	
5	1173	Jeruzalė	Ateities g. 11A, Vilnius	Topografinio plano parengimas	1	
					Suma:	
					PVM 21%:	
					Viso:	

Vadybininkas
Mindaugas Stanevičius

A.V.



The stamp is circular with the text 'UAB "VILNIAUS KOMUNALINIS ŪKIS"' around the top edge and 'VILNIUS' at the bottom. In the center, it says 'PASLAUGŲ SUTARTIS'.