

**MB „DPKTP“
„KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS GARLIAVOS SENIŪNIJOS GARLIAVOS MIESTO
J.ŠIMKAUS GATVĖS KAPITALINIS REMONTAS“
PASITARIMO PROTOKOLAS Nr. 1**

2022 m. birželio mėn. 7 d.

Pasitarimas vyko 2022 m. birželio mėn. 7 d. 09:00 val. objekte.

DALYVIAI:

1. Užsakovas - Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus vyriausiasis specialistas
2. Užsakovas – Garliavos sen.
3. MB „DPKTP“, Techninės priežiūros inžinierius
4. Rangovas - UAB „Šalmesta“ statybos darbų vadovas
5. Rangovas - UAB „Šalmesta“ darbų vadovas
6. Projektuotojas - UAB „Atamis“

1. **SVARSTYTA.** Darbų eiga. Rangovas informavo, kad darbai negali vykti pilnu tempu dėl lietaus trasai pakloti (prie išbėgimo) trukdo esamas fekalo vamzdis.

NUTARTA. Projektuoti papildomą šulinį ant fekalo vamzdžio, jį apgaubiant.

Projektuotojas pateikia sprendinius ir darbų kiekių žiniaraštį. Darbų termino neskaičiuoti nuo 2022 06 02 iki kol bus pateikti sprendiniai. Sprendiniai turi būti pateikti iki 2022 06 15.



2. **SVARSTYTA.** Dėl papildomų lietaus surinkimo atvadų gyventojams.

NUTARTA. Suprojektuoti ir įrengti papildomus atvadás lietaus surinkimui nuo gyventojų sklypų. Projektuotojas kaip įmanoma greičiau pateikia sprendinius ir darbų kiekių žiniaraštį.

3. **SVARSTYTA.** Dėl griovio. Rangovas informavo, kad pajungus lietaus nuotekas į paviršinių lietaus nuotekų griovį (kaip suprojektuota), vanduo neišbėgs iš trasos, dėl užsinešusio griovio.

NUTARTA. Griovio valymu rūpinasi Kauno rajono savivaldybės administracija.

F


Ričardas Rogačius

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIETUVOS ROKAIS

[Handwritten signature]