

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 5
PRIE 2022 M. RUGSĖJO 19 D. TRAKŲ SALOS PILIES TVARKYBOS DARBŲ IR
VEIKLŲ IŠPLĖTIMO STATYBOS REMONTO DARBŲ, KARAIMŲ G. 43C,
TRAKAI, SUTARTIES NR. 142/2022**

2024 m. liepos 11 d. Nr. 100/2024
Trakai

Trakų istorijos muziejus, įstaigos kodas 190757189, adresas Kęstučio g. 4, Trakai, atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo Olego Ševeliovo, veikiančios pagal Trakų istorijos muziejaus nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu (toliau - Užsakovas)

ir

UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, buveinės adresas Švitrigailos g. 13, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas)

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, jog:

- A. Rangovas vykdo statybos darbus pagal 2022 m. rugsėjo 19 d. Trakų salos pilies tvarkybos darbų ir veiklų išplėtimo statybos remonto darbų, Karaimų g. 43C, Trakai, sutartį Nr. 142/2022 (toliau – **Sutartis**) ir Užsakovo pateiktą Techninį projektą;
- B. pastačius pastolius Rūmų (29964, unik. Nr. 4400-0761-5005, 1C2/p) perimetru, atsirado galimybė apžiūrėti ir įvertinti esamas apsaugos technines priemones - žaibosaugą. Vizualinės apžiūros metu užfiksuota, kad apsaugos techninių priemonių būklė neatitinka STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-11-17 įsakymu Nr. D1-693 (Žin., 2009, Nr. 138-6095), reikalavimų. Apsaugos techninių priemonių neatitikimas STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ reiškia, kad statinys neapsaugotas nuo žaibo, kyla gaisro grėsmė. To nei Užsakovas, nei Rangovas negalėjo iš anksto numatyti. Šie darbai nėra pažymėti jokioje projektinėje dokumentacijoje, jų atlikimo būtinybės Rangovas neturėjo ir negalėjo numatyti ir įsivertinti Darbų apimtyje;
- C. tol, kol neatlikti šiame susitarime nurodyti papildomi žaibosaugos sistemos remonto darbai, negali būti užbaigti stogo remonto darbai, nuardyti ir pašalinti pastoliai bei atlikti visi paskesni su tuo susiję, Sutartyje numatyti Darbai,

vadovaudamosi Sutarties 6.6, 9.8.1., 10.1, 10.2.3 ir 10.4 punktais, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau - **Susitarimas**), kuriuo Šalys susitarė:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus: žaibosaugos sistemos remontą (toliau – **Papildomi darbai**), o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka priimti tinkamai atliktus Papildomus darbus ir Sutartyje numatyta tvarka už juos sumokėti šiame Susitarime nurodytą kainą.
2. Papildomi darbai detalizuojami ir jų įkainiai nustatomi Susitarimo priede Nr. 2 „Sąmata“. Papildomų darbų bendra kaina **21.713,51** Eur (dvidešimt vienas tūkstantis septyni šimtai trylika eurų 51 ct) be PVM. PVM sudaro 4.559,84 Eur (keturi tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt devyni eurai 84 ct). Papildomų darbų bendra kaina su PVM yra 26.273,35 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt trys eurai 35 ct) ir tai sudaro 0,59% Pradinės sutarties vertės.

UAB


3. Sutarties kaina, įvertinus Papildomus darbus, koreguojama į 4.520.531,28 Eur (keturis milijonus penkis šimtus dvidešimt tūkstančių penkis šimtus trisdešimt vieną eurą 28 ct) su PVM, iš kurios PVM sudaro 784.555,02 Eur (septynis šimtus aštuoniasdešimt keturis tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt penkis eurus 02 ct). Sutarties kaina be PVM 3.735.976,27 Eur (trys milijonai septyni šimtai trisdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai 27 ct).
4. Sustabdytas stogo remonto darbų vykdymas nuo 2024 liepos mėn. 01d. 15 (penkiolika) d.d
5. Šiame susitarime nurodytų Papildomų darbų atlikimo terminas, kiek vieno etapo, 30 darbo dienų nuo šio susitarimo pasirašymo dienos.
6. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir galioja visa apimtimi tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.
7. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir kartu su Sutartimi sudaro vientisą Sutartį. Susitarimas galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.
8. Susitarimo priedai, esantys neatskiriama Susitarimo dalimi:
 - 8.1. Priedas Nr. 1 UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ 2024-06-27 raštas Nr. D-2.1.- „DĖL TRAKŲ SALOS PILIES TVARKYBOS DARBŲ“;
 - 8.2. Priedas Nr. 2 - Papildomų darbų sąmata.
9. Susitarimas pasirašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS:

Trakų istorijos muziejus

Įmonės kodas 190757189
Kęstučio g. 4, 21104 Trakai
A. s. LT61 4040 0636 1000 0417
Tel. 8 528 55297
El. paštas: info@trakaimuziejus.lt

Direktoriaus pavaduotojas
Oleg Ševeliov



RANGOVAS:

UAB „Infes“

Įmonės kodas 302947360
Švitrigailos g. 13, 03228 Vilnius
A. s. LT34 4010 0424 0393 9421
Bankas Luminor
Tel. +370 5 231 3209
El. paštas info@infes.lt

Generalinis direktorius
Arvydas Markevičius

